

Год раскрытия информации: **2026** год

Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 19.10.2021 г. № 45пр-179, от 19.07.2022г. № 45пр-121, от 26.07.2023г. № 45пр-168, от 23.10.2025 № 45пр-315

[illegible]

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений	
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	млн. рублей (с НДС)		%
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	нд	26,478	0	0	26,48	8,82	0	6,08	0	2,75	0	0	26,48	0	17,65	-17,654	-66,7	нд	
1.2.1.1.1	Реконструкция КТП № 19 г.Дальнереченск	L_ДЭСК_050	2,67	0	0	2,67	0							2,67		2,67	-2,670	-100,0	нд	
1.2.1.1.2	Реконструкция КТП- 132 на КТП проходного типа с трансформатором мощностью 400кВА г.Артём	Q_ДЭСК_09	3,93	0	0	3,93	0							3,93		3,93	-3,932	-100,0	нд	
1.2.1.1.3	Реконструкция КТП-100 на КТП с трансформатором 400кВА г.Артём	Q_ДЭСК_10	2,00	0	0	2,00	0							2,00		2,00	-1,999	-100,0	нд	
1.2.1.1.4	Реконструкция КТП-64 ул. Спортивная, 55 на КТП-630 кВА г.Находка	Q_ДЭСК_11	3,09	0	0	3,09	0							3,09		3,09	-3,087	-100,0	нд	
1.2.1.1.5	Реконструкция КТП-248 ул. Крещенская на КТП-630 кВА г.Находка	Q_ДЭСК_12	3,09	0	0	3,09	3,24		3,240					3,09		-0,15	0,153	5,0	изменение сметной стоимости	
1.2.1.1.6	Реконструкция СТП-311 на КТП-6/0,4кВ с трансформатором 630 кВА г.Артём	Q_ДЭСК_84	2,83	0	0	2,83	2,84		2,836					2,83		-0,01	0,009	0,3	изменение сметной стоимости	
1.2.1.1.7	Реконструкция СТП-Аралова, СТП-Гуллер на КТП-6/0,4кВ проходного типа с трансформатором 630кВА г.Артём	Q_ДЭСК_85	3,73	0	0	3,73	0							3,73		3,73	-3,728	-100,0	нд	
1.2.1.1.8	Реконструкция КТП № 8 ПС "ИМАН" Ф. № 9 г. Дальнереченск	R_ДЭСК_01	2,52	0	0	2,52	0							2,52		2,52	-2,524	-100,0	нд	
1.2.1.1.9	Реконструкция КТП № 133 ПС "ИМАН" Ф. № 9 г.Дальнереченск	R_ДЭСК_02	2,62	0	0	2,62	2,75				2,75			2,62		-0,12	0,123	4,7	нд	
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	нд	6,00	0	0	6,00	1,90	0	0	0	1,90	0	0	6,00	0	4,10	-4,10	-68,4	нд	
1.2.1.2.1	Замена камер КСО в ТП-57 Ф-8 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск"	R_ДЭСК_03	0,86	0	0	0,86	0							0,86		0,86	-0,86	-100,0	нд	
1.2.1.2.2	Замена камер КСО в ТП-102 Ф-22 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск"	R_ДЭСК_04	0,73	0	0	0,73	0							0,73		0,73	-0,73	-100,0	нд	
1.2.1.2.3	Замена силового трансформатора ТП-82 (630кВА) Ф-21 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск"	R_ДЭСК_05	1,15	0	0	1,15	1,15				1,146			1,15		0,00	0,00	0,0	нд	
1.2.1.2.4	Замена силового трансформатора КТПН-48А (400кВА) Ф-1 от ПС-35/10кВ "Уссури" г.Лесозаводск	R_ДЭСК_06	0,75	0	0	0,75	0,75				0,749			0,75		0,00	0,00	0,1	нд	
1.2.1.2.5	Замена масляных выключателей (МВ-10) на вакуумные (ВВЭ-10) в РП-Шв. Фабрика на Ф-25 (ввод), Ф-25 (выход) от ПС-35/10кВ "БХЗ" (включая пуско-наладочные работы) г.Лесозаводск	R_ДЭСК_07	2,51	0	0	2,51	0							2,51		2,51	-2,51	-100,0	нд	
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	нд	132,10	0	0	132,10	41,66	0	18,08	0	23,58	0	0	132,10	0	90,44	-90,44	-68,5	нд	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	нд	132,10	0	0	132,10	41,66	0	18,08	0	23,58	0	0	132,10	0	90,44	-90,44	-68,47	нд	
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП № 19 ф. "2-я Набережная" г. Дальнереченск, с. Лаю	L_ДЭСК_043	3,52	0	0	3,52	3,76				3,760			3,52		-0,24	0,24	6,9	нд	
1.2.2.1.2	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП № 19 ф. "НГЧ" г. Дальнереченск, с. Лаю	L_ДЭСК_045	2,82	0	0	2,82	0							2,82		2,82	-2,82	-100,0	нд	
1.2.2.1.3	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП № 19 ф. "1-я Набережная" г. Дальнереченск, с. Лаю	L_ДЭСК_047	1,95	0	0	1,95	0							1,95		1,95	-1,95	-100,0	нд	
1.2.2.1.4	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "Красноваровка" до новой СТП г. Дальнереченск, с. Лаю	L_ДЭСК_048	2,37	0	0	2,37	2,71		2,71					2,37		-0,34	0,34	14,3	изменение сметной стоимости	
1.2.2.1.5	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП № 12 ф. "Украинская" с. Новопокровка	L_ДЭСК_054	3,41	0	0	3,41	0							3,41		3,41	-3,41	-100,0	нд	
1.2.2.1.6	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-166 г.Лесозаводск	Q_ДЭСК_17	3,73	0	0	3,73	3,88				3,881			3,73		-0,15	0,15	3,9	нд	
1.2.2.1.7	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-5/1 ф. "№1" г.Артём	Q_ДЭСК_18	4,14	0	0	4,14	0							4,14		4,14	-4,14	-100,0	нд	
1.2.2.1.8	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-5/1 ф. "№2" г.Артём	Q_ДЭСК_19	2,09	0	0	2,09	0							2,09		2,09	-2,09	-100,0	нд	
1.2.2.1.9	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-5/1 ф. "№3" г.Артём	Q_ДЭСК_20	1,79	0	0	1,79	0							1,79		1,79	-1,79	-100,0	нд	
1.2.2.1.10	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-9 ф. "Вахрушева" г.Артём	Q_ДЭСК_21	1,51	0	0	1,51	1,66				1,656			1,51		-0,14	0,14	9,4	нд	
1.2.2.1.11	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-9 ф. "Донбасская" г.Артём	Q_ДЭСК_22	0,96	0	0	0,96	0,96				0,964			0,96		0,00	0,00	0,1	нд	
1.2.2.1.12	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-108, ф. "Пархоменко, 5-15" г.Артём	Q_ДЭСК_23	1,58	0	0	1,58	1,60		1,60					1,58		-0,02	0,02	1,4	изменение сметной стоимости	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений	
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	млн. рублей (с НДС)		%
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.2.2.1.13	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-110 ф. "Крымская-Береговая" г. Артём	Q_ДЭСК_24	1,99	0	0	1,99	0							1,99		1,99	-1,99	-100,0	нд	
1.2.2.1.14	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-110 ф. "Хуторская" г. Артём	Q_ДЭСК_25	2,24	0	0	2,24	0							2,24		2,24	-2,24	-100,0	нд	
1.2.2.1.15	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-110 ф. "Центральная" г. Артём	Q_ДЭСК_26	1,28	0	0	1,28	0							1,28		1,28	-1,28	-100,0	нд	
1.2.2.1.16	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ СТП-311 ф. "№1" г. Артём	Q_ДЭСК_27	2,16	0	0	2,16	2,20		2,20					2,16		-0,04	0,04	1,8	изменение сметной стоимости	
1.2.2.1.17	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ СТП-311 ф. "№2" г. Артём	Q_ДЭСК_28	0,75	0	0	0,75	0,76		0,76					0,75		-0,01	0,01	1,7	изменение сметной стоимости	
1.2.2.1.18	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ СТП-311 ф. "№3" г. Артём	Q_ДЭСК_29	2,95	0	0	2,95	2,95		2,95					2,95		-0,01	0,01	0,2	изменение сметной стоимости	
1.2.2.1.19	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-61 ф. "Матвеева (Карьерная-Джамбула)" г. Артём	Q_ДЭСК_30	2,20	0	0	2,20	0							2,20		2,20	-2,20	-100,0	нд	
1.2.2.1.20	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-89 ф. "Киевская-Одесская" г. Артём	Q_ДЭСК_31	3,70	0	0	3,70	0							3,70		3,70	-3,70	-100,0	нд	
1.2.2.1.21	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-89 ф. "Приморская" г. Артём	Q_ДЭСК_32	1,32	0	0	1,32	1,40				1,404			1,32		-0,09	0,09	6,5	нд	
1.2.2.1.22	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-89 ф. "Уссурийская-гаражи" г. Артём	Q_ДЭСК_33	1,43	0	0	1,43	1,57				1,570			1,43		-0,14	0,14	9,8	нд	
1.2.2.1.23	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-107 ф. "Пархоменко" г. Артём	Q_ДЭСК_34	1,96	0	0	1,96	1,96		1,96					1,96		0	0	0,2	изменение сметной стоимости	
1.2.2.1.24	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-95 ф. "Поселок 1" г. Артём	Q_ДЭСК_36	1,06	0	0	1,06	0							1,06		1,06	-1,06	-100,0	нд	
1.2.2.1.25	Реконструкция КЛ-6 кВ Ф.3 "АТЭЦ" от опоры 17/8/9 до РУ-6кВ ТП-176 г. Артём	Q_ДЭСК_37	1,29	0	0	1,29	0							1,29		1,29	-1,29	-100,0	нд	
1.2.2.1.26	Реконструкция КЛ-6 кВ Ф. №28 "Кролевцы" от опоры № 14/2 до РУ-6кВ ТП-204 г.Артём	Q_ДЭСК_38	7,63	0	0	7,63	0							7,63		7,63	-7,63	-100,0	нд	
1.2.2.1.27	Реконструкция КВЛ-6кВФ. №2,№4 "АТЭЦ" от РУ-6кВ ТП-101 до РУ-6кВ ТП-103 г.Артём	Q_ДЭСК_40	14,24	0	0	14,24	0							14,24		14,24	-14,24	-100,0	нд	
1.2.2.1.28	Реконструкция КЛ-6кВ Ф.№9,28 ПС "Кролевцы" от РУ-6кВ ТП-204 до РУ-6кВ ТП-207 г. Артём	Q_ДЭСК_41	11,47	0	0	11,47	0							11,47		11,47	-11,47	-100,0	нд	
1.2.2.1.29	Монтаж КЛ-6,0 кВ ТП 811-ТП 807 прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл-6 3х240 г.Находка	Q_ДЭСК_43	4,04	0	0	4,04	0							4,04		4,04	-4,04	-100,0	нд	
1.2.2.1.30	Монтаж ВЛ-6,0 кВ: провод СИП-3 1х120 от КТП-70 до проектируемой КТП-630 кВА по ул. Михайловская, 43 г.Находка	Q_ДЭСК_46	0,88	0	0	0,88	0,92				0,917			0,88		-0,04	0,04	4,8	нд	
1.2.2.1.31	Монтаж ВЛ-6,0кВ от КТП-895 до КТП-897 п.Ливадия г.Находка	R_ДЭСК_08	2,02	0	0	2,02	2,04				2,036			2,02		-0,02	0,02	0,8	нд	
1.2.2.1.32	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам по ул. Школьная, 18-40 п. Ливадия г. Находка	R_ДЭСК_09	2,37	0	0	2,37	2,44				2,442			2,37		-0,07	0,07	2,9	нд	
1.2.2.1.33	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№2158 п. Путятин.	R_ДЭСК_10	12,98	0	0	12,98	0							12,98		12,98	-12,98	-100,0	нд	
1.2.2.1.34	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№2157 п. Путятин.	R_ДЭСК_11	8,40	0	0	8,40	0							8,40		8,40	-8,40	-100,0	нд	
1.2.2.1.35	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23) кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "Таврическая" КТП № 132 ПС "ИМАН" Ф. № 9 г. Дальнереченск	R_ДЭСК_12	0,94	0	0	0,94	0							0,94		0,94	-0,94	-100,0	нд	
1.2.2.1.36	Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС "Лазо" Ф. № 5 г. Дальнереченск, с. Лазо	R_ДЭСК_13	2,84	0	0	2,84	0							2,84		2,84	-2,84	-100,0	нд	
1.2.2.1.37	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Юбилейная" КТП № 10 ПС "ЛДК" Ф. № 2 г.Дальнереченск	R_ДЭСК_14	2,49	0	0	2,49	2,53		2,53					2,49		-0,04	0,04	1,7	изменение сметной стоимости	
1.2.2.1.38	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Мелиоративная" КТП № 10 ПС "ЛДК" Ф. № 2 г.Дальнереченск	R_ДЭСК_15	3,30	0	0	3,30	3,36		3,36					3,30		-0,06	0,06	1,9	изменение сметной стоимости	
1.2.2.1.39	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2159 п.Путятин	R_ДЭСК_56	2,60	0	0	2,60	2,99				2,987			2,60		-0,39	0,39	14,9	нд	
1.2.2.1.40	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2161 п.Путятин	R_ДЭСК_57	1,72	0	0	1,72	1,96				1,963			1,72		-0,25	0,25	14,4	нд	
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений	
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	млн. рублей (с НДС)		%
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	нд	33,98	0	0	33,98	2,49	0	0	0	2,49	0	0	33,98	0	31,49	-31,49	-92,68	нд	
1.4.1	Строительство ВЛ-6кВ Ф. №14,7 ПС "УПТФ" от РУ-6кВ ТП-138 до РУ-6кВ КТП-387 г. Артём	Q_ДЭСК_50	2,46	0	0	2,46	2,49				2,49			2,46		-0,03	0,03	1,0	нд	
1.4.2	Строительство КТП-6/0,4кВ с трансформатором 400 кВ в районе Майминское шоссе г. Артём	Q_ДЭСК_51	2,40	0	0	2,40	0							2,40		2,40	-2,40	-100,0	нд	
1.4.3	Строительство КВЛ-6 кВ от РУ-6кВ РП-Ульяновская до РУ-6кВ КТП-132 г. Артём	Q_ДЭСК_52	13,45	0	0	13,45	0							13,45		13,45	-13,45	-100,0	нд	
1.4.4	Строительство КТП - 630 КВА, ул. Михайловская, 43 г.Находка	Q_ДЭСК_53	2,91	0	0	2,91	0							2,91		2,91	-2,91	-100,0	нд	
1.4.5	Строительство КТП - 250 КВА, ул. Перевальная, 81 г.Находка	Q_ДЭСК_54	2,04	0	0	2,04	0							2,04		2,04	-2,04	-100,0	нд	
1.4.6	Строительство КТП-6/0,4кВ с трансформатором 630 кВА СНТ Сопка в районе уч.159 г.Артём	Q_ДЭСК_131	2,85	0	0	2,85	0							2,85		2,85	-2,85	-100,0	нд	
1.4.7	Строительство КТП-10/0,4 кВ п.Путилки ул.Садовая	R_ДЭСК_16	3,41	0	0	3,41	0							3,41		3,41	-3,41	-100,0	нд	
1.4.8	Строительство КТП-10/0,4 кВ п.Путилки ул.Нагорная	R_ДЭСК_17	3,41	0	0	3,41	0							3,41		3,41	-3,41	-100,0	нд	
1.4.9	Установка новой СТП 10/0,4 кВ ПС "Лазо" Ф. № 5 г. Дальнереченск, с. Лазо	R_ДЭСК_18	1,05	0	0	1,05	0							1,05		1,05	-1,05	-100,0	нд	
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	нд	122,78	0	0	122,78	1,00	0	1,00	0	0	0	0	122,78	0	121,78	-121,78	-99,2	нд	
1.6.1	ГАЗ-С42А43 Садко-Некст Фермер Автогидроподъемник КЭМЗ ТА-22 г. Дальнереченск	Q_ДЭСК_58	13,28	0	0	13,28	0							13,28		13,28	-13,28	-100,0	нд	
1.6.2	Автомобиль Соболев Комби 27527 грузопассажирский фургон г.Артём	Q_ДЭСК_65	3,03	0	0	3,03	0							3,03		3,03	-3,03	-100,0	нд	
1.6.3	Приобретение Автовышки на шасси ISUZU 700P 4X4 г.Лесозаводск	R_ДЭСК_19	9,23	0	0	9,23	0							9,23		9,23	-9,23	-100,0	нд	
1.6.4	ГАЗ Садко Некст с КМУ TAURUS 035A с буровым оборудованием г.Артём	R_ДЭСК_20	13,65	0	0	13,65	0							13,65		13,65	-13,65	-100,0	нд	
1.6.5	Реконструкция здания в г. Находка под диспетчерский пункт (ул. Пограничная, 17)	R_ДЭСК_21	54,62	0	0	54,62	1,00		1,00					54,62		53,62	-53,62	-98,2	нд	
1.6.6	Прибор дистанционного контроля высоковольтного оборудования под напряжением «ПОСЕЙДОНОВА»	R_ДЭСК_22	1,80	0	0	1,80	0							1,80		1,80	-1,80	-100,0	нд	
1.6.7	Проектирование реконструкции ПС 35/6 "Трикопаяная" г.Артём	R_ДЭСК_23	27,17	0	0	27,17	0							27,17		27,17	-27,17	-100,0	нд	

Утверждено
Директор ООО «Дальневосточная энергосетевая компания»
О.И. Чернышова
(подпись)
2026 г.
М.П.



Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за II квартал 2026 года

Отчет о реализации инвестиционной программы

Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная энергосетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2026 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 19.10.2021 г. № 45пр-179, от 19.07.2022г. № 45пр-121, от 26.07.2023г. № 45пр-168, от 23.10.2025 № 45пр-315
результаты работы органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										Причины отклонения
			Всего за 2026 год										Общий объем финансирования, в том числе за счет:										
			План					Факт															
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования											
млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	нд	321,33	0	0	321,33	0	55,86	0	0	55,86	0	-265,47	-82,62	0	0	0	0	-265,47	-82,62	0	0	нд
0.1	Технологическое присоединение, всего	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	нд	нд	нд
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	нд	164,57	0	0	164,57	0	52,38	0	0	52,38	0	-112,20	-68,17	0	0	0	0	-112,20	-68,17	0	0	нд
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схематичными и программными перспективными развитиями электроэнергетики, всего	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	нд	33,98	0	0	33,98	0	2,49	0	0	2,49	0	-31,49	-92,68	0	0	0	0	-31,49	-92,68	0	0	нд
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	нд	122,78	0	0	122,78	0	1,00	0	0	1,00	0	-121,78	-99,186	0	0	0	0	-121,78	-99,186	0	0	нд
1	Приморский край	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:	нд	164,57	0	0	164,57	0	52,38	0	0	52,38	0	-112,20	-203,53	0	0	0	0	-112,20	-203,53	0	0	нд
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	нд	26,48	0	0	26,48	0	8,82	0	0	8,82	0	-17,65	-66,68	0	0	0	0	-17,65	-66,68	0	0	нд

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										Причины отклонений	
			Всего за 2026 год										Общий объем финансирования, в том числе за счет:											
			План					Факт																
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государственным ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государственным ценам (тарифам)	иных источников финансирования												
млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.2.1.1.1	Реконструкция КТП № 19 г. Дальнереченск	L_ДЭСК_050	2,670			2,670		0			0		-2,670	-100,0					-2,670	-100,0				нд
1.2.1.1.2	Реконструкция КТП- 132 на КТП проходного типа с трансформатором мощностью 400кВА г. Артём	Q_ДЭСК_09	3,932			3,932		0			0		-3,932	-100,0					-3,932	-100,0				нд
1.2.1.1.3	Реконструкция КТП-100 на КТП с трансформатором 400кВА г. Артём	Q_ДЭСК_10	1,999			1,999		0			0		-1,999	-100,0					-1,999	-100,0				нд
1.2.1.1.4	Реконструкция КТП-64 ул. Спортивная, 55 на КТП-630 кВА г. Находка	Q_ДЭСК_11	3,087			3,087		0			0		-3,087	-100,0					-3,087	-100,0				нд
1.2.1.1.5	Реконструкция КТП-248 ул. Крещенская на КТП-630 кВА г. Находка	Q_ДЭСК_12	3,087			3,087		3,24			3,24		0,153	5,0					0,153	5,0				изменение сметной стоимости
1.2.1.1.6	Реконструкция СТП-311 на КТП-6/0,4кВ с трансформатором 630 кВА г. Артём	Q_ДЭСК_84	2,827			2,827		2,84			2,84		0,009	0,3					0,009	0,3				изменение сметной стоимости
1.2.1.1.7	Реконструкция СТП-Аралова, СТП-Гуллер на КТП-6/0,4кВ проходного типа с трансформатором 630кВА г. Артём	Q_ДЭСК_85	3,728			3,728		0			0		-3,728	-100,0					-3,728	-100,0				нд
1.2.1.1.8	Реконструкция КТП № 8 ПС "ИМАН" Ф. № 9 г. Дальнереченск	R_ДЭСК_01	2,524			2,524		0			0		-2,524	-100,0					-2,524	-100,0				нд
1.2.1.1.9	Реконструкция КТП № 133 ПС "ИМАН" Ф. № 9 г. Дальнереченск	R_ДЭСК_02	2,624			2,624		2,75			2,75		0,123	4,7					0,123	4,7				нд
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	нд	6,00	0	0	6,00	0	1,90	0	0	1,90	0	-4,10	-68,39	0	0	0	0	-4,10	-68,4	0	0		нд
1.2.1.2.1	Замена камер КСО в ТП-57 Ф-8 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск"	R_ДЭСК_03	0,865			0,865		0			0		-0,865	-100,0					-0,865	-100,0				нд
1.2.1.2.2	Замена камер КСО в ТП-102 Ф-22 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск"	R_ДЭСК_04	0,727			0,727		0			0		-0,727	-100,0					-0,727	-100,0				нд
1.2.1.2.3	Замена силового трансформатора ТП-82 (630кВА) Ф-21 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск"	R_ДЭСК_05	1,146			1,146		1,15			1,15		0,000	0					0,000	0,0				нд
1.2.1.2.4	Замена силового трансформатора КТПН-48А (400кВА) Ф-1 от ПС-35/10кВ "Уссури" г. Лесозаводск	R_ДЭСК_06	0,748			0,748		0,75			0,75		0,001	0					0,001	0,1				нд
1.2.1.2.5	Замена масляных выключателей (МВ-10) на вакуумные (ВВЭ-10) в РП-Шв. Фабрика на Ф-25 (ввод), Ф-25 (выход) от ПС-35/10кВ "БХЗ" (включая пуско-наладочные работы) г. Лесозаводск	R_ДЭСК_07	2,510			2,510		0			0		-2,510	-100,0					-2,510	-100,0				нд
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	нд	132,10	0	0	132,10	0	41,66	0	0	41,66	0	-90,44	-68,5	0	0	0	0	-90,44	-68,5	0	0		нд
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	нд	132,10	0	0	132,10	0	41,66	0	0	41,66	0	-90,44	-68,5	0	0	0	0	-90,44	-68,5	0	0		нд
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП № 19 ф. "2-я Набережная" г. Дальнереченск, с. Ладо	L_ДЭСК_043	3,516			3,516		3,76			3,76		0,244	6,9					0,244	6,9				нд
1.2.2.1.2	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП № 19 ф. "НГЧ" г. Дальнереченск, с. Ладо	L_ДЭСК_045	2,816			2,816		0			0		-2,816	-100,0					-2,816	-100,0				нд
1.2.2.1.3	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП № 19 ф. "1-я Набережная" г. Дальнереченск, с. Ладо	L_ДЭСК_047	1,950			1,950		0			0		-1,950	-100,0					-1,950	-100,0				нд
1.2.2.1.4	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "Красноярская" до новой СТП г. Дальнереченск, с. Ладо	L_ДЭСК_048	2,370			2,370		2,71			2,71		0,339	14,3					0,339	14,3				изменение сметной стоимости
1.2.2.1.5	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП № 12 ф. "Украинская" с. Новопокровка	L_ДЭСК_054	3,408			3,408		0			0		-3,408	-100,0					-3,408	-100,0				нд
1.2.2.1.6	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-166 г. Лесозаводск	Q_ДЭСК_17	3,735			3,735		3,88			3,88		0,147	3,9					0,147	3,9				нд
1.2.2.1.7	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-5/1 ф. "№1" г. Артём	Q_ДЭСК_18	4,136			4,136		0			0		-4,136	-100,0					-4,136	-100,0				нд
1.2.2.1.8	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-5/1 ф. "№2" г. Артём	Q_ДЭСК_19	2,087			2,087		0			0		-2,087	-100,0					-2,087	-100,0				нд
1.2.2.1.9	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-5/1 ф. "№3" г. Артём	Q_ДЭСК_20	1,790			1,790		0			0		-1,790	-100,0					-1,790	-100,0				нд
1.2.2.1.10	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-9 ф. "Вахрушева" г. Артём	Q_ДЭСК_21	1,514			1,514		1,66			1,66		0,142	9,4					0,142	9,4				нд
1.2.2.1.11	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-9 ф. "Донбасская " г. Артём	Q_ДЭСК_22	0,962			0,962		0,96			0,96		0,001	0,1					0,001	0,1				нд

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										Причины отклонений	
			Всего за 2026 год																					
			План					Факт																
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:		федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)		иных источников финансирования			
													млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.2.2.1.12	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-108, ф. "Пархоменко, 5-15" г. Артём	Q_ДЭСК_23	1,580			1,580		1,60			1,60		0,022	1,4					0,022	1,4				изменение сметной стоимости
1.2.2.1.13	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-110 ф. "Крымская-Береговая" г. Артём	Q_ДЭСК_24	1,991			1,991		0			0		-1,991	-100,0					-1,991	-100,0				
1.2.2.1.14	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-110 ф. "Хуторская" г. Артём	Q_ДЭСК_25	2,242			2,242		0			0		-2,242	-100,0					-2,242	-100,0				нц
1.2.2.1.15	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-110 ф. "Центральная" г. Артём	Q_ДЭСК_26	1,279			1,279		0			0		-1,279	-100,0					-1,279	-100,0				нц
1.2.2.1.16	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ СТП-311 ф. "№1" г. Артём	Q_ДЭСК_27	2,161			2,161		2,20			2,20		0,038	1,8					0,038	1,8				изменение сметной стоимости
1.2.2.1.17	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ СТП-311 ф. "№2" г. Артём	Q_ДЭСК_28	0,745			0,745		0,76			0,76		0,013	1,7					0,013	1,7				изменение сметной стоимости
1.2.2.1.18	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ СТП-311 ф. "№3" г. Артём	Q_ДЭСК_29	2,947			2,947		2,95			2,95		0,007	0,2					0,007	0,2				изменение сметной стоимости
1.2.2.1.19	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-61 ф. "Матвеева (Карьерная-Джамбула)" г. Артём	Q_ДЭСК_30	2,199			2,199		0			0		-2,199	-100,0					-2,199	-100,0				нц
1.2.2.1.20	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-89 ф. "Киевская-Озеская" г. Артём	Q_ДЭСК_31	3,705			3,705		0			0		-3,705	-100,0					-3,705	-100,0				нц
1.2.2.1.21	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-89 ф. "Приморская" г. Артём	Q_ДЭСК_32	1,318			1,318		1,40			1,40		0,086	6,5					0,086	6,5				нц
1.2.2.1.22	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-89 ф. "Уссурийская-саражи" г. Артём	Q_ДЭСК_33	1,429			1,429		1,57			1,57		0,141	9,8					0,141	9,8				нц
1.2.2.1.23	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-107 ф. "Пархоменко" г. Артём	Q_ДЭСК_34	1,956			1,956		1,961			1,961		0,005	0,2					0,005	0,2				изменение сметной стоимости
1.2.2.1.24	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-95 ф. "Поселок 1" г. Артём	Q_ДЭСК_36	1,055			1,055		0			0		-1,055	-100,0					-1,055	-100,0				нц
1.2.2.1.25	Реконструкция КЛ-6 кВ Ф.3 "АТЭЦ" от опоры 17/8/9 до РУ-6кВ ТП-176 г. Артём	Q_ДЭСК_37	1,292			1,292		0			0		-1,292	-100,0					-1,292	-100,0				нц
1.2.2.1.26	Реконструкция КЛ-6 кВ Ф. №28 "Кролевцы" от опоры № 14/2 до РУ-6кВ ТП-204 г. Артём	Q_ДЭСК_38	7,625			7,625		0			0		-7,625	-100,0					-7,625	-100,0				нц
1.2.2.1.27	Реконструкция КВЛ-6кВФ. №2,№4 "АТЭЦ" от РУ-6кВ ТП-101 до РУ-6кВ ТП-103 г. Артём	Q_ДЭСК_40	14,245			14,245		0			0		-14,245	-100,0					-14,245	-100,0				нц
1.2.2.1.28	Реконструкция КЛ-6кВ Ф.№9,28 ПС "Кролевцы" от РУ-6кВ ТП-204 до РУ-6кВ ТП-207 г. Артём	Q_ДЭСК_41	11,469			11,469		0			0		-11,469	-100,0					-11,469	-100,0				нц
1.2.2.1.29	Монтаж КЛ-6,0 кВ ТП 811-ТП 807 прокладка КЛ-6,0 кВ ААБЛ-6 3х240 г.Находка	Q_ДЭСК_43	4,039			4,039		0			0		-4,039	-100,0					-4,039	-100,0				нц
1.2.2.1.30	Монтаж ВЛ-6,0 кВ: провод СИП-3 1х120 от КТП-70 до проектируемой КТП-630 кВА по ул. Михайловская, 43 г.Находка	Q_ДЭСК_46	0,875			0,875		0,92			0,92		0,042	4,8					0,042	4,8				нц
1.2.2.1.31	Монтаж ВЛ-6,0кВ от КТП-895 до КТП-897 п.Ливадия г.Находка	R_ДЭСК_08	2,020			2,020		2,04			2,04		0,016	0,8					0,016	0,8				нц
1.2.2.1.32	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам по ул. Школьная, 18-40 п. Ливадия г. Находка	R_ДЭСК_09	2,374			2,374		2,44			2,44		0,069	2,9					0,069	2,9				нц
1.2.2.1.33	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№2158 п. Путятин.	R_ДЭСК_10	12,982			12,982		0			0		-12,982	-100,0					-12,982	-100,0				нц
1.2.2.1.34	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№2157 п. Путятин.	R_ДЭСК_11	8,399			8,399		0			0		-8,399	-100,0					-8,399	-100,0				нц
1.2.2.1.35	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23) кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "Гаврическая" КТП № 132 ПС "ИМАН" Ф. № 9 г. Дальнереченск	R_ДЭСК_12	0,942			0,942		0			0		-0,942	-100,0					-0,942	-100,0				нц
1.2.2.1.36	Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС "Лазо" Ф. № 5 г. Дальнереченск, с. Лазо	R_ДЭСК_13	2,838			2,838		0			0		-2,838	-100,0					-2,838	-100,0				нц
1.2.2.1.37	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Юбилейная" КТП № 10 ПС "ЛДК" Ф. № 2 г.Дальнереченск	R_ДЭСК_14	2,491			2,491		2,53			2,53		0,041	1,7					0,041	1,7				изменение сметной стоимости
1.2.2.1.38	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Мелиоративная" КТП № 10 ПС "ЛДК" Ф. № 2 г.Дальнереченск	R_ДЭСК_15	3,298			3,298		3,36			3,36		0,062	1,9					0,062	1,9				изменение сметной стоимости
1.2.2.1.39	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2159 п.Путятин	R_ДЭСК_56	2,599			2,599		2,99			2,99		0,388	14,9					0,388	14,9				нц
1.2.2.1.40	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2161 п.Путятин	R_ДЭСК_57	1,716			1,716		1,96			1,96		0,247	14,4					0,247	14,4				нц

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										Причины отклонений
			Всего за 2026 год																				
			План					Факт															
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государственным ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государственным ценам (тарифам)	иных источников финансирования											
													млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	нд	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Прочие новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	нд	33,979	0	0	33,979	0	2,49	0	0	2,49	0	-31,491	-92,68	0	0	0	0	-31,491	-92,68	0	0	0
1.4.1	Строительство ВЛ-6кВ Ф. №14,7 ПС "УПТФ" от РУ-6кВ ТП-138 до РУ-6кВ КТП-387 г. Артём	Q_ДЭСК_50	2,463			2,463		2,49			2,49		0,025	1,0					0,025	1,0			нд
1.4.2	Строительство КТП-6/0,4кВ с трансформатором 400 кВ в районе Майкинского шоссе г. Артём	Q_ДЭСК_51	2,398			2,398		0			0		-2,398	-100,0					-2,398	-100,0			нд
1.4.3	Строительство КВЛ-6 кВ от РУ-6кВ РП-Ульяновская до РУ-6кВ КТП-132 г.Артём	Q_ДЭСК_52	13,446			13,446		0			0		-13,446	-100,0					-13,446	-100,0			нд
1.4.4	Строительство КТП - 630 КВА, ул. Михайловская, 43 г.Находка	Q_ДЭСК_53	2,912			2,912		0			0		-2,912	-100,0					-2,912	-100,0			нд
1.4.5	Строительство КТП - 250 КВА, ул. Перевальная, 81 г.Находка	Q_ДЭСК_54	2,037			2,037		0			0		-2,037	-100,0					-2,037	-100,0			нд
1.4.6	Строительство КТП-6/0,4кВ с трансформатором 630 кВА СНТ Сопка в районе уч.159 г. Артём	Q_ДЭСК_131	2,846			2,846		0			0		-2,846	-100,0					-2,846	-100,0			нд
1.4.7	Строительство КТП-10/0,4 кВ п.Путятин ул.Садовая	R_ДЭСК_16	3,411			3,411		0			0		-3,411	-100,0					-3,411	-100,0			нд
1.4.8	Строительство КТП-10/0,4 кВ п.Путятин ул.Нагорная	R_ДЭСК_17	3,411			3,411		0			0		-3,411	-100,0					-3,411	-100,0			нд
1.4.9	Установка новой СТП 10/0,4 кВ ПС "Ладо" Ф. № 5 г. Дальнереченск, с. Ладо	R_ДЭСК_18	1,054			1,054		0			0		-1,054	-100,0					-1,054	-100,0			нд
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	нд	122,782	0	0	122,782	0	1,00	0	0	1,00	0	-121,782	-99,2	0	0	0	0	-121,782	-99,2	0	0	нд
1.6.1	ГАЗ-С42А43 Садко-Некет Фермер Автогидроподъемник КЭМЗ ТА-22 г. Дальнереченск	Q_ДЭСК_58	13,280			13,280		0			0		-13,280	-100,0					-13,280	-100,0			нд
1.6.2	Автомобиль Соболев Комби 27527 грузопассажирский фургон г.Артём	Q_ДЭСК_65	3,029			3,029		0			0		-3,029	-100,0					-3,029	-100,0			нд
1.6.3	Приобретение Автовышки на шасси ISUZU 700P 4X4 г.Лесозаводск	R_ДЭСК_19	9,230			9,230		0			0		-9,230	-100,0					-9,230	-100,0			нд
1.6.4	ГАЗ Садко Некет с КМУ TAURUS 035A с буровым оборудованием г.Артём	R_ДЭСК_20	13,650			13,650		0			0		-13,650	-100,0					-13,650	-100,0			нд
1.6.5	Реконструкция здания в г. Находка под диспетчерский пункт (ул. Пограничная, 17)	R_ДЭСК_21	54,618			54,618		1,00			1,00		-53,618	-98,2					-53,618	-98,2			нд
1.6.6	Прибор дистанционного контроля высоковольтного оборудования под напряжением «ПОСЕЙДОНОВА»	R_ДЭСК_22	1,801			1,801		0			0		-1,801	-100,0					-1,801	-100,0			нд
1.6.7	Проектирование реконструкции ПС 35/6 "Трикожаная" г.Артём	R_ДЭСК_23	27,174			27,174		0			0		-27,174	-100,0					-27,174	-100,0			нд

Отчет о реализации инвестиционной программы

Год раскрытия информации: **2026** год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу;

[illegible]

Номер группы инвести- ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%	
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	нд	134,895	0	0	0	134,90	42,93	0	19,80	0	23,13	0	0	134,895	0	91,965	91,965	-91,965	-135,068	нд
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	нд	21,703	0	0	0	21,70	7,23	0	4,98	0	2,25	0	0	21,703	0	14,471	14,471	-14,471	-66,7	нд
1.2.1.1	Реконструкция КТП № 19 г.Дальнереченск	L_ДЭСК_050	2,189	0	0	0	2,189	0	0	0	0	0	0	0	2,189	0	2,189	2,189	-2,189	-100,0	нд
1.2.1.2	Реконструкция КТП- 132 на КТП проходного типа с трансформатором мощностью 400кВА г.Артём	Q_ДЭСК_09	3,223	0	0	0	3,223	0	0	0	0	0	0	0	3,223	0	3,223	3,223	-3,223	-100,0	нд
1.2.1.3	Реконструкция КТП-100 на КТП с трансформатором 400кВА г.Артём	Q_ДЭСК_10	1,638	0	0	0	1,638	0	0	0	0	0	0	0	1,638	0	1,638	1,638	-1,638	-100,0	нд
1.2.1.4	Реконструкция КТП-64 ул. Спортивная, 55 на КТП-630 кВА г.Находка	Q_ДЭСК_11	2,530	0	0	0	2,530	0	0	0	0	0	0	0	2,530	0	2,530	2,530	-2,530	-100,0	нд
1.2.1.5	Реконструкция КТП-248 ул. Крещенская на КТП-630 кВА г.Находка	Q_ДЭСК_12	2,530	0	0	0	2,530	2,656	0	2,656	0	0	0	0	2,530	0	-0,126	-0,126	0,126	5,0	изменение сметной стоимости
1.2.1.6	Реконструкция СТП-311 на КТП-6/0,4кВ с трансформатором 630 кВА г.Артём	Q_ДЭСК_84	2,317	0	0	0	2,317	2,325	0	2,325	0	0	0	0	2,317	0	-0,007	-0,007	0,007	0,3	изменение сметной стоимости
1.2.1.7	Реконструкция СТП-Аралова,СТП-Гуллер на КТП-6/0,4кВ проходного типа с трансформатором 630кВА г.Артём	Q_ДЭСК_85	3,056	0	0	0	3,056	0	0	0	0	0	0	0	3,056	0	3,056	3,056	-3,056	-100,0	нд
1.2.1.8	Реконструкция КТП № 8 ПС "ИМАН" Ф. № 9 г. Дальнереченск	R_ДЭСК_01	2,069	0	0	0	2,069	0	0	0	0	0	0	0	2,069	0	2,069	2,069	-2,069	-100,0	нд
1.2.1.9	Реконструкция КТП № 133 ПС "ИМАН" Ф. № 9 г.Дальнереченск	R_ДЭСК_02	2,151	0	0	0	2,151	2,25	0	0	0	2,3	0	0	2,151	0	-0,101	-0,101	0,101	4,7	нд
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	нд	4,91492	0	0	0	4,91	1,55	0	0	0	1,55	0	0	4,915	0	3,361	3,361	-3,361	-68,4	нд
1.2.1.2.1	Замена камер КСО в ТП-57 Ф-8 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск"	R_ДЭСК_03	0,709	0	0	0	0,71	0	0	0	0	0	0	0	0,709	0	0,709	0,709	-0,709	-100,0	нд
1.2.1.2.2	Замена камер КСО в ТП-102 Ф-22 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск"	R_ДЭСК_04	0,596	0	0	0	0,60	0	0	0	0	0	0	0	0,596	0	0,596	0,596	-0,596	-100,0	нд
1.2.1.2.3	Замена силового трансформатора ТП-82 (630кВА) Ф-21 от ПС- 220/35/10кВ "Лесозаводск"	R_ДЭСК_05	0,939	0	0	0	0,94	0,94	0	0	0	0,94	0	0	0,939	0	0,000	0,000	0,000	0,0	нд
1.2.1.2.4	Замена силового трансформатора КТПН-48А (400кВА) Ф-1 от ПС-35/10кВ "Уссури" г.Лесозаводск	R_ДЭСК_06	0,613	0	0	0	0,61	0,61	0	0	0	0,61	0	0	0,613	0	0,000	0,000	0,000	0,1	нд
1.2.1.2.5	Замена маслянных выключателей (МВ-10) на вакуумные (ВВЭ- 10) в РП-Шв. Фабрика на Ф-25 (ввод), Ф-25 (выход) от ПС- 35/10кВ "БХЗ" (включая пуско-наладочные работы) г. Лесозаводск	R_ДЭСК_07	2,057	0	0	0	2,06	0	0	0	0	0	0	0	2,057	0	2,057	2,057	-2,057	-100,0	нд
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	нд	108,28	0	0	0	108,28	34,145	0	14,82	0	19,33	0	0	108,277	0	74,132	74,132	-74,13	0%	нд
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	нд	108,28	0	0	0	108,28	34,145	0	14,82	0	19,33	0	0	108,277	0	74,132	74,132	-74,132	-68,5	нд
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП № 19 ф. "2-я Набережная" г. Дальнереченск, с. Лазо	L_ДЭСК_043	2,882	0	0	0	2,88	3,08	0	0	0	3,08	0	0	2,882	0	-0,200	-0,200	0,200	6,9	нд
1.2.2.1.2	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП № 19 ф. "НГЧ" г. Дальнереченск, с. Лазо	L_ДЭСК_045	2,309	0	0	0	2,31	0	0	0	0	0	0	0	2,309	0	2,309	2,309	-2,309	-100,0	нд
1.2.2.1.3	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП № 19 ф. "1-я Набережная" г. Дальнереченск, с. Лазо	L_ДЭСК_047	1,598	0	0	0	1,60	0	0	0	0	0	0	0	1,598	0	1,598	1,598	-1,598	-100,0	нд

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
							Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал						
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.2.2.1.4	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "Красноярровка" до новой СТП г. Дальнереченск, с. Ладо	L_ДЭСК_048	1,942	0	0	0	1,94	2,221		2,221		0		0	1,942	0	-0,278	-0,278	0,278	14,3	изменение сметной стоимости
1.2.2.1.5	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП № 12 ф. "Украинская" с. Новопокровка	L_ДЭСК_054	2,794	0	0	0	2,79	0		0		0		0	2,794	0	2,794	2,794	-2,794	-100,0	нд
1.2.2.1.6	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-166 г.Лесозаводск	Q_ДЭСК_17	3,061	0	0	0	3,06	3,18		0		3,18		0	3,061	0	-0,120	-0,120	0,120	3,9	нд
1.2.2.1.7	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-5/1 ф. "№1" г.Артем	Q_ДЭСК_18	3,390	0	0	0	3,39	0		0		0		0	3,390	0	3,390	3,390	-3,390	-100,0	нд
1.2.2.1.8	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-5/1 ф. "№2" г.Артем	Q_ДЭСК_19	1,711	0	0	0	1,71	0		0		0		0	1,711	0	1,711	1,711	-1,711	-100,0	нд
1.2.2.1.9	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-5/1 ф. "№3" г.Артем	Q_ДЭСК_20	1,467	0	0	0	1,47	0		0		0		0	1,467	0	1,467	1,467	-1,467	-100,0	нд
1.2.2.1.10	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-9 ф. "Вахрушева" г.Артем	Q_ДЭСК_21	1,241	0	0	0	1,24	1,36		0		1,36		0	1,241	0	-0,116	-0,116	0,116	9,4	нд
1.2.2.1.11	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-9 ф. "Донбасская " г.Артем	Q_ДЭСК_22	0,789	0	0	0	0,79	0,79		0		0,79		0	0,789	0	-0,001	-0,001	0,001	0,1	нд
1.2.2.1.12	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-108, ф. "Пархоменко, 5-15" г.Артем	Q_ДЭСК_23	1,295	0	0	0	1,29	1,313		1,313		0		0	1,295	0	-0,018	-0,018	0,018	1,4	изменение сметной стоимости
1.2.2.1.13	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-110 ф. "Крымская-Береговая" г.Артем	Q_ДЭСК_24	1,632	0	0	0	1,63	0		0		0		0	1,632	0	1,632	1,632	-1,632	-100,0	нд
1.2.2.1.14	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-110 ф. "Хуторская" г.Артем	Q_ДЭСК_25	1,838	0	0	0	1,84	0		0		0		0	1,838	0	1,838	1,838	-1,838	-100,0	нд
1.2.2.1.15	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-110 ф. "Центральная" г.Артем	Q_ДЭСК_26	1,049	0	0	0	1,05	0		0		0		0	1,049	0	1,049	1,049	-1,049	-100,0	нд
1.2.2.1.16	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ СТП-311 ф. "№1" г.Артем	Q_ДЭСК_27	1,772	0	0	0	1,77	1,803		1,803		0		0	1,772	0	-0,031	-0,031	0,031	1,8	изменение сметной стоимости
1.2.2.1.17	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ СТП-311 ф. "№2" г.Артем	Q_ДЭСК_28	0,611	0	0	0	0,61	0,621		0,621		0		0	0,611	0	-0,011	-0,011	0,011	1,7	изменение сметной стоимости
1.2.2.1.18	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ СТП-311 ф. "№3" г.Артем	Q_ДЭСК_29	2,416	0	0	0	2,42	2,421		2,421		0		0	2,416	0	-0,005	-0,005	0,005	0,2	изменение сметной стоимости
1.2.2.1.19	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-61 ф. "Матвеева (Карьерная-Джамбула)" г.Артем	Q_ДЭСК_30	1,803	0	0	0	1,80	0		0		0		0	1,803	0	1,803	1,803	-1,803	-100,0	нд
1.2.2.1.20	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-89 ф. "Киевская-Одесская" г.Артем	Q_ДЭСК_31	3,037	0	0	0	3,04	0		0		0		0	3,037	0	3,037	3,037	-3,037	-100,0	нд
1.2.2.1.21	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-89 ф. "Приморская" г.Артем	Q_ДЭСК_32	1,081	0	0	0	1,08	1,15		0		1,15		0	1,081	0	-0,071	-0,071	0,071	6,5	нд
1.2.2.1.22	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-89 ф. "Уссурийская-гаражи" г.Артем	Q_ДЭСК_33	1,171	0	0	0	1,17	1,29		0		1,29		0	1,171	0	-0,115	-0,115	0,115	9,8	нд
1.2.2.1.23	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-107 ф. "Пархоменко" г.Артем	Q_ДЭСК_34	1,603	0	0	0	1,60	1,607		1,607		0		0	1,603	0	-0,004	-0,004	0,004	0,2	изменение сметной стоимости
1.2.2.1.24	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-95 ф. "Поселок 1" г.Артем	Q_ДЭСК_36	0,865	0	0	0	0,87	0		0		0		0	0,865	0	0,865	0,865	-0,865	-100,0	нд
1.2.2.1.25	Реконструкция КЛ-6 кВ Ф.3 "АТЭЦ" от опоры 17/8/9 до РУ-6кВ ТП-176 г.Артем	Q_ДЭСК_37	1,059	0	0	0	1,06	0		0		0		0	1,059	0	1,059	1,059	-1,059	-100,0	нд
1.2.2.1.26	Реконструкция КЛ-6 кВ Ф. №28 "Кролевцы" от опоры № 14/2 до РУ-6кВ ТП-204 г.Артем	Q_ДЭСК_38	6,250	0	0	0	6,25	0		0		0		0	6,250	0	6,250	6,250	-6,250	-100,0	нд
1.2.2.1.27	Реконструкция КВЛ-6кВФ. №2, №4 "АТЭЦ" от РУ-6кВ ТП-101 до РУ-6кВ ТП-103 г.Артем	Q_ДЭСК_40	11,676	0	0	0	11,68	0		0		0		0	11,676	0	11,676	11,676	-11,676	-100,0	нд
1.2.2.1.28	Реконструкция КЛ-6кВ Ф. №9, 28 ПС "Кролевцы" от РУ-6кВ ТП-204 до РУ-6кВ ТП-207 г.Артем	Q_ДЭСК_41	9,401	0	0	0	9,40	0		0		0		0	9,401	0	9,401	9,401	-9,401	-100,0	нд
1.2.2.1.29	Монтаж КЛ-6,0 кВ ТП 811-ТП 807 прокладка КЛ-6,0 кВ ААБЛ-6 3х240 г.Находка	Q_ДЭСК_43	3,311	0	0	0	3,31	0		0		0		0	3,311	0	3,311	3,311	-3,311	-100,0	нд

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года в прогнозном плане соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
							Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал						
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.2.2.1.30	Монтаж ВЛ-6,0 кВ: провод СИП-3 1х120 от КТП-70 до проектируемой КТП-630 кВА по ул. Михайловская, 43 г.Находка	Q_ДЭСК_46	0,717	0	0	0	0,72	0,75		0		0,75		0	0,717	0	-0,035	-0,035	0,035	4,8	нд
1.2.2.1.31	Монтаж ВЛ-6,0кВ от КТП-895 до КТП-897 п.Ливадия г.Находка	R_ДЭСК_08	1,656	0	0	0	1,66	1,67		0		1,67		0	1,656	0	-0,013	-0,013	0,013	0,8	нд
1.2.2.1.32	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам по ул. Школьная, 18-40 п. Ливадия г. Находка	R_ДЭСК_09	1,946	0	0	0	1,95	2,00		0		2,00		0	1,946	0	-0,056	-0,056	0,056	2,9	нд
1.2.2.1.33	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№2158 п. Путятин.	R_ДЭСК_10	10,641	0	0	0	10,64	0		0		0		0	10,641	0	10,641	10,641	-10,641	-100,0	нд
1.2.2.1.34	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№2157 п. Путятин.	R_ДЭСК_11	6,884	0	0	0	6,88	0		0		0		0	6,884	0	6,884	6,884	-6,884	-100,0	нд
1.2.2.1.35	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23) кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "Таврическая" КТП № 132 ПС "ИМАН" Ф. № 9 г. Дальнереченск	R_ДЭСК_12	0,772	0	0	0	0,77	0		0		0		0	0,772	0	0,772	0,772	-0,772	-100,0	нд
1.2.2.1.36	Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС "Лазо" Ф. № 5 г. Дальнереченск, с. Лазо	R_ДЭСК_13	2,326	0	0	0	2,33	0		0		0		0	2,326	0	2,326	2,326	-2,326	-100,0	нд
1.2.2.1.37	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Юбилейная" КТП № 10 ПС "ЛДК" Ф. № 2 г.Дальнереченск	R_ДЭСК_14	2,042	0	0	0	2,04	2,076		2,076		0		0	2,042	0	-0,034	-0,034	0,034	1,7	изменение сметной стоимости
1.2.2.1.38	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Мелиоративная" КТП № 10 ПС "ЛДК" Ф. № 2 г.Дальнереченск	R_ДЭСК_15	2,703	0	0	0	2,70	2,754		2,754		0		0	2,703	0	-0,051	-0,051	0,051	1,9	изменение сметной стоимости
1.2.2.1.39	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2159 п.Путятин	R_ДЭСК_56	2,131	0	0	0	2,13	2,45		0		2,45		0	2,131	0	-0,318	-0,318	0,318	14,9	нд
1.2.2.1.40	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2161 п.Путятин	R_ДЭСК_57	1,407	0	0	0	1,41	1,61		0		1,61		0	1,407	0	-0,202	-0,202	0,202	14,4	нд
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	нд	27,852	0	0	0	27,852	2,04	0	0	0	2,04	0	0	27,852	0	25,812	25,812	-25,812	-92,7	нд
1.4.1	Строительство ВЛ-6кВ Ф. №14,7 ПС "УПФ" от РУ-6кВ ТП-138 до РУ-6кВ КТП-387 г.Артем	Q_ДЭСК_50	2,019	0	0	0	2,019	2,04		0		2,04		0	2,019	0	-0,021	-0,021	0,021	1,0	нд
1.4.2	Строительство КТП-6/0,4кВ с трансформатором 400 кВ в районе Майкинского шоссе г.Артем	Q_ДЭСК_51	1,966	0	0	0	1,966	0		0		0		0	1,966	0	1,966	1,966	-1,966	-100,0	нд
1.4.3	Строительство КВЛ-6 кВ от РУ-6кВ РП-Ульяновская до РУ-6кВ КТП-132 г.Артем	Q_ДЭСК_52	11,022	0	0	0	11,022	0		0		0		0	11,022	0	11,022	11,022	-11,022	-100,0	нд
1.4.4	Строительство КТП - 630 КВА, ул. Михайловская, 43 г.Находка	Q_ДЭСК_53	2,387	0	0	0	2,387	0		0		0		0	2,387	0	2,387	2,387	-2,387	-100,0	нд
1.4.5	Строительство КТП - 250 КВА, ул. Перевальная, 81 г.Находка	Q_ДЭСК_54	1,670	0	0	0	1,670	0		0		0		0	1,670	0	1,670	1,670	-1,670	-100,0	нд
1.4.6	Строительство КТП-6/0,4кВ с трансформатором 630 кВА СНТ Сопка в районе уч. 159 г.Артем	Q_ДЭСК_131	2,333	0	0	0	2,333	0		0		0		0	2,333	0	2,333	2,333	-2,333	-100,0	нд
1.4.7	Строительство КТП-10/0,4 кВ п.Путятин ул.Садовая	R_ДЭСК_16	2,796	0	0	0	2,796	0		0		0		0	2,796	0	2,796	2,796	-2,796	-100,0	нд
1.4.8	Строительство КТП-10/0,4 кВ п.Путятин ул.Нагорная	R_ДЭСК_17	2,796	0	0	0	2,796	0		0		0		0	2,796	0	2,796	2,796	-2,796	-100,0	нд
1.4.9	Установка новой СТП 10/0,4 кВ ПС "Лазо" Ф. № 5 г. Дальнереченск, с. Лазо	R_ДЭСК_18	0,864	0	0	0	0,864	0		0		0		0	0,864	0	0,864	0,864	-0,864	-100,0	нд

Номер группы инвести- ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года в прогнозных ценах соответствующ их лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%	
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	нд	100,641	0	0	0	100,641	0,819	0	0,819	0	0	0	0	100,641	0	99,821	99,821	-99,821	-99,186	нд
1.6.1	ГАЗ-С42А43 Садко-Некст Фермер Автогидроподъемник КЭМЗ ТА-22 г. Дальнереченск	Q_ДЭСК_58	10,885	0	0	0	10,885	0		0		0		0	10,885		10,885	10,885	-10,885	-100,0	нд
1.6.2	Автомобиль Соболев Комби 27527 грузопассажирский фургон г.Артём	Q_ДЭСК_65	2,483	0	0	0	2,483	0		0		0		0	2,483		2,483	2,483	-2,483	-100,0	нд
1.6.3	Приобретение Автовышки на шасси ISUZU 700P 4X4 г.Лесозаводск	R_ДЭСК_19	7,566	0	0	0	7,566	0		0		0		0	7,566		7,566	7,566	-7,566	-100,0	нд
1.6.4	ГАЗ Садко Некст с КМУ TAURUS 035A с буровым оборудованием г.Артём	R_ДЭСК_20	11,189	0	0	0	11,189	0		0		0		0	11,189		11,189	11,189	-11,189	-100,0	нд
1.6.5	Реконструкция здания в г. Находка под диспетчерский пункт (ул. Пограничная, 17)	R_ДЭСК_21	44,768	0	0	0	44,768	0,819		0,819		0		0	44,768		43,949	43,949	-43,949	-98,2	нд
1.6.6	Прибор дистанционного контроля высоковольтного оборудования под напряжением «ПОСЕЙДОНОВА»	R_ДЭСК_22	1,476	0	0	0	1,476	0		0		0		0	1,476		1,476	1,476	-1,476	-100,0	нд
1.6.7	Проектирование реконструкции ПС 35/6 "Трикожанная" г.Артём	R_ДЭСК_23	22,274	0	0	0	22,274	0		0		0		0	22,274		22,274	22,274	-22,274	-100,0	нд

[illegible]

Год раскрытия информации: 2026 год

Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 19.10.2021 г. № 45нр-179, от 19.07.2022г. № 45нр-121, от 26.07.2023г. № 45нр-168, от 23.10.2025 № 45нр-315
рекламные решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционный программ

[illegible]

[illegible]

* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующему объекту, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности.

16. 1998年10月，某市发生一起重大交通事故，造成多人伤亡。事故发生后，当地交通管理部门立即启动应急预案，组织救援，并开展事故调查。调查过程中，发现涉事车辆存在严重安全隐患，且驾驶员存在疲劳驾驶行为。交通管理部门在调查过程中，依法对涉事车辆进行了扣押，并对驾驶员进行了询问。调查结束后，交通管理部门根据调查结果，对涉事车辆进行了处理，并对驾驶员进行了处罚。同时，交通管理部门还加强了交通安全宣传，提高了市民的交通安全意识。

2026 г.

31 II квартал 2026 год

Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная энергосетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики

О.И. Черныш
(подпись)
М.П.

Утвержденные типовые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 19.10.2021 г. № 45пр-179, от 19.07.2022г. № 45пр-121, от 26.07.2023г. № 45пр-168, от 23.10.2025 № 45пр-315

[illegible]

[illegible]

II 2026

Год расчета информации 2026

26.07.2023г., № 450p-168, от 23.10.2025

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Утверждаю
Директор Юго-Западного сетевого
округа
О.И.Черничкин
(подпись)
2026 г.
М.П.

Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)

Инвестиционная программа Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная энергосетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Субъект Российской Федерации: Приморский край

Год раскрытия (предоставления) информации: 2026 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с

Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края № 45пр-268 от 25.08.2025г.

I. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год 2026		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт	в ед. измерений	в процентах, %	
1	2	3	4	5	6	7,00	8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ							
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *:	млн. рублей	2 147,58	0		0,00	нд
I.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	2 147,58	0	0	0,00	нд
I.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
I.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
I.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
I.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
I.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	2 147,58	0	0	0,00	нд
I.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
I.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
I.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
I.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
I.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
I.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
I.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
I.9	Прочая деятельность	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
II	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	2 147,58	0	0	0,00	нд
2.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	2 147,58	0	0	0,00	нд
2.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.9	Прочая деятельность	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
II.1	Материальные расходы всего, в том числе:	млн. рублей	917,38	0	0	0,00	нд
2.1.1	расходы на топливо на технологические цели	млн. рублей	29,84	0	0	0,00	нд
2.1.2	покупная энергия, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.1.2.1	покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.1.2.1.1	на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче	млн. рублей	738,11	0	0	0,00	нд
2.1.2.1.2	для последующей перепродажи	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.1.2.2	покупная тепловая энергия (мощность)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.1.3.	сырье, материалы, запасные части, инструменты	млн. рублей	149,42	0	0	0,00	нд
2.1.4	прочие материальные расходы	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
II.2	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн. рублей	39,42	0	0	0,00	нд
2.2.1	услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.2.2	услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.2.3	услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.2.4	услуги инфраструктурных организаций *****	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.2.5	прочие услуги производственного характера	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд

II.III	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн. рублей	742,64	0	0	0,00	н/д
II.IV	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн. рублей	145,79	0	0	0,00	н/д
II.V	Налоги и сборы всего, в том числе:	млн. рублей	0,12	0	0	0,00	н/д
2.5.1	налог на имущество организации	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
2.5.2	прочие налоги и сборы	млн. рублей	0,12	0	0	0,00	н/д
II.VI	Прочие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	127,81	0	0	0,00	н/д
2.6.1	работы и услуги непроизводственного характера	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
2.6.2	арендная плата, лизинговые платежи	млн. рублей	19,69	0	0	0,00	н/д
2.6.3	иные прочие расходы	млн. рублей	108,12	0	0	0,00	н/д
II.VII	Иные сведения:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
2.7.1	Расходы на ремонт	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
2.7.2	Коммерческие расходы	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
2.7.3	Управленческие расходы	млн. рублей	38,45	0	0	0,00	н/д
III	Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
3.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
3.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
3.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
3.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
3.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
3.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
3.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
3.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
3.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
3.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
3.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
3.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
3.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
3.9	Прочая деятельность	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
IV	Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
4.1	Прочие доходы всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
4.1.1	доходы от участия в других организациях	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
4.1.2	проценты к получению	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
4.1.3	восстановление резервов всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
4.1.3.1	по сомнительным долгам	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
4.1.4	прочие внереализационные доходы	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
4.2	Прочие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
4.2.1	расходы, связанные с персоналом	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
4.2.2	проценты к уплате	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
4.2.3	создание резервов всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
4.2.3.1	по сомнительным долгам	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
4.2.4	прочие внереализационные расходы	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
V	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
5.1	Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
5.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
5.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
5.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
5.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
5.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
5.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
5.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
5.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
5.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
5.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
5.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
5.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
5.9	Прочая деятельность	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
VI	Налог на прибыль всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
6.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
6.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
6.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
6.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
6.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности);	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
6.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии;	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
6.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
6.5	Оказание услуг по технологическому присоединению;	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
6.6	Реализация электрической энергии и мощности;	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
6.7	Реализация тепловой энергии (мощности);	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
6.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
6.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
6.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
6.9	Прочая деятельность;	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
VII	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
7.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
7.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
7.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
7.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
7.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
7.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
7.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д
7.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	н/д

7.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
7.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
7.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
7.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
7.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
7.9	Прочая деятельность	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
15.1.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
15.2	Выплата дивидендов	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
15.3	Прочие выплаты по финансовым операциям	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
XVI	Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
XVII	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), всего в том числе	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
17.1	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
17.2	Сальдо денежных средств по прочей деятельности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
XVIII	Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том числе	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
18.1	Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
18.2	Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
XIX	Сальдо денежных средств от транзитных операций	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
XX	Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + строка XIX)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
XXI	Остаток денежных средств на начало периода	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
XXII	Остаток денежных средств на конец периода	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
XXIII	Иные сведения:	-	0,00	0	0	0,00	нд
23.1	Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.1.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.1.1.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.1.2.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.1.3.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.2.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.3.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.4.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.5	оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.5.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.7	реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.6.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.7	реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.7.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.8	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.8.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.8.1.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.8.2.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.9	прочая деятельность	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.9.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.2	Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.2.1	поставщикам топлива на технологические цели	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.2.1.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.2.2	поставщикам покупной энергии всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.2.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.2.2.1.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.2.2.2	на розничных рынках	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.2.2.2.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.2.3	по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.2.3.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.2.4	по оплате услуг территориальных сетевых организаций	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.2.4.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.2.5	перед персоналом по оплате труда	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.2.5.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.2.6	перед бюджетами и внебюджетными фондами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.2.6.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.2.7	по договорам технологического присоединения	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.2.7.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.2.8	по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.2.8.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.2.9	прочая кредиторская задолженность	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.2.9.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.3	Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе:	%	0,00	0	0	0,00	нд
23.3.1	от производства и поставки электрической энергии и мощности	%	0,00	0	0	0,00	нд
23.3.1.1	от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	%	0,00	0	0	0,00	нд
23.3.1.2	от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	%	0,00	0	0	0,00	нд
23.3.1.3	от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	%	0,00	0	0	0,00	нд
23.3.2	от производства и поставки тепловой энергии (мощности)	%	0,00	0	0	0,00	нд
23.3.3	от оказания услуг по передаче электрической энергии	%	0,00	0	0	0,00	нд
23.3.4	от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	%	0,00	0	0	0,00	нд
23.3.5	от реализации электрической энергии и мощности	%	0,00	0	0	0,00	нд
23.3.6	от реализации тепловой энергии (мощности)	%	0,00	0	0	0,00	нд

23.3.7	от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	%	0,00	0	0	0,00	нд
23.3.7.1	в части управления технологическими режимами	%	0,00	0	0	0,00	нд
23.3.7.2	в части обеспечения надежности	%	0,00	0	0	0,00	нд
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
XXIV	В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности)	-	х	х		х	х
24.1	Установленная электрическая мощность	МВт	нд	нд	нд	нд	нд
24.2	Установленная тепловая мощность	Гкал/час	нд	нд	нд	нд	нд
24.3	Располагаемая электрическая мощность	МВт	нд	нд	нд	нд	нд
24.4	Присоединенная тепловая мощность	Гкал/час	нд	нд	нд	нд	нд
24.5	Объем выработанной электрической энергии	млн кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд
24.6	Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов)	-	х	х		х	х
24.6.1	электрической энергии	млн кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд
24.6.2	тепловой энергии	тыс. Гкал	нд	нд	нд	нд	нд
24.7	Объем покупной продукции для последующей продажи	-	х	х		х	х
24.7.1	электрической энергии	млн кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд
24.7.2	электрической мощности	МВт	нд	нд	нд	нд	нд
24.7.3	тепловой энергии	тыс. Гкал	нд	нд	нд	нд	нд
24.8	Объем покупной продукции на технологические цели	-	х	х		х	х
24.8.1	электрической энергии	млн кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд
24.8.2	тепловой энергии	тыс. Гкал	нд	нд	нд	нд	нд
24.9	Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям	-	х	х		х	х
24.9.1	электрической энергии	млн кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд
24.9.2	электрической мощности	МВт	нд	нд	нд	нд	нд
24.9.3	тепловой энергии	тыс. Гкал	нд	нд	нд	нд	нд
XXV	В отношении деятельности по передаче электрической энергии	-	х	х	х	х	х
25.1	Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе:	млн кВт.ч	1 316,02		-1316,017	0,00	0
25.1.1	потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:	млн кВт.ч	0,00	0	0	0,00	0
25.1.1.1	территориальные сетевые организации	млн кВт.ч	0,00	0	0	0,00	0
25.1.1.2	потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями	млн кВт.ч	0,00	0	0	0,00	0
25.2	Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии	млн кВт.ч	204,59		-204,594	0,00	0
25.3	Заявленная мощность ***/фактическая мощность всего, в том числе:	МВт	227,88		-227,880	0,00	0
25.3.1	потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:	МВт	0,00	0	0	0,00	0
25.3.1.1	территориальные сетевые организации	МВт	0,00	0	0	0,00	0
25.3.1.2	потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями	МВт	0,00	0	0	0,00	0
25.4	Количество основных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования	у.е.	32 153,28		-32153,280	0,00	0
25.5	Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3 - строка 2.2.1 - строка 2.2.2 - строка 2.1.2.1.1)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	0
XXVI	В отношении сбытовой деятельности	-	х	х	х	х	х
26.1	Полезный отпуск электрической энергии потребителям	млн кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд
26.2	Отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал/час	нд	нд	нд	нд	нд
26.3	Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
26.4	Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XXVII	В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению	-	х	х	х	х	х
27.1	Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе	МВт	нд	нд	нд	нд	нд
27.1.1	установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке	МВт	нд	нд	нд	нд	нд
27.1.2	установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке	МВт	нд	нд	нд	нд	нд
27.1.3	средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке	МВт	нд	нд	нд	нд	нд
27.2	Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе	млн кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд
27.2.1	суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке	млн кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд
27.2.2	суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России	млн кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд
27.3	Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
27.3.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
27.3.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XXVIII	Среднесписочная численность работников	чел.	565				0
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики							
№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год 2025 год		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт	в ед. измерений	в процентах, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе:							
I	Собственные средства всего, в том числе:	млн. рублей	263,388	20,616	-242,772	92,17	
I.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн. рублей	263,388	20,616	-242,772	92,17	нд
I.1.1	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):	млн. рублей	117,593	0,819	-116,774	99,30	нд
I.1.1.1	производства и поставки электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
I.1.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
I.1.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
I.1.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
I.1.1.2	производства и поставки тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
I.1.1.3	оказания услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	117,593	0,819	-116,774	99,30	нд
I.1.1.4	оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
I.1.1.5	от технологического присоединения, в том числе	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
I.1.1.5.1	от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
I.1.1.5.1.a	авансовое использование прибыли	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
I.1.1.5.2	от технологического присоединения потребителей	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд

1.1.1.5.2.а	авансовое использование прибыли	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.1.1.6	реализации электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.1.1.7	реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.1.1.8	оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.1.1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.1.1.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.1.2	прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.1.2.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.1.2.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.1.2.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.1.3	прочая прибыль	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	млн. рублей	145,794	19,796	-125,998	86,42	нд
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн. рублей	145,794	19,796	-125,998	86,42	нд
1.2.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,000	0	0	0,00	нд
1.2.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,000	0	0	0,00	нд
1.2.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,000	0	0	0,00	нд
1.2.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,000	0	0	0,00	нд
1.2.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,000	0	0	0,00	нд
1.2.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	145,794	19,796	-125,998	86,42	нд
1.2.1.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.2.1.5	реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.2.1.6	реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.2.1.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.2.1.7.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.2.1.7.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.2.2	прочая текущая амортизация	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.2.3	недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.2.3.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.2.3.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.2.3.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.2.3.1.2	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.2.3.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.2.3.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.2.3.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.2.3.5	реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.2.3.6	реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.2.3.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.2.3.7.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.2.3.7.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость ****	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.4	Прочие собственные средства всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.4.1	средства от эмиссии акций	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.4.2	остаток собственных средств на начало года	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.4.3	прочие	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
II	Привлеченные средства всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.1	Кредиты	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.2	Облигационные займы	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.3	Вексели	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.4	Займы организаций	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.5	Бюджетное финансирование	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.5.1	средства федерального бюджета	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.5.1.1	в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.5.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.5.2.1	в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.6	Использование лизинга	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.7	Прочие привлеченные средства	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
III	Иные сведения:	-	0,00	0	0	0,00	нд
3.1	Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
3.1.1	цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии;	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
3.1.2	амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии;	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
3.1.3	кредитов	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
3.2	Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала	-	0,00	0	0	0,00	нд
3.2.1	возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
3.2.2	доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
3.2.3	засмные средства, направляемые на инвестиции	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
VIII	Направления использования чистой прибыли	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
8.1	На инвестиции	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
8.2	Резервный фонд	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
8.3	Выплата дивидендов	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
8.4	Остаток на развитие	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
IX	Иные сведения:	-	0,00	0	0	0,00	нд

9.1	Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
9.2	Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
9.2.1	краткосрочные кредиты и займы на начало периода	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
9.3	Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
9.3.1	краткосрочные кредиты и займы на конец периода	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
9.4	Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1)	-	0,00	0	0	0,00	нд
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ							
X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.9	Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.9.1	за счет средств федерального бюджета	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.9.2	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.10	Прочая деятельность	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.2	Оплата покупной энергии всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.2.2	на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.2.3	на компенсацию потерь	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.3	Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.4	Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.5	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.6	Оплата труда	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.7	Страховые взносы	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.8	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.8.1	налог на прибыль	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.11	Арендная плата и лизинговые платежи	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.12	Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.13	Прочие платежи по текущей деятельности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XII	Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.1	Поступления от реализации имущества и имущественных прав	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.2	Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.2.1	по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.2.1.1	средства федерального бюджета	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.2.1.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.3	Прочие поступления по инвестиционным операциям	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XIII	Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.1	техническое перевооружение и реконструкция	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.2	новое строительство и расширение	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.3	проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.4	приобретение объектов основных средств, земельных участков	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.5	проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.6	прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.2	Приобретение нематериальных активов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.3	Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.4	Иные сведения:	-	нд	нд	нд	нд	нд
13.4.1	проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XIV	Поступления от финансовых операций всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.1	Процентные поступления	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.2	Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.2.1	на текущую деятельность	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.2.2	на инвестиционные операции	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.2.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.3	Поступления от эмиссии акций **	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.4	Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.4.1	облигационные займы	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.4.2	вексели	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.5	Поступления от займов организаций	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.6	Поступления за счет средств инвесторов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.7	Прочие поступления по финансовым операциям	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XV	Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
15.1	Погашение кредитов и займов всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
15.1.1	на текущую деятельность	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
15.1.2	на инвестиционные операции	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
8.1	На инвестиции	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
8.2	Резервный фонд	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
8.3	Выплата дивидендов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
8.4	Остаток на развитие	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд

IX	Иные сведения:	-	нд	нд	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс	нд	нд
9.1	Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
9.2	Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
9.2.1	краткосрочные кредиты и займы на начало периода	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
9.3	Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
9.3.1	краткосрочные кредиты и займы на конец периода	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
9.4	Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1)	-	нд	нд	нд	нд	нд
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ							
X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.9	Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.9.1	за счет средств федерального бюджета	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.9.2	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.10	Прочая деятельность	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.2	Оплата покупной энергии всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.2.2	на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.2.3	на компенсацию потерь	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.3	Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.4	Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.5	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.6	Оплата труда	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.7	Страховые взносы	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.8	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.8.1	налог на прибыль	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.11	Арендная плата и лизинговые платежи	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.12	Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.13	Прочие платежи по текущей деятельности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XII	Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.1	Поступления от реализации имущества и имущественных прав	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.2	Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.2.1	по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.2.1.1	средства федерального бюджета	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.2.1.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.3	Прочие поступления по инвестиционным операциям	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XIII	Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.1	техническое перевооружение и реконструкция	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.2	новое строительство и расширение	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.3	проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.4	приобретение объектов основных средств, земельных участков	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.5	проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.6	прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.2	Приобретение нематериальных активов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.3	Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.4	Иные сведения:	-	нд	нд	нд	нд	нд
13.4.1	проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XIV	Поступления от финансовых операций всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.1	Процентные поступления	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.2	Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.2.1	на текущую деятельность	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.2.2	на инвестиционные операции	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд

14.2.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн. рублей	нд	нд	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс	нд	нд
14.3	Поступления от эмиссии акций **	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.4	Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.4.1	облигационные займы	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.4.2	вексели	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.5	Поступления от займов организаций	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.6	Поступления за счет средств инвесторов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.7	Прочие поступления по финансовым операциям	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XV	Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
15.1	Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
15.1.1	на текущую деятельность	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
15.1.2	на инвестиционные операции	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд

Примечание:

* В строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела).

** Строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется.

*** Указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии.

**** Указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями.

***** Указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг.