

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

Отчет о реализации инвестиционной программы

Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная энергосетевая компания"

Год раскрытия информации: 2026 год

Утверждено
О.И. Черныгина
1.05.2026 г.
М.П.

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с

Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 19.10.2021 г. № 45пр-179, от 19.07.2022 г. № 45пр-121, от 26.07.2023 г. № 45пр-168, от 23.10.2025 г. № 45пр-315

реализация решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	участие в капитальных вложениях на 01.01.2026 года, млн. рублей (с НДС)	финансирование капитальных вложений на 01.01.2026 года, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (с НДС)																Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего								I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
0	Всего по инвестиционной программе, в том числе:	НД	321,33	0	0	321,33	25,15	0	25,15	0	0	0	0	321,33	0	296,18	-296,18	-92,17	изменение сметной стоимости						
0.1	Технологическое присоединение, всего	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	изменение сметной стоимости						
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	НД	164,57	0	0	164,57	24,152	0	24,152	0	0	0	0	164,57	0	140,42	-140,42	-85,32	изменение сметной стоимости						
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается сменами в программах перспективного развития электроэнергетики, всего	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	изменение сметной стоимости						
0.4	Прочее новое строительство объектов электроэнергетики, всего	НД	33,98	0	0	33,98	0	0	0	0	0	0	0	33,98	0	33,98	-33,98	-100,0	изменение сметной стоимости						
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	изменение сметной стоимости						
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	НД	122,78	0	0	122,78	1,00	0	1,00	0	0	0	0	122,78	0	121,78	-121,78	-99,2	НД						
1	Приморский край	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД						
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД						
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электроэнергетики, всего, в том числе:	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД						
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД						
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электроэнергетики, всего, в том числе:	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД						
1.1.4.1	Строительство новых объектов электроэнергетики хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД						
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электроэнергетики хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД						
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:	НД	164,57	0	0	164,57	24,15	0	24,15	0	0	0	0	164,57	0	140,42	-140,42	-85,3	НД						
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД						

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в отчетных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капиталовложений на 01.01.2026 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капиталовложений на 01.01.2026 года в отчетных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капиталовложений 2026 года, млн. рублей (с НДС)																Остаток финансирования капиталовложений в конце отчетного периода в отчетных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Описание от плана финансирования по итогам отчетного периода	Причины отклонений						
						I квартал								II квартал				III квартал							IV квартал					
						Всего		План		Факт		План		Факт		План		Факт		План					Факт		План		Факт	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				План	Факт	План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20											
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	ИД	26,478	0	0	26,48	6,08	0	6	0	0	0	0	26,48	0	20,40	-20,402	-77,1	ИД											
1.2.1.1.1	Реконструкция КТП № 19 г. Дзержинск	L_ДЭСК_050	2,67	0	0	2,67	0							2,67		2,67	-2,670	-100,0	ИД											
1.2.1.1.2	Реконструкция КТП-132 на КТП проходного типа с трансформатором мощностью 400кВА г. Артем	Q_ДЭСК_09	3,93	0	0	3,93	0							3,93		3,93	-3,932	-100,0	ИД											
1.2.1.1.3	Реконструкция КТП-100 на КТП с трансформатором 400кВА г. Артем	Q_ДЭСК_10	2,00	0	0	2,00	0							2,00		2,00	-1,999	-100,0	ИД											
1.2.1.1.4	Реконструкция КТП-64 ул. Свободная, 55 на КТП-630 кВА г. Находка	Q_ДЭСК_11	3,09	0	0	3,09	0							3,09		3,09	-3,087	-100,0	ИД											
1.2.1.1.5	Реконструкция КТП-248 ул. Крайневская на КТП-630 кВА г. Находка	Q_ДЭСК_12	3,09	0	0	3,09	3,24		3,240					3,09		3,09	-0,15	0,153	ИД	изменение сметной стоимости										
1.2.1.1.6	Реконструкция СТП-311 на КТП-600 кВБ с трансформатором 630 кВА г. Артем	Q_ДЭСК_84	2,83	0	0	2,83	2,84		2,836					2,83		2,83	-0,01	0,009	ИД	изменение сметной стоимости										
1.2.1.1.7	Реконструкция СТП-Артемская СТП-улицы на КТП-600 кВБ проходного типа с трансформатором 630кВА г. Артем	Q_ДЭСК_85	3,73	0	0	3,73	0							3,73		3,73	-3,728	-100,0	ИД											
1.2.1.1.8	Реконструкция КТП № 8 ПС "ИМАН" Ф. № 9 г. Дзержинск	R_ДЭСК_01	2,52	0	0	2,52	0							2,52		2,52	-2,524	-100,0	ИД											
1.2.1.1.9	Реконструкция КТП № 133 ПС "ИМАН" Ф. № 9 г. Дзержинск	R_ДЭСК_02	2,62	0	0	2,62	0							2,62		2,62	-2,624	-100,0	ИД											
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	ИД	6,00	0	0	6,00	0	0	0	0	0	0	0	6,00	0	6,00	-6,00	-100,0	ИД											
1.2.1.2.1	Замена камер КСО в ПП-57 Ф-8 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск"	R_ДЭСК_03	0,86	0	0	0,86	0							0,86		0,86	-0,86	-100,0	ИД											
1.2.1.2.2	Замена камер КСО в ПП-102 Ф-22 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск"	R_ДЭСК_04	0,73	0	0	0,73	0							0,73		0,73	-0,73	-100,0	ИД											
1.2.1.2.3	Замена силового трансформатора ТП-82 (630кВА) Ф-21 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск"	R_ДЭСК_05	1,15	0	0	1,15	0							1,15		1,15	-1,15	-100,0	ИД											
1.2.1.2.4	Замена силового трансформатора КТПН-48А (400кВА) Ф-1 от ПС-35/10кВ "Усолье" г. Лесозаводск	R_ДЭСК_06	0,75	0	0	0,75	0							0,75		0,75	-0,75	-100,0	ИД											
1.2.1.2.5	Замена масляных выключателей (ОМВ-10) на воздушные (ВВЗ-10) в РП-ЦБ. Формы на Ф-25 (выход) от ПС-35/10кВ "БХЗ" (включая присоединительные работы) г. Лесозаводск	R_ДЭСК_07	2,51	0	0	2,51	0							2,51		2,51	-2,51	-100,0	ИД											
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	ИД	132,10	0	0	132,10	18,08	0	18,08	0	0	0	0	132,10	0	114,02	-114,02	-86,3	ИД											
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	ИД	132,10	0	0	132,10	18,08	0	18,08	0	0	0	0	132,10	0	114,02	-114,02	-86,32	ИД											
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП № 19 Ф. "2-4 Невская" г. Дзержинск с. Ляно	L_ДЭСК_043	3,32	0	0	3,32	0							3,32		3,32	-3,32	-100,0	ИД											
1.2.2.1.2	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП № 19 Ф. "НГЧ" г. Дзержинск с. Ляно	L_ДЭСК_045	2,82	0	0	2,82	0							2,82		2,82	-2,82	-100,0	ИД											
1.2.2.1.3	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП № 19 Ф. "1-4 Невская" г. Дзержинск с. Ляно	L_ДЭСК_047	1,95	0	0	1,95	0							1,95		1,95	-1,95	-100,0	ИД											
1.2.2.1.4	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ Ф. "Красноярская" до новой СТП г. Дзержинск с. Ляно	L_ДЭСК_048	2,37	0	0	2,37	2,71		2,71					2,37		2,37	-0,34	0,34	ИД	изменение сметной стоимости										
1.2.2.1.5	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП № 12 Ф. "Уральская" с. Новопокровка	L_ДЭСК_054	3,41	0	0	3,41	0		2,71					3,41		3,41	-3,41	-100,0	ИД											
1.2.2.1.6	Реконструкция ВЛН-0,4 кВ от КТПН-106 г. Лесозаводск	Q_ДЭСК_17	3,73	0	0	3,73	0							3,73		3,73	-3,73	-100,0	ИД											
1.2.2.1.7	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП-5/1 Ф. "№1" г. Артем	Q_ДЭСК_18	4,14	0	0	4,14	0							4,14		4,14	-4,14	-100,0	ИД											
1.2.2.1.8	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП-5/1 Ф. "№2" г. Артем	Q_ДЭСК_19	2,09	0	0	2,09	0							2,09		2,09	-2,09	-100,0	ИД											
1.2.2.1.9	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП-5/1 Ф. "№3" г. Артем	Q_ДЭСК_20	1,79	0	0	1,79	0							1,79		1,79	-1,79	-100,0	ИД											
1.2.2.1.10	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП-9 Ф. "Восточная" г. Артем	Q_ДЭСК_21	1,51	0	0	1,51	0							1,51		1,51	-1,51	-100,0	ИД											
1.2.2.1.11	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП-9 Ф. "Долбеская" г. Артем	Q_ДЭСК_22	0,96	0	0	0,96	0							0,96		0,96	-0,96	-100,0	ИД											
1.2.2.1.12	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП-108, Ф. "Липовича" 5-15 г. Артем	Q_ДЭСК_23	1,38	0	0	1,38	1,60		1,60					1,38		1,38	-0,02	0,02	ИД	изменение сметной стоимости										

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в текущих ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования вложений на 01.01.2026 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования вложений на 01.01.2026 года в текущих ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (с НДС)																Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в текущих ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт								
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
1.2.2.1.13	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП-110 ф. "Красная Борода" г. Арты	Q_ДЭСК_24	1,99	0	0	1,99	0									1,99	-1,99	-100,0	ИД						
1.2.2.1.14	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП-110 ф. "Хуторская" г. Арты	Q_ДЭСК_25	2,24	0	0	2,24	0									2,24	-2,24	-100,0	ИД						
1.2.2.1.15	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП-110 ф. "Центральная" г. Арты	Q_ДЭСК_26	1,28	0	0	1,28	0									1,28	-1,28	-100,0	ИД						
1.2.2.1.16	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ СТП-311 ф. "№1" г. Арты	Q_ДЭСК_27	2,16	0	0	2,16	0									2,16	-2,16	-100,0	ИД						
1.2.2.1.17	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ СТП-311 ф. "№2" г. Арты	Q_ДЭСК_28	0,75	0	0	0,75	0,76									0,75	0,04	1,8	изменение светлой стоимости						
1.2.2.1.18	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ СТП-311 ф. "№3" г. Арты	Q_ДЭСК_29	2,95	0	0	2,95	2,95									2,95	0,01	1,7	изменение светлой стоимости						
1.2.2.1.19	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП-61 ф. "Матвеева (Кедровая-Демоскина)" г. Арты	Q_ДЭСК_30	2,20	0	0	2,20	0									2,20	0,01	0,2	изменение светлой стоимости						
1.2.2.1.20	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП-89 ф. "Кавказская-Оссеева" г. Арты	Q_ДЭСК_31	3,70	0	0	3,70	0									3,70	-2,20	-100,0	ИД						
1.2.2.1.21	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП-89 ф. "Приморская" г. Арты	Q_ДЭСК_32	1,32	0	0	1,32	0									1,32	-3,70	-100,0	ИД						
1.2.2.1.22	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП-89 ф. "Воскресенская-Карама" г. Арты	Q_ДЭСК_33	1,43	0	0	1,43	0									1,43	-1,32	-100,0	ИД						
1.2.2.1.23	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП-107 ф. "Паромово" г. Арты	Q_ДЭСК_34	1,96	0	0	1,96	1,96									1,43	-1,43	-100,0	ИД						
1.2.2.1.24	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП-95 ф. "Поселок 1" г. Арты	Q_ДЭСК_36	1,06	0	0	1,06	0									1,96	0	0,2	изменение светлой стоимости						
1.2.2.1.25	Реконструкция КЛ-6 кВ Ф.3 "АТЦЛ" от опоры 17/89 до РУ-6кВ ТП-176 г. Арты	Q_ДЭСК_37	1,29	0	0	1,29	0									1,06	-1,06	-100,0	ИД						
1.2.2.1.26	Реконструкция КЛ-6 кВ Ф. №28 "Крошечная" от опоры № 142 до РУ-6кВ ТП-204 г. Арты	Q_ДЭСК_38	7,63	0	0	7,63	0									1,29	-1,29	-100,0	ИД						
1.2.2.1.27	Реконструкция КЛ-6кВФ. №2, №4 "АТЦЛ" от РУ-6кВ ТП-101 до РУ-6кВ ТП-103 г. Арты	Q_ДЭСК_40	14,24	0	0	14,24	0									7,63	-7,63	-100,0	ИД						
1.2.2.1.28	Реконструкция КЛ-6кВ Ф.№9, 28 ПС "Крошечная" от РУ-6кВ ТП-204 до РУ-6кВ ТП-207 г. Арты	Q_ДЭСК_41	11,47	0	0	11,47	0									14,24	-14,24	-100,0	ИД						
1.2.2.1.29	Монтаж КЛ-6,0 кВ ТП 81-ТП 807 просекания КЛ-6,0 кВ ААБ-6 3x240 г. Находка	Q_ДЭСК_43	4,04	0	0	4,04	0									11,47	-11,47	-100,0	ИД						
1.2.2.1.30	Монтаж ВЛ-6,0 кВ, промол. СИЛ-3, 1x120 от КТП-70 до проектируемой КТП-630 кВА по ул. Мухомовская, 43 г. Находка	Q_ДЭСК_46	0,88	0	0	0,88	0									4,04	-4,04	-100,0	ИД						
1.2.2.1.31	Монтаж ВЛ-6,0кВ от КТП-895 до КТП-897 п. Дивалия г. Находка	R_ДЭСК_08	2,02	0	0	2,02	0									0,88	-0,88	-100,0	ИД						
1.2.2.1.32	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам по ул. Школьная, 18-40 п. Дивалия г. Находка	R_ДЭСК_09	2,37	0	0	2,37	0									2,02	-2,02	-100,0	ИД						
1.2.2.1.33	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№2158 п. Луягин	R_ДЭСК_10	12,98	0	0	12,98	0									2,37	-2,37	-100,0	ИД						
1.2.2.1.34	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№2157 п. Луягин	R_ДЭСК_11	8,40	0	0	8,40	0									12,98	-12,98	-100,0	ИД						
1.2.2.1.35	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23) кВ в ВЛН-0,4кВ ф. "Зарявская" КТП №132 ПС "ИМАН" Ф. № 9 г. Дальнереченск	R_ДЭСК_12	0,94	0	0	0,94	0									8,40	-8,40	-100,0	ИД						
1.2.2.1.36	Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС "Ларо" Ф. № 5 г. Дальнереченск, с Ларо	R_ДЭСК_13	2,84	0	0	2,84	0									0,94	-0,94	-100,0	ИД						
1.2.2.1.37	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Юбилейная" КТП № 10 ПС "ЦДК" Ф. № 2 г. Дальнереченск	R_ДЭСК_14	2,49	0	0	2,49	2,55									2,84	-2,84	-100,0	ИД						
1.2.2.1.38	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Мостовицкая" КТП № 10 ПС "ЦДК" Ф. № 2 г. Дальнереченск	R_ДЭСК_15	3,30	0	0	3,30	3,36									2,49	-0,04	0,04	изменение светлой стоимости						
1.2.2.1.39	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2159 п.Луягин	R_ДЭСК_56	2,60	0	0	2,60	0									3,30	-0,06	0,06	изменение светлой стоимости						
1.2.2.1.40	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2161 п.Луягин	R_ДЭСК_57	1,72	0	0	1,72	0									2,60	-2,60	-100,0	ИД						
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	1,72	-1,72	-100,0	ИД						

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в текущих ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 года в текущих ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (с НДС)																Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в текущих ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Прочие отклонения		
						Всего		I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал				млн. рублей (с НДС)		%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт								
																				7	8		9				10
1	2	3	4	5	6																						
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	20	
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД		
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых осуществляется схемой и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД		
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	НД	33,98	0	0	33,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,98	0	33,98	-33,98	-100,00	НД	НД	НД	НД	НД		
1.4.1	Строительство ВЛ-6кВ Ф. №4-7 ПС "УПТО" от РУ-6кВ ПП-138 до РУ-6кВ КТП-387 г. Артеч	Q_ДЭСК_50	2,46	0	0	2,46	0									2,46		2,46	-2,46	-100,0	НД	НД	НД	НД	НД		
1.4.2	Строительство КТП-600,4кВ с трансформатором 400 кВ в районе Майминского шоссе г. Артеч	Q_ДЭСК_51	2,40	0	0	2,40	0									2,40		2,40	-2,40	-100,0	НД	НД	НД	НД	НД		
1.4.3	Строительство КВЛ-6 кВ от РУ-6кВ ПП-У-Ламовская до РУ-6кВ КТП-132 г. Артеч	Q_ДЭСК_52	13,45	0	0	13,45	0									13,45		13,45	-13,45	-100,0	НД	НД	НД	НД	НД		
1.4.4	Строительство КТП - 650 КВА, ул. Михайловская, 43 г.Находка	Q_ДЭСК_53	2,91	0	0	2,91	0									2,91		2,91	-2,91	-100,0	НД	НД	НД	НД	НД		
1.4.5	Строительство КТП - 250 КВА, ул. Перевальная, 81 г.Находка	Q_ДЭСК_54	2,04	0	0	2,04	0									2,04		2,04	-2,04	-100,0	НД	НД	НД	НД	НД		
1.4.6	Строительство КТП-600,4кВ с трансформатором 630 кВА СНТ "Солн" в районе ул.159 г. Артеч	Q_ДЭСК_131	2,85	0	0	2,85	0									2,85		2,85	-2,85	-100,0	НД	НД	НД	НД	НД		
1.4.7	Строительство КТП-1000,4 кВ и ЛПУ ул. Садовая	R_ДЭСК_16	3,41	0	0	3,41	0									3,41		3,41	-3,41	-100,0	НД	НД	НД	НД	НД		
1.4.8	Строительство КТП-1000,4 кВ и ЛПУ ул. Нагорная	R_ДЭСК_17	3,41	0	0	3,41	0									3,41		3,41	-3,41	-100,0	НД	НД	НД	НД	НД		
1.4.9	Установка новой СТП 1000,4 кВ ПС "Ларо" Ф. № 5 г. Дальнереченск с. Ларо	R_ДЭСК_18	1,05	0	0	1,05	0									1,05		1,05	-1,05	-100,0	НД	НД	НД	НД	НД		
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД		
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	НД	122,78	0	0	122,78	0									122,78	0	122,78	-121,78	-99,2	НД	НД	НД	НД	НД		
1.6.1	ГАЗ-СНАЗ Сало-Нест Фермер Автоциклопедистки КЭМЗ ТА-22 г. Дальнереченск	Q_ДЭСК_38	13,28	0	0	13,28	0									13,28		13,28	-13,28	-100,0	НД	НД	НД	НД	НД		
1.6.2	Автоцикл Соборь Комби 27527 грузопассажирский фургон г. Артеч	Q_ДЭСК_65	3,03	0	0	3,03	0									3,03		3,03	-3,03	-100,0	НД	НД	НД	НД	НД		
1.6.3	Приобретение Автомобиля на шасси ISUZU 700P 4X4 г.Лесозаводск	R_ДЭСК_19	9,23	0	0	9,23	0									9,23		9,23	-9,23	-100,0	НД	НД	НД	НД	НД		
1.6.4	ГАЗ Сало Нест с КМУ ТАМДЛС 053А с бортовой оборотной машиной г. Артеч	R_ДЭСК_20	13,65	0	0	13,65	0									13,65		13,65	-13,65	-100,0	НД	НД	НД	НД	НД		
1.6.5	Реконструкция здания в г. Находка под диспетчерский пункт (ул. Потанинская, 17)	R_ДЭСК_21	54,62	0	0	54,62	0									54,62		54,62	-55,62	-98,2	НД	НД	НД	НД	НД		
1.6.6	Программно-аппаратный комплекс УК-треккер г. Артеч	R_ДЭСК_22	0,92	0	0	0,92	0									0,92		0,92	-0,92	-100,0	НД	НД	НД	НД	НД		
1.6.7	Проектирование реконструкции ПС 35/6 "Гриппицкий" г. Артеч	R_ДЭСК_23	28,06	0	0	28,06	0									28,06		28,06	-28,06	-100,0	НД	НД	НД	НД	НД		

Утверждено
Директор ООО «Восточная энергетическая компания»
О.А. Черныш

Формы 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за _____ 2026 года

Отчет о реализации инвестиционной программы

Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная энергетическая компания"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2026 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с

Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 19.10.2021 г. № 45пр-179, от 19.07.2022г. № 45пр-121, от 26.07.2023г. № 45пр-168, от 23.10.2025 № 45пр-315

разработана редакцией ООО «Восточная энергетическая компания»

Номер группы инвестиционных проектов		Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капиталовложений, млн. рублей (с НДС)												Открытие от плана финансирования по итогам отчетного периода												Привычные отклонения												
				План						Факт						Федерального бюджета						бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований							средств, полученных от оказания услуг, реализуемых государством по регулируемым ценам (тарифам)						иных источников финансирования					
				Всего за 2026 год						Факт						Федерального бюджета						бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований							средств, полученных от оказания услуг, реализуемых государством по регулируемым ценам (тарифам)						иных источников финансирования					
				Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализуемых государством по регулируемым ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализуемых государством по регулируемым ценам (тарифам)	иных источников финансирования	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%		млн. рублей (с НДС)	%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																	
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:																																							
0.1	Технологическое присоединение, всего	млн. руб.	321,33	0	0	321,33	0	25,15	0	0	25,15	0	-296,18	-92,17	0	0	0	0	-296,18	-92,17	0	0	0	0	млн. руб.	млн. руб.														
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	млн. руб.	164,57	0	0	164,57	0	24,15	0	0	24,15	0	-140,42	-85,32	0	0	0	0	-140,42	-85,32	0	0	0	0	млн. руб.	млн. руб.														
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых осуществляется в рамках программы перспективного развития электроэнергетики, всего	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.														
0.4	Прочие новые объекты электросетевого хозяйства, всего	млн. руб.	33,98	0	0	33,98	0	0	0	0	0	0	-33,98	-100,00	0	0	0	0	-33,98	-100,00	0	0	0	0	млн. руб.	млн. руб.														
0.5	Поккупка земельных участков для недропользования инвестиционных проектов, всего	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.														
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	млн. руб.	122,78	0	0	122,78	0	1,00	0	0	1,00	0	-121,78	-99,186	0	0	0	0	-121,78	-99,186	0	0	0	0	млн. руб.	млн. руб.														
1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.														
1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.														
1.1.1	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.														
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.														
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.														
1.1.4	Усиление электрической сети в целях обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.														
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях обеспечения технологического присоединения, всего, в том числе:	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.														
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях обеспечения технологического присоединения, всего, в том числе:	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.														
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	млн. руб.	164,57	0	0	164,57	0	24,15	0	0	24,15	0	-140,42	-85,32	0	0	0	0	-140,42	-85,32	0	0	0	0	млн. руб.	млн. руб.														
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.														
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	млн. руб.	26,48	0	0	26,48	0	6,08	0	0	6,08	0	-20,40	-77,05	0	0	0	0	-20,40	-77,05	0	0	0	0	млн. руб.	млн. руб.														

Номер группы инвестиционных проектов		Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)													Описание от плана финансирования по итогам отчетного периода										Прочие отчисления
				Всего за 2025 год													План										
				Факт													Факт										
				Общий объем финансирования, в том числе за счет:													Общий объем финансирования, в том числе за счет:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	млн. рублей (с НДС)	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализованных товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализованных товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования		млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%				
1.2.1.1.1	Ремонт участка КТП № 19 г. Дзержинск	L_ДЭС_050	2,670			2,670		0			0		-2,670	-100,0					-2,670	-100,0					изменения стоимости		
1.2.1.1.2	Ремонт участка КТП-132 на КТП проходного типа с трансформатором мощностью 400кВА г. Арск	Q_ДЭС_09	3,932			3,932		0			0		-3,932	-100,0					-3,932	-100,0					изменения стоимости		
1.2.1.1.3	Ремонт участка КТП-100 на КТП с трансформатором 400кВА г. Арск	Q_ДЭС_10	1,999			1,999		0			0		-1,999	-100,0					-1,999	-100,0					изменения стоимости		
1.2.1.1.4	Ремонт участка КТП-64 ул. Спортивная, 55 на КТП-630 кВА г. Находка	Q_ДЭС_11	3,087			3,087		0			0		-3,087	-100,0					-3,087	-100,0					изменения стоимости		
1.2.1.1.5	Ремонт участка СТП-311 на КТП-60,4кВ с трансформатором 630 кВА г. Арск	Q_ДЭС_12	3,087			3,087		3,240			3,240		0,153	5,0					0,153	5,0					изменения стоимости		
1.2.1.1.6	Ремонт участка СТП-Артова, СТП-1, уч. на КТП-60,4кВ проходного типа с трансформатором 630кВА г. Арск	Q_ДЭС_84	2,827			2,827		2,836			2,836		0,009	0,3					0,009	0,3					изменения стоимости		
1.2.1.1.7	Ремонт участка КТП № 8 ПС "ИМАГ" Ф. № 9 г. Дзержинск	Q_ДЭС_85	3,728			3,728		0			0		-3,728	-100,0					-3,728	-100,0					изменения стоимости		
1.2.1.1.8	Ремонт участка КТП № 8 ПС "ИМАГ" Ф. № 9 г. Дзержинск	R_ДЭС_01	2,524			2,524		0			0		-2,524	-100,0					-2,524	-100,0					изменения стоимости		
1.2.1.1.9	Ремонт участка КТП № 133 ПС "ИМАГ" Ф. № 9 г. Дзержинск	R_ДЭС_02	2,624			2,624		0			0		-2,624	-100,0					-2,624	-100,0					изменения стоимости		
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторов и линий подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	мл	6,00	0	0	6,00	0	0	0	0	0	0	-6,00	-100,0	0	0	0	0	-6,00	-100,0	0	0	0	0	изменения стоимости		
1.2.1.2.1	Замена камер КСО в ТП-57 Ф-8 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск"	R_ДЭС_03	0,865			0,865		0			0		-0,865	-100,0					-0,865	-100,0					изменения стоимости		
1.2.1.2.2	Замена камер КСО в ТП-102 Ф-22 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск"	R_ДЭС_04	0,727			0,727		0			0		-0,727	-100,0					-0,727	-100,0					изменения стоимости		
1.2.1.2.3	Замена силового трансформатора ТП-82 (630кВА) Ф-21 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск"	R_ДЭС_05	1,146			1,146		0			0		-1,146	-100					-1,146	-100,0					изменения стоимости		
1.2.1.2.4	Замена силового трансформатора КТПН-48А (400кВА) Ф-1 от ПС-35/10кВ "Усерд" г. Лесозаводск	R_ДЭС_06	0,748			0,748		0			0		-0,748	-100					-0,748	-100,0					изменения стоимости		
1.2.1.2.5	Замена масляных выключателей (МВ-10) на воздушные (ВВЭ-10) в РП-ЦП. Фабрика на Ф-25 (ввод), Ф-25 (ввод) от ПС-35/10кВ "ХЗ" (включая пуско-наладочные работы) г. Лесозаводск	R_ДЭС_07	2,510			2,510		0			0		-2,510	-100,0					-2,510	-100,0					изменения стоимости		
1.2.2	Ремонт участка, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	мл	132,10	0	0	132,10	0	18,08	0	0	18,08	0	-14,02	-86,3	0	0	0	0	-14,02	-86,3	0	0	0	0	изменения стоимости		
1.2.2.1	Ремонт участка линий электропередачи, всего, в том числе:	мл	132,10	0	0	132,10	0	18,08	0	0	18,08	0	-14,02	-86,3	0	0	0	0	-14,02	-86,3	0	0	0	0	изменения стоимости		
1.2.2.1.1	Ремонт участка ВЛ-0,4/0,23кВ в ВЛН-0,4кВ КТП № 19 Ф. "2-4 Неберезинск" г. Дзержинск с. Ляво	L_ДЭС_043	3,516			3,516		0			0		-3,516	-100,0					-3,516	-100,0					изменения стоимости		
1.2.2.1.2	Ремонт участка ВЛ-0,4/0,23кВ в ВЛН-0,4кВ КТП № 19 Ф. "ИЧ" г. Дзержинск с. Ляво	L_ДЭС_045	2,816			2,816		0			0		-2,816	-100,0					-2,816	-100,0					изменения стоимости		
1.2.2.1.3	Ремонт участка ВЛ-0,4/0,23кВ в ВЛН-0,4кВ КТП № 19 Ф. "1-4 Неберезинск" г. Дзержинск с. Ляво	L_ДЭС_047	1,950			1,950		0			0		-1,950	-100,0					-1,950	-100,0					изменения стоимости		
1.2.2.1.4	Ремонт участка ВЛ-0,4/0,23кВ в ВЛН-0,4кВ Ф. "Красноярская" до новой СТП г. Дзержинск с. Ляво	L_ДЭС_048	2,370			2,370		2,709			2,709		0,339	14,3					0,339	14,3					изменения стоимости		
1.2.2.1.5	Ремонт участка ВЛ-0,4/0,23кВ в ВЛН-0,4кВ КТП № 12 Ф. "Урлинский" с. Новопокровка	L_ДЭС_054	3,408			3,408		0			0		-3,408	-100,0					-3,408	-100,0					изменения стоимости		
1.2.2.1.6	Ремонт участка ВЛН-0,4 кВ от КТПН-166 г. Лесозаводск	Q_ДЭС_17	3,735			3,735		0			0		-3,735	-100,0					-3,735	-100,0					изменения стоимости		
1.2.2.1.7	Ремонт участка ВЛ-0,4/0,23кВ в ВЛН-0,4кВ КТП-51 Ф. "4-1" г. Арск	Q_ДЭС_18	4,136			4,136		0			0		-4,136	-100,0					-4,136	-100,0					изменения стоимости		
1.2.2.1.8	Ремонт участка ВЛ-0,4/0,23кВ в ВЛН-0,4кВ КТП-51 Ф. "4-2" г. Арск	Q_ДЭС_19	2,087			2,087		0			0		-2,087	-100,0					-2,087	-100,0					изменения стоимости		
1.2.2.1.9	Ремонт участка ВЛ-0,4/0,23кВ в ВЛН-0,4кВ КТП-51 Ф. "4-3" г. Арск	Q_ДЭС_20	1,790			1,790		0			0		-1,790	-100,0					-1,790	-100,0					изменения стоимости		
1.2.2.1.10	Ремонт участка ВЛ-0,4/0,23кВ в ВЛН-0,4кВ КТП-9 Ф. "Варшавский" г. Арск	Q_ДЭС_21	1,514			1,514		0			0		-1,514	-100,0					-1,514	-100,0					изменения стоимости		
1.2.2.1.11	Ремонт участка ВЛ-0,4/0,23кВ в ВЛН-0,4кВ КТП-9 Ф. "Добрянский" г. Арск	Q_ДЭС_22	0,962			0,962		0			0		-0,962	-100,0					-0,962	-100,0					изменения стоимости		

Финансирование капиталовложений ввозовещи, млн. рублей (с НДС)																																																									
Всего за 2025 год																																																									
Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	План												Факт										Прочие отклонения																																
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:												Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:																																										
			федерального бюджета												федерального бюджета																																										
			бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований												бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																		
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:												Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:												Объем финансирования по итогам отчетного периода																														
			федерального бюджета												федерального бюджета												бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований										средств, полученных от оказания услуг, реализуемых государством по регулируемым ценам (тарифам)										иных источников финансирования										
			средств, полученных от оказания услуг, реализуемых государством по регулируемым ценам (тарифам)												средств, полученных от оказания услуг, реализуемых государством по регулируемым ценам (тарифам)												иных источников финансирования										иных источников финансирования																				
			иных источников финансирования												иных источников финансирования												иных источников финансирования										иных источников финансирования																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				
			%												%												%										%																				
			млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)												млн. рублей (с НДС)										млн. рублей (с НДС)																				

Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)																																							
Всего за 2026 год												Осложнение от плана финансирования по итогам отчетного периода																											
Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	План						Факт						Объем финансирования, в том числе за счет:												Прочие источники												
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:						Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:						федерального бюджета						бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований							средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)						иных источников финансирования					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																
1.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередач, всего, в том числе:	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.																
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	н.д.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	н.д.																
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.																
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	н.д.																
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых осуществляется схемой и программой перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0																
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	н.д.																
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития объектов Российской Федерации, всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
1.4	Прочие новые строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	н.д.	33,979	0	0	33,979	0	0	0	0	0	0	-33,979	-100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
1.4.1	Строительство ВЛ-660В Ф. №14.7 ПС "УПТО" от РУ-660В ПТ-138 до РУ-660В КТП-387 г. Артем	н.д.	2,463	2,463	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,463	-100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
1.4.2	Строительство КТП-60/40В с трансформатором 400 кВ в районе Майкинского шоссе г. Артем	н.д.	2,398	2,398	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,398	-100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	н.д.																
1.4.3	Строительство КВЛ-6 кВ от РУ-660В ПТ-Улановская до РУ-660В КТП-132 г. Артем	н.д.	13,446	13,446	0	0	0	0	0	0	0	0	-13,446	-100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	н.д.																
1.4.4	Строительство КТП - 630 КВА, ул. Михайловская, 43 г. Находка	н.д.	2,912	2,912	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,912	-100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	н.д.																
1.4.5	Строительство КТП - 250 КВА, ул. Перевальная, 81 г. Находка	н.д.	2,037	2,037	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,037	-100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	н.д.																
1.4.6	Строительство КТП-60/40В с трансформатором 630 кВА СНТ Союз в районе ул. 159 г. Артем	н.д.	2,846	2,846	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,846	-100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	н.д.																
1.4.7	Строительство КТП-100/4 кВ и ЛПЗУ на ул. Славная	н.д.	3,411	3,411	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,411	-100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	н.д.																
1.4.8	Строительство КТП-100/4 кВ и ЛПЗУ на ул. Нагорная	н.д.	3,411	3,411	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,411	-100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	н.д.																
1.4.9	Установка новой СТП 100/4 кВ ПС "Ляво" Ф. № 5 г. Дальнереченск, с. Ляво	н.д.	1,054	1,054	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,054	-100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	н.д.																
1.5	Получа земельный участок для недр реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.																
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	н.д.	122,782	0	0	122,782	0	1,000	0	0	1,000	0	-121,782	-99,2	0	0	0	0	-121,782	-99,2	0	0	н.д.																
1.6.1	ГАЗ-С-42А43 Сазко-Нестер Фермер Автогазопромышленный КЭМЗ Т-А-22 г. Дальнереченск	н.д.	13,280	13,280	0	0	0	0	0	0	0	0	-13,280	-100,0	0	0	0	0	-13,280	-100,0	0	0	н.д.																
1.6.2	Автомагистраль Сибирь Кольца 27327 промисламскрин фидрон г. Артем	н.д.	3,029	3,029	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,029	-100,0	0	0	0	0	-3,029	-100,0	0	0	н.д.																
1.6.3	Приобретение Автоваля на шоссе ISUZU 700P-4X4 г. Леонидовск	н.д.	9,230	9,230	0	0	0	0	0	0	0	0	-9,230	-100,0	0	0	0	0	-9,230	-100,0	0	0	н.д.																
1.6.4	ГАЗ Сазко Нестер с КМУ ТАЛПУС 035А с брусом обору доващен г. Артем	н.д.	13,680	13,680	0	0	0	0	0	0	0	0	-13,680	-100,0	0	0	0	0	-13,680	-100,0	0	0	н.д.																
1.6.5	Реконструкция здания в г. Находка под диспетчерский пункт (ул. Пограничная, 17)	н.д.	54,618	54,618	0	0	1,00	0	0	1,00	0	0	-53,618	-98,2	0	0	0	0	-53,618	-98,2	0	0	н.д.																
1.6.6	Программно-аппаратный комплекс УК-Тренер г. Артем	н.д.	0,915	0,915	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,915	-100,0	0	0	0	0	-0,915	-100,0	0	0	н.д.																
1.6.7	Проектирование реконструкции ПС 35/6 "Примотавская" г. Артем	н.д.	28,060	28,060	0	0	0	0	0	0	0	0	-28,060	-100,0	0	0	0	0	-28,060	-100,0	0	0	н.д.																

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с проектной документацией и балансом, упрощен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (без НДС)																Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причина отклонений								
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего								I квартал								II квартал								в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%	
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт													
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22														
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	н.д.	134,895	0	0	0	134,895	19,796	0	19,796	0	0	0	0	134,895	0	115,099	115,099	-115,099	-177,051	н.д.														
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.														
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	н.д.	21,703	0	0	0	21,703	4,981	0	4,981	0	0	0	0	21,703	0	16,723	16,723	-16,723	-77,1	н.д.														
1.2.1.1	Реконструкция КТП № 19 г. Дальнереченск	н.д.	2,189	0	0	0	2,189	0	0	0	0	0	0	0	2,189	0	2,189	2,189	-2,189	-100,0	н.д.														
1.2.1.2	Реконструкция КТП-132 на КТП проходного типа с трансформатором мощностью 400кВА г. Артем	н.д.	3,223	0	0	0	3,223	0	0	0	0	0	0	0	3,223	0	3,223	3,223	-3,223	-100,0	н.д.														
1.2.1.3	Реконструкция КТП-100 на КТП с трансформатором 400кВА г. Артем	н.д.	1,638	0	0	0	1,638	0	0	0	0	0	0	0	1,638	0	1,638	1,638	-1,638	-100,0	н.д.														
1.2.1.4	Реконструкция КТП-64 ул. Спортивная, 55 на КТП-630 кВА г. Находка	н.д.	2,530	0	0	0	2,530	0	0	0	0	0	0	0	2,530	0	2,530	2,530	-2,530	-100,0	н.д.														
1.2.1.5	Реконструкция КТП-248 ул. Крестьянская на КТП-630 кВА г. Находка	н.д.	2,530	0	0	0	2,530	2,656	2,656	2,656	2,656	0	0	0	2,530	-0,126	-0,126	0,126	5,0	изменение сметной стоимости															
1.2.1.6	Реконструкция СТП-311 на КТП-6/0,4кВ с трансформатором 630 кВА г. Артем	н.д.	2,317	0	0	0	2,317	2,325	2,325	2,325	2,325	0	0	0	2,317	-0,007	-0,007	0,007	0,3	изменение сметной стоимости															
1.2.1.7	Реконструкция СТП-Арадова, СТП-1-Углер на КТП-6/0,4кВ проходного типа с трансформатором 630кВА г. Артем	н.д.	3,056	0	0	0	3,056	0	0	0	0	0	0	0	3,056	3,056	3,056	-3,056	-100,0	н.д.															
1.2.1.8	Реконструкция КТП № 8 ПС "ИМАН" Ф. № 9 г. Дальнереченск	н.д.	2,069	0	0	0	2,069	0	0	0	0	0	0	0	2,069	2,069	2,069	-2,069	-100,0	н.д.															
1.2.1.9	Реконструкция КТП № 133 ПС "ИМАН" Ф. № 9 г. Дальнереченск	н.д.	2,151	0	0	0	2,151	0	0	0	0	0	0	0	2,151	2,151	2,151	-2,151	-100,0	н.д.															
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	н.д.	4,91492	0	0	0	4,915	0	0	0	0	0	0	0	4,915	0	4,915	4,915	-4,915	-100,0	н.д.														
1.2.1.2.1	Замена кавер КСО в ТП-57 Ф-8 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск"	н.д.	0,709	0	0	0	0,709	0	0	0	0	0	0	0	0,709	0	0,709	0,709	-0,709	-100,0	н.д.														
1.2.1.2.2	Замена кавер КСО в ТП-102 Ф-22 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск"	н.д.	0,596	0	0	0	0,596	0	0	0	0	0	0	0	0,596	0	0,596	0,596	-0,596	-100,0	н.д.														
1.2.1.2.3	Замена силового трансформатора ТП-82 (630кВА) Ф-21 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск"	н.д.	0,939	0	0	0	0,939	0	0	0	0	0	0	0	0,939	0	0,939	0,939	-0,939	-100,0	н.д.														
1.2.1.2.4	Замена силового трансформатора КТПН-48А (400кВА) Ф-1 от ПС-35/10кВ "Уссури" г. Лесозаводск	н.д.	0,613	0	0	0	0,613	0	0	0	0	0	0	0	0,613	0	0,613	0,613	-0,613	-100,0	н.д.														
1.2.1.2.5	Замена маслянных выключателей (МВ-10) на вакуумные (ВВЭ-35/10кВ "БХЗ" (включая пуско-наладочные работы) г. Лесозаводск	н.д.	2,057	0	0	0	2,057	0	0	0	0	0	0	0	2,057	0	2,057	2,057	-2,057	-100,0	н.д.														
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	н.д.	108,28	0	0	0	108,277	14,816	0	14,816	0	0	0	0	108,277	0	93,461	93,461	-93,46	0%	н.д.														
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	н.д.	108,28	0	0	0	108,277	14,816	0	14,816	0	0	0	0	108,277	0	93,461	93,461	-93,461	-86,3	н.д.														
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП № 19 Ф. "2-а Набережная" г. Дальнереченск, с. Ляпо	н.д.	2,882	0	0	0	2,882	0	0	0	0	0	0	0	2,882	0	2,882	2,882	-2,882	-100,0	н.д.														
1.2.2.1.2	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП № 19 Ф. "НЧ" г. Дальнереченск, с. Ляпо	н.д.	2,309	0	0	0	2,309	0	0	0	0	0	0	0	2,309	0	2,309	2,309	-2,309	-100,0	н.д.														
1.2.2.1.3	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП № 19 Ф. "1-а Набережная" г. Дальнереченск, с. Ляпо	н.д.	1,598	0	0	0	1,598	0	0	0	0	0	0	0	1,598	0	1,598	1,598	-1,598	-100,0	н.д.														

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Планы сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией, млн. руб. (без НДС)	Фактические объемы освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года, млн. руб. (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года, млн. руб. (без НДС)		Описание капитальных вложений 2026 года, млн. руб. (без НДС)												Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. руб. (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Прочие отклонения					
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего				I квартал				II квартал				III квартал					IV квартал	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. руб. (без НДС)	%
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							
1.2.2.1.4	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ф. "Красноярская" до новой СТП г. Дзержинск, с. Ляло	Q_ДЭС_048	1,942	0	0	0	1,942	2,221	2,221								0	-0,278	-0,278	0,278	14,3	изменение сметной стоимости						
1.2.2.1.5	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП № 12 ф. "Уральская" с. Новопокровка	Q_ДЭС_054	2,794	0	0	0	2,794	0		0							2,794	2,794	-2,794	-100,0		изменение сметной стоимости						
1.2.2.1.6	Реконструкция ВЛН-0,4 кВ от КТПН-166 г. Дзержинск	Q_ДЭС_17	3,061	0	0	0	3,061	0		0							3,061	3,061	-3,061	-100,0		изменение сметной стоимости						
1.2.2.1.7	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП-5/1 ф. "№1" г. Артем	Q_ДЭС_18	3,390	0	0	0	3,390	0		0							3,390	3,390	-3,390	-100,0		изменение сметной стоимости						
1.2.2.1.8	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП-5/1 ф. "№2" г. Артем	Q_ДЭС_19	1,711	0	0	0	1,711	0		0							1,711	1,711	-1,711	-100,0		изменение сметной стоимости						
1.2.2.1.9	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП-5/1 ф. "№3" г. Артем	Q_ДЭС_20	1,467	0	0	0	1,467	0		0							1,467	1,467	-1,467	-100,0		изменение сметной стоимости						
1.2.2.1.10	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП-9 ф. "Вахрушев" г. Артем	Q_ДЭС_21	1,241	0	0	0	1,241	0		0							1,241	1,241	-1,241	-100,0		изменение сметной стоимости						
1.2.2.1.11	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП-9 ф. "Донская" г. Артем	Q_ДЭС_22	0,789	0	0	0	0,789	0		0							0,789	0,789	-0,789	-100,0		изменение сметной стоимости						
1.2.2.1.12	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП-108, ф. "Паровое, 5-15" г. Артем	Q_ДЭС_23	1,295	0	0	0	1,295	1,313		1,313							1,295	0	-0,018	-0,018	0,018	1,4	изменение сметной стоимости					
1.2.2.1.13	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП-110 ф. "Красная-Березовая" г. Артем	Q_ДЭС_24	1,632	0	0	0	1,632	0		0							1,632	1,632	-1,632	-100,0		изменение сметной стоимости						
1.2.2.1.14	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП-110 ф. "Хуторская" г. Артем	Q_ДЭС_25	1,838	0	0	0	1,838	0		0							1,838	1,838	-1,838	-100,0		изменение сметной стоимости						
1.2.2.1.15	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП-110 ф. "Центральная" г. Артем	Q_ДЭС_26	1,049	0	0	0	1,049	0		0							1,049	1,049	-1,049	-100,0		изменение сметной стоимости						
1.2.2.1.16	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ СТП-311 ф. "№1" г. Артем	Q_ДЭС_27	1,772	0	0	0	1,772	1,803		1,803							1,772	0	-0,031	-0,031	0,031	1,8	изменение сметной стоимости					
1.2.2.1.17	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ СТП-311 ф. "№2" г. Артем	Q_ДЭС_28	0,611	0	0	0	0,611	0,621		0,621							0,611	0	-0,011	-0,011	0,011	1,7	изменение сметной стоимости					
1.2.2.1.18	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ СТП-311 ф. "№3" г. Артем	Q_ДЭС_29	2,416	0	0	0	2,416	2,421		2,421							2,416	0	-0,005	-0,005	0,005	0,2	изменение сметной стоимости					
1.2.2.1.19	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП-61 ф. "Матеева (Каверына-Демкоула)" г. Артем	Q_ДЭС_30	1,803	0	0	0	1,803	0		0							1,803	1,803	-1,803	-100,0		изменение сметной стоимости						
1.2.2.1.20	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП-89 ф. "Киевская-Олеская" г. Артем	Q_ДЭС_31	3,037	0	0	0	3,037	0		0							3,037	0	-3,037	-100,0		изменение сметной стоимости						
1.2.2.1.21	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП-89 ф. "Тригорская" г. Артем	Q_ДЭС_32	1,081	0	0	0	1,081	0		0							1,081	1,081	-1,081	-100,0		изменение сметной стоимости						
1.2.2.1.22	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП-89 ф. "Уссурийская-гараж" г. Артем	Q_ДЭС_33	1,171	0	0	0	1,171	0		0							1,171	1,171	-1,171	-100,0		изменение сметной стоимости						
1.2.2.1.23	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП-107 ф. "Паровое" г. Артем	Q_ДЭС_34	1,603	0	0	0	1,603	1,607		1,607							1,603	0	-0,004	-0,004	0,004	0,2	изменение сметной стоимости					
1.2.2.1.24	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП-95 ф. "Поселок 1" г. Артем	Q_ДЭС_36	0,865	0	0	0	0,865	0		0							0,865	0	-0,865	-100,0		изменение сметной стоимости						
1.2.2.1.25	Реконструкция КЛ-6 кВ ф.3 "АТЭЦ" от опоры 178/9 до РУ-6кВ ТП-176 г. Артем	Q_ДЭС_37	1,059	0	0	0	1,059	0		0							1,059	0	-1,059	-100,0		изменение сметной стоимости						
1.2.2.1.26	Реконструкция КЛ-6 кВ ф. №28 "Крошечка" от опоры № 14/2 до РУ-6кВ ТП-204 г. Артем	Q_ДЭС_38	6,250	0	0	0	6,250	0		0							6,250	0	-6,250	-100,0		изменение сметной стоимости						
1.2.2.1.27	Реконструкция КЛД-6кВ ф. №2, №4 "АТЭЦ" от РУ-6кВ ТП-101 до РУ-6кВ ТП-103 г. Артем	Q_ДЭС_40	11,676	0	0	0	11,676	0		0							11,676	0	-11,676	-100,0		изменение сметной стоимости						
1.2.2.1.28	Реконструкция КЛ-6кВ ф. №28 ПС "Крошечка" от РУ-6кВ ТП-204 до РУ-6кВ ТП-207 г. Артем	Q_ДЭС_41	9,401	0	0	0	9,401	0		0							9,401	0	-9,401	-100,0		изменение сметной стоимости						
1.2.2.1.29	Монтаж КЛ-6,0 кВ ТП 811-ТП 807 прокладка КЛ-6,0 кВ ААБ-6 3х240 г. Нювонка	Q_ДЭС_43	3,311	0	0	0	3,311	0		0							3,311	0	-3,311	-100,0		изменение сметной стоимости						

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года в прогнозных ценах	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (без НДС)																Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причина отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал				в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%	
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт									
																			Всего								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
1.2.1.30	Монтаж ВЛ-6,0 кВ, провод СИП-3 1х120 от КТП-70 до преобразователь КТП-630 кВА по ул. Михайловская, 43 г.Находка	О_ДЭСК_46	0,717	0	0	0	0,717	0		0		0		0	0,717	0	0,717	0,717	-0,717	-100,0	н.д.						
1.2.2.1.31	Монтаж ВЛ-6,0кВ от КТП-895 до КТП-897 п.Ливадия г.Находка	Р_ДЭСК_08	1,656	0	0	0	1,656	0		0		0		0	1,656	0	1,656	1,656	-1,656	-100,0	н.д.						
1.2.2.1.32	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам по ул. Пискарева, 18-40 п. Ливадия г. Находка	Р_ДЭСК_09	1,946	0	0	0	1,946	0		0		0		0	1,946	0	1,946	1,946	-1,946	-100,0	н.д.						
1.2.2.1.33	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№2158 п. Пугачин.	Р_ДЭСК_10	10,641	0	0	0	10,641	0		0		0		0	10,641	0	10,641	10,641	-10,641	-100,0	н.д.						
1.2.2.1.34	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№2157 п. Пугачин.	Р_ДЭСК_11	6,884	0	0	0	6,884	0		0		0		0	6,884	0	6,884	6,884	-6,884	-100,0	н.д.						
1.2.2.1.35	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23) кВ в ВЛН-0,4кВ ф. "Тауринская" КТП № 132 ПС "ИМАН" Ф. № 9 г. Дальнереченск	Р_ДЭСК_12	0,772	0	0	0	0,772	0		0		0		0	0,772	0	0,772	0,772	-0,772	-100,0	н.д.						
1.2.2.1.36	Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС "Лазо" Ф. № 5 г. Дальнереченск, с. Лазо	Р_ДЭСК_13	2,326	0	0	0	2,326	0		0		0		0	2,326	0	2,326	2,326	-2,326	-100,0	н.д.						
1.2.2.1.37	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Юбилейная" КТП № 10 ПС "УДК" Ф. № 2 г. Дальнереченск	Р_ДЭСК_14	2,042	0	0	0	2,042	2,076		2,076		2,076		0	2,042	0	-0,034	-0,034	0,034	1,7	изменение сметной стоимости						
1.2.2.1.38	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Мелиоративная" КТП № 10 ПС "УДК" Ф. № 2 г. Дальнереченск	Р_ДЭСК_15	2,703	0	0	0	2,703	2,754		2,754		2,754		0	2,703	0	-0,051	-0,051	0,051	1,9	изменение сметной стоимости						
1.2.2.1.39	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2159 п.Пугачин	Р_ДЭСК_56	2,131	0	0	0	2,131	0		0		0		0	2,131	0	2,131	2,131	-2,131	-100,0	н.д.						
1.2.2.1.40	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2161 п.Пугачин	Р_ДЭСК_57	1,407	0	0	0	1,407	0		0		0		0	1,407	0	1,407	1,407	-1,407	-100,0	н.д.						
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.						
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.						
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.						
1.3	Инвестиционные проекты, реализации которых осуществляется схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.						
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусматривающие схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.						
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусматривающие схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.						
1.4	Прочие новые строительные объекты электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	н.д.	27,852	0	0	0	27,852	0	0	0	0	0	0	0	27,852	0	27,852	27,852	-27,852	-100,0	н.д.						
1.4.1	Строительство ВЛ-6кВ Ф. №14,7 ПС "УШФ" от РУ-6кВ ПТЛ-138 до РУ-6кВ КТП-387 г. Артем	О_ДЭСК_50	2,019	0	0	0	2,019	0		0		0		0	2,019	0	2,019	2,019	-2,019	-100,0	н.д.						
1.4.2	Строительство КТП-6/0,4кВ с трансформатором -400 кВ в районе Майкинское шоссе г. Артем	О_ДЭСК_51	1,966	0	0	0	1,966	0		0		0		0	1,966	0	1,966	1,966	-1,966	-100,0	н.д.						
1.4.3	Строительство КВЛ-6 кВ от РУ-6кВ ПТ-Ульяновская до РУ-6кВ КТП-133 г. Артем	О_ДЭСК_52	11,022	0	0	0	11,022	0		0		0		0	11,022	0	11,022	11,022	-11,022	-100,0	н.д.						
1.4.4	Строительство КТП - 630 КВА, ул. Михайловская, 43 г.Находка	О_ДЭСК_53	2,387	0	0	0	2,387	0		0		0		0	2,387	0	2,387	2,387	-2,387	-100,0	н.д.						
1.4.5	Строительство КТП - 250 КВА, ул. Перевальная, 81 г.Находка	О_ДЭСК_54	1,670	0	0	0	1,670	0		0		0		0	1,670	0	1,670	1,670	-1,670	-100,0	н.д.						
1.4.6	Строительство КТП-6/0,4кВ с трансформатором (30 кВА СНТ Сока в районе уч.159 г. Артем	О_ДЭСК_131	2,333	0	0	0	2,333	0		0		0		0	2,333	0	2,333	2,333	-2,333	-100,0	н.д.						
1.4.7	Строительство КТП-10/0,4 кВ п.Пугачин ул.Саяная	Р_ДЭСК_16	2,796	0	0	0	2,796	0		0		0		0	2,796	0	2,796	2,796	-2,796	-100,0	н.д.						
1.4.8	Строительство КТП-10/0,4 кВ п.Пугачин ул.Парковая	Р_ДЭСК_17	2,796	0	0	0	2,796	0		0		0		0	2,796	0	2,796	2,796	-2,796	-100,0	н.д.						
1.4.9	Установка новой СТП 10/0,4 кВ ПС "Лазо" Ф. № 5 г. Дальнереченск, с. Лазо	Р_ДЭСК_18	0,864	0	0	0	0,864	0		0		0		0	0,864	0	0,864	0,864	-0,864	-100,0	н.д.						

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная стоимость строительства инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года в прогнозном периоде, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (без НДС)												Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода	Причина отклонений		
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего				I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет			млн. рублей (без НДС)	%
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт								
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
1.5	Постройка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.			
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	н.д.	100,641	0	0	0	100,641	0,819	0	0,819	0	0	0	0	100,641	0	99,821	99,821	-99,821	-99,186	н.д.			
1.6.1	ГАЗ-С-12А43 Садко-Некст Фермер Автогазопромышленник КЭМЗ ТА-22 г. Дзерженск	Q_ДЭСК_38	10,885	0	0	0	10,885	0	0	0	0	0	0	0	10,885		10,885	10,885	-10,885	-100,0	н.д.			
1.6.2	Автомобиль Соболь Ковбой 27527 грузопассажирский фургон г.Артем	Q_ДЭСК_65	2,483	0	0	0	2,483	0	0	0	0	0	0	0	2,483		2,483	2,483	-2,483	-100,0	н.д.			
1.6.3	Приобретение Автовышки на шасси ISUZU 700P 4X4 г.Дзержавоск	R_ДЭСК_19	7,566	0	0	0	7,566	0	0	0	0	0	0	0	7,566		7,566	7,566	-7,566	-100,0	н.д.			
1.6.4	ГАЗ Садко Некст с КМУ ТАURUS 035 А с буровым оборудованием г. Артем	R_ДЭСК_20	11,189	0	0	0	11,189	0	0	0	0	0	0	0	11,189		11,189	11,189	-11,189	-100,0	н.д.			
1.6.5	Реконструкция здания в г. Находка под диспетчерский пункт (ул. Подгорная, 17)	R_ДЭСК_21	44,768	0	0	0	44,768	0,819	0,819			0	0	0	44,768		43,949	43,949	-43,949	-98,2	н.д.			
1.6.6	Программно-аппаратный комплекс VR-тренажер г. Артем	R_ДЭСК_22	0,750	0	0	0	0,750	0	0	0	0	0	0	0	0,750		0,750	0,750	-0,750	-100,0	н.д.			
1.6.7	Проектирование реконструкции ПС 35/6 "Ринкотажная" г. Артем	R_ДЭСК_23	23,000	0	0	0	23,000	0	0	0	0	0	0	0	23,000		23,000	23,000	-23,000	-100,0	н.д.			

[illegible]

[illegible]

Формы 14. Отчет о поставках объектов электросетевого хозяйства под напряжением
и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (свардальный)
за _____ года
квартал _____ 2026 года
Отчет о реализации инвестиционной программы
Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная энергетическая компания"
наименование объекта электроснабжения

Год раскрытия информации: 2026 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с

Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 19.10.2021 г. № 45пр-179, от 19.07.2022г. № 45пр-121, от 26.07.2023г. № 45пр-168, от 23.10.2025 № 45пр-315

расширяя развитие органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электрической энергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности *	План				Факт																										
				Всего	I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал																				
					МВт*А	Мвар	км ЛЭП	МВт	счетчики, камеры КСО, машины, агрегаты шт.	МВт*А	Мвар	км ЛЭП	МВт	счетчики, камеры КСО, машины, агрегаты шт.	МВт*А	Мвар	км ЛЭП	МВт	счетчики, камеры КСО, машины, агрегаты шт.															
1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	ИД	ИД	8,59	0	35,18	0	25	1,26	0	6,53	0	0	1,26	0	6,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.1	Технологическое присоединение, всего	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	ИД	ИД	5,780	0	33,31	0	18	1,26	0	6,53	0	0	1,26	0	6,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых осуществляется с целью и программным перспективным развитием электросетевого хозяйства, всего	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	
0.4	Прочие новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	ИД	ИД	2,81	0	1,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.5	Повышения качества услуг для целей реализации инвестиционных проектов, всего	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	ИД	ИД	0	0	0	0	7,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Приморский край	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	
1.1.4	Усиление электросетевой сети в целях обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электросетевой сети в целях обеспечения технологического присоединения, всего, в том числе:	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электросетевой сети в целях обеспечения технологического присоединения, всего, в том числе:	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:	ИД	ИД	5,78	0	33,31	0	18,0	1,260	0	6,53	0	0	1,26	0	6,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и линий подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и линий подстанций, всего, в том числе:	ИД	ИД	4,75	0	0	0	5	1,26	0	0	0	0	1,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.1.1	Реконструкция КТП № 19 г. Дальнереченск	ИД	ИД	1,1 ДЭС, 0,50	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	
1.2.1.1.2	Реконструкция КТП- 132 на КТП проходного типа с трансформатором мощностью 400кВА г. Архыс	ИД	ИД	0,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.1.3	Реконструкция КТП-100 на КТП с трансформатором 400кВА г. Архыс	ИД	ИД	0,40	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.1.4	Реконструкция КТП-64 ул. Спортивная, 55 на КТП-630 кВА г. Невинномыс	ИД	ИД	0,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.1.5	Реконструкция КТП-248 ул. Крайневская на КТП-630 кВА г. Невинномыс	ИД	ИД	0,63	0	0	0	0	0,63	0	0	0	0	0,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.1.6	Реконструкция СТП-311 на КТП-630 кВА с трансформатором 630 кВА г. Архыс	ИД	ИД	0,40	0	0	0	0	0,63	0	0	0	0	0,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.1.7	Реконструкция СТП-Автомат СТП-улицы на КТП-630 кВА проходного типа с трансформатором 630кВА г. Архыс	ИД	ИД	0,63	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.1.8	Реконструкция КТП № 8 ул. ПИАНФ-Ф. № 9 г. Дальнереченск	ИД	ИД	0,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.1.9	Реконструкция КТП № 133 ул. ПИАНФ-Ф. № 9 г. Дальнереченск	ИД	ИД	0,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и линий подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	ИД	ИД	1,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



№	№ п/п	Наименование	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051		2052		2053		2054		2055		2056		2057		2058		2059		2060		2061		2062		2063		2064		2065		2066		2067		2068		2069		2070		2071		2072		2073		2074		2075		2076		2077		2078		2079		2080		2081		2082		2083		2084		2085		2086		2087		2088		2089		2090		2091		2092		2093		2094		2095		2096		2097		2098		2099		2100		2101		2102		2103		2104		2105		2106		2107		2108		2109		2110		2111		2112		2113		2114		2115		2116		2117		2118		2119		2120		2121		2122		2123		2124		2125		2126		2127		2128		2129		2130		2131		2132		2133		2134		2135		2136		2137		2138		2139		2140		2141		2142		2143		2144		2145		2146		2147		2148		2149		2150		2151		2152		2153		2154		2155		2156		2157		2158		2159		2160		2161		2162		2163		2164		2165		2166		2167		2168		2169		2170		2171		2172		2173		2174		2175		2176		2177		2178		2179		2180		2181		2182		2183		2184		2185		2186		2187		2188		2189		2190		2191		2192		2193		2194		2195		2196		2197		2198		2199		2200		2201		2202		2203		2204		2205		2206		2207		2208		2209		2210		2211		2212		2213		2214		2215		2216		2217		2218		2219		2220		2221		2222		2223		2224		2225		2226		2227		2228		2229		2230		2231		2232		2233		2234		2235		2236		2237		2238		2239		2240		2241		2242		2243		2244		2245		2246		2247		2248		2249		2250		2251		2252		2253		2254		2255		2256		2257		2258		2259		2260		2261		2262		2263		2264		2265		2266		2267		2268		2269		2270		2271		2272		2273		2274		2275		2276		2277		2278		2279		2280		2281		2282		2283		2284		2285		2286		2287		2288		2289		2290		2291		2292		2293		2294		2295		2296		2297		2298		2299		2300		2301		2302		2303		2304		2305		2306		2307		2308		2309		2310		2311		2312		2313		2314		2315		2316		2317		2318		2319		2320		2321		2322		2323		2324		2325		2326		2327		2328		2329		2330		2331		2332		2333		2334		2335		2336		2337		2338		2339		2340		2341		2342		2343		2344		2345		2346		2347		2348		2349		2350		2351		2352		2353		2354		2355		2356		2357		2358		2359		2360		2361		2362		2363		2364		2365		2366		2367		2368		2369		2370		2371		2372		2373		2374		2375		2376		2377		2378		2379		2380		2381		2382		2383		2384		2385		2386		2387		2388		2389		2390		2391		2392		2393		2394		2395		2396		2397		2398		2399		2400		2401		2402		2403		2404		2405		2406		2407		2408		2409		2410		2411		2412		2413		2414		2415		2416		2417		2418		2419		2420		2421		2422		2423		2424		2425		2426		2427		2428		2429		2430		2431		2432		2433		2434		2435		2436		2437		2438		2439		2440		2441		2442		2443		2444		2445		2446		2447		2448		2449		2450		2451		2452		2453		2454		2455		2456		2457		2458		2459		2460		2461		2462		2463		2464		2465		2466		2467		2468		2469		2470		2471		2472		2473		2474		2475		2476		2477		2478		2479		2480		2481		2482		2483		2484		2485		2486		2487		2488		2489		2490		2491		2492		2493		2494		2495		2496		2497		2498		2499		2500		2501		2502		2503		2504		2505		2506		2507		2508		2509		2510		2511		2512		2513		2514		2515		2516		2517		2518		2519		2520		2521		2522		2523		2524		2525		2526		2527		2528		2529		2530		2531		2532		2533		2534		2535		2536		2537		2538		2539		2540		2541		2542		2543		2544		2545		2546		2547		2548		2549		2550		2551		2552		2553		2554		2555		2556		2557		2558		2559		2560		2561		2562		2563		2564		2565		2566		2567		2568		2569		2570		2571		2572		2573		2574		2575		2576		2577		2578		2579		2580		2581		2582		2583		2584		2585		2586		2587		2588		2589		2590		2591		2592		2593		2594		2595		2596		2597		2598		2599		2600		2601		2602		2603		2604		2605		2606		2607		2608		2609		2610		2611		2612		2613		2614		2615		2616		2617		2618		2619		2620		2621		2622		2623		2624		2625		2626		2627		2628		2629		2630		2631		2632		2633		2634		2635		2636		2637		2638		2639		2640		2641		2642		2643		2644		2645		2646		2647		2648		2649		2650		2651		2652		2653		2654		2655		2656		2657		2658		2659		2660		2661		2662		2663		2664		2665		2666		2667		2668		2669		2670		2671		2672		2673		2674		2675		2676		2677		2678		2679		2680		2681		2682		2683		2684		2685		2686		2687		2688		2689		2690		2691		2692		2693		2694		2695		2696		2697		2698		2699		2700		2701		2702		2703		2704		2705		2706		2707		2708		2709		2710		2711		2712		2713		2714		2715		2716		2717		2718		2719		2720		2721		2722		2723		2724		2725		2726		2727		2728		2729		2730		2731		2732		2733		2734		2735		2736		2737		2738		2739		2740		2741		2742		2743		2744		2745		2746		2747		2748		2749		2750		2751		2752		2753		2754		2755		2756		2757		2758		2759		2760		2761		2762		2763		2764		2765		2766		2767		2768		2769		2770		2771		2772		2773		2774		2775		2776		2777		2778		2779		2780		2781		2782		2783		2784		2785		2786		2787		2788		2789		2790		2791		2792		2793		2794		2795		2796		2797		2798		2799		2800		2801		2802		2803		2804		2805		2806		2807		2808		2809		2810		2811		2812		2813		2814		2815		2816		2817		2818		2819		2820		2821		2822		2823		2824		2825		2826		2827		2828		2829		2830		2831		2832		2833		2834		2835		2836		2837		2838		2839		2840		2841		2842		2843		2844		2845		2846		2847		2848		2849		2850		2851		2852		2853		2854		2855		2856		2857		2858		2859		2860		2861		2862		2863		2864		2865		2866		2867		2868		2869		2870		2871		2872		2873		2874		2875		2876		2877		2878		2879		2880		2881		2882		2883		2884		2885		2886		2887		2888		2889		2890		2891		2892		2893		2894		2895		2896		2897		2898		2899		2900		2901		2902		2903		2904		2905		2906		2907		2908		2909		2910		2911		2912		2913		2914		2915		2916		2917		2918		2919		2920		2921		2922		2923		2924		2925		2926		2927		2928		2929		2930		2931		2932		2933		2934		2935		2936		2937		2938		2939		2940		2941		2942		2943		2944		2945		2946		2947		2948		2949		2950		2951		2952		2953		2954		2955		2956		2957		2958		2959		2960		2961		2962		2963		2964		2965		2966		2967		2968		2969		2970		2971		2972		2973		2974		2975		2976		2977		2978		2979		2980		2981		2982		2983		2984		2985		2986		2987		2988		2989		2990		2991		2992		2993		2994		2995		2996		2997		2998		2999		3000	
---	-------	--------------	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--

Утверждено
Директор Юго-Западного сетевого
округа

О.И. Чернышкин
(подпись)
2026 г.

Формы 16. Отчет об исполнении плана выхода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный),

за I квартал 2026 года

Отчет об исполнении инвестиционной программы

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2026 год

Утверждено
Директор Юго-Западного сетевого
окрута


О.И.Черникина

(подпись)
МП 2026 г.

Утвержденные штатные значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 19.10.2021 г. № 45пр-179, от 19.07.2022г. № 45пр-121, от 26.07.2023г. № 45пр-168, от 23.10.2025 № 45пр-315

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)

Инвестиционная программа Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная энергосетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Субъект Российской Федерации: Приморский край

Год раскрытия (предоставления) информации: 2026 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с

Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края № 45пр-268 от 25.08.2025г.

1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год 2026		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт	в ед. измерений	в процентах, %	
1	2	3	4	5	6	7,00	8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ							
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *:	млн. рублей	2 147,58	0		0,00	нд
1.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	2 147,58	0	0	0,00	нд
1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	2 147,58	0	0	0,00	нд
1.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.9	Прочая деятельность	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
II	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	2 147,58	0	0	0,00	нд
2.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	2 147,58	0	0	0,00	нд
2.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.9	Прочая деятельность	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
III	Материальные расходы всего, в том числе:	млн. рублей	917,38	0	0	0,00	нд
2.1.1	расходы на топливо на технологические цели	млн. рублей	29,84	0	0	0,00	нд
2.1.2	покупная энергия, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.1.2.1	покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.1.2.1.1	на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче	млн. рублей	738,11	0	0	0,00	нд
2.1.2.1.2	для последующей перепродажи	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.1.2.2	покупная тепловая энергия (мощность)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.1.3	сырье, материалы, запасные части, инструменты	млн. рублей	149,42	0	0	0,00	нд
2.1.4	прочие материальные расходы	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
III.П	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн. рублей	39,42	0	0	0,00	нд
2.2.1	услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.2.2	услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.2.3	услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.2.4	услуги инфраструктурных организаций *****	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.2.5	прочие услуги производственного характера	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд

II. III	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн. рублей	742,64	0	0	0,00	нд
II. IV	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн. рублей	145,79	0	0	0,00	нд
II. V	Налоги и сборы всего, в том числе:	млн. рублей	0,12	0	0	0,00	нд
2.5.1	налог на имущество организации	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.5.2	прочие налоги и сборы	млн. рублей	0,12	0	0	0,00	нд
II. VI	Прочие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	127,81	0	0	0,00	нд
2.6.1	работы и услуги непроизводственного характера	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.6.2	арендная плата, лизинговые платежи	млн. рублей	19,69	0	0	0,00	нд
2.6.3	иные прочие расходы	млн. рублей	108,12	0	0	0,00	нд
II. VII	Иные сведения:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.7.1	Расходы на ремонт	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.7.2	Коммерческие расходы	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.7.3	Управленческие расходы	млн. рублей	38,45	0	0	0,00	нд
III	Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
3.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
3.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
3.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
3.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
3.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
3.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
3.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
3.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
3.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
3.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
3.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
3.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
3.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
3.9	Прочая деятельность	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
IV	Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
4.1	Прочие доходы всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
4.1.1	доходы от участия в других организациях	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
4.1.2	проценты к получению	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
4.1.3	восстановление резервов всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
4.1.3.1	по сомнительным долгам	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
4.1.4	прочие внереализационные доходы	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
4.2	Прочие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
4.2.1	расходы, связанные с персоналом	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
4.2.2	проценты к уплате	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
4.2.3	создание резервов всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
4.2.3.1	по сомнительным долгам	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
4.2.4	прочие внереализационные расходы	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
V	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
5.1	Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
5.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
5.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
5.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
5.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
5.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
5.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
5.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
5.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
5.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
5.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
5.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
5.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
5.9	Прочая деятельность	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
VI	Налог на прибыль всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
6.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
6.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
6.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
6.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
6.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности);	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
6.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии;	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
6.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
6.5	Оказание услуг по технологическому присоединению;	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
6.6	Реализация электрической энергии и мощности;	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
6.7	Реализации тепловой энергии (мощности);	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
6.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
6.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
6.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
6.9	Прочая деятельность;	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
VII	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
7.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
7.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
7.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
7.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
7.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
7.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
7.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
7.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд

7.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
7.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
7.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
7.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
7.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
7.9	Прочая деятельность	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
15.1.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
15.2	Выплата дивидендов	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
15.3	Прочие выплаты по финансовым операциям	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
XVI	Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
XVII	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), всего в том числе	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
17.1	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
17.2	Сальдо денежных средств по прочей деятельности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
XVIII	Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том числе	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
18.1	Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
18.2	Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
XIX	Сальдо денежных средств от транзитных операций	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
XX	Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + строка XIX)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
XXI	Остаток денежных средств на начало периода	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
XXII	Остаток денежных средств на конец периода	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
XXIII	Иные сведения:	-	0,00	0	0	0,00	нд
23.1	Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.1.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.1.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.1.2.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.1.3.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.2.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.3.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.4.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.5	оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.5.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.7	реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.6.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.7	реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.7.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.8	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.8.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.8.1.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.8.2.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.9	прочая деятельность	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.1.9.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.2	Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.2.1	поставщикам топлива на технологические цели	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.2.1.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.2.2	поставщикам покупной энергии всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.2.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.2.2.1.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.2.2.2	на розничных рынках	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.2.2.2.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.2.3	по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.2.3.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.2.4	по оплате услуг территориальных сетевых организаций	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.2.4.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.2.5	перед персоналом по оплате труда	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.2.5.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.2.6	перед бюджетами и внебюджетными фондами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.2.6.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.2.7	по договорам технологического присоединения	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.2.7.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.2.8	по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.2.8.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.2.9	прочая кредиторская задолженность	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.2.9.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
23.3	Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе:	%	0,00	0	0	0,00	нд
23.3.1	от производства и поставки электрической энергии и мощности	%	0,00	0	0	0,00	нд
23.3.1.1	от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	%	0,00	0	0	0,00	нд
23.3.1.2	от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	%	0,00	0	0	0,00	нд
23.3.1.3	от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	%	0,00	0	0	0,00	нд
23.3.2	от производства и поставки тепловой энергии (мощности)	%	0,00	0	0	0,00	нд
23.3.3	от оказания услуг по передаче электрической энергии	%	0,00	0	0	0,00	нд
23.3.4	от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	%	0,00	0	0	0,00	нд
23.3.5	от реализации электрической энергии и мощности	%	0,00	0	0	0,00	нд
23.3.6	от реализации тепловой энергии (мощности)	%	0,00	0	0	0,00	нд

23.3.7	от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	%	0,00	0	0	0,00	нд
23.3.7.1	в части управления технологическими режимами	%	0,00	0	0	0,00	нд
23.3.7.2	в части обеспечения надежности	%	0,00	0	0	0,00	нд

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

XXIV	В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности)	-	х	х		х	х
24.1	Установленная электрическая мощность	МВт	нд	нд	нд	нд	нд
24.2	Установленная тепловая мощность	Гкал/час	нд	нд	нд	нд	нд
24.3	Располагаемая электрическая мощность	МВт	нд	нд	нд	нд	нд
24.4	Присоединенная тепловая мощность	Гкал/час	нд	нд	нд	нд	нд
24.5	Объем выработанной электрической энергии	млн кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд
24.6	Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов)	-	х	х		х	х
24.6.1	электрической энергии	млн кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд
24.6.2	тепловой энергии	тыс.Гкал	нд	нд	нд	нд	нд
24.7	Объем покупной продукции для последующей продажи	-	х	х		х	х
24.7.1	электрической энергии	млн кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд
24.7.2	электрической мощности	МВт	нд	нд	нд	нд	нд
24.7.3	тепловой энергии	тыс.Гкал	нд	нд	нд	нд	нд
24.8	Объем покупной продукции на технологические цели	-	х	х		х	х
24.8.1	электрической энергии	млн кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд
24.8.2	тепловой энергии	тыс.Гкал	нд	нд	нд	нд	нд
24.9	Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям	-	х	х		х	х
24.9.1	электрической энергии	млн кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд
24.9.2	электрической мощности	МВт	нд	нд	нд	нд	нд
24.9.3	тепловой энергии	тыс.Гкал	нд	нд	нд	нд	нд
XXV	В отношении деятельности по передаче электрической энергии	-	х	х	х	х	х
25.1	Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе:	млн кВт.ч	1 316,02		-1316,017	0,00	0
25.1.1	потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:	млн кВт.ч	0,00	0	0	0,00	0
25.1.1.1	территориальные сетевые организации	млн кВт.ч	0,00	0	0	0,00	0
25.1.1.2	потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями	млн кВт.ч	0,00	0	0	0,00	0
25.2	Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии	млн кВт.ч	204,59		-204,594	0,00	0
25.3	Заявленная мощность ***/фактическая мощность всего, в том числе:	МВт	227,88		-227,880	0,00	0
25.3.1	потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:	МВт	0,00	0	0	0,00	0
25.3.1.1	территориальные сетевые организации	МВт	0,00	0	0	0,00	0
25.3.1.2	потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями	МВт	0,00	0	0	0,00	0
25.4	Количество основных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования	у.е.	32 153,28		-32153,280	0,00	0
25.5	Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3 - строка 2.2.1 - строка 2.2.2 - строка 2.1.2.1.1)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	0
XXVI	В отношении сбытовой деятельности	-	х	х	х	х	х
26.1	Полезный отпуск электрической энергии потребителям	млн кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд
26.2	Отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал/час	нд	нд	нд	нд	нд
26.3	Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
26.4	Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XXVII	В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению	-	х	х	х	х	х
27.1	Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе	МВт	нд	нд	нд	нд	нд
27.1.1	установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке	МВт	нд	нд	нд	нд	нд
27.1.2	установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке	МВт	нд	нд	нд	нд	нд
27.1.3	средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке	МВт	нд	нд	нд	нд	нд
27.2	Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе	млн кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд
27.2.1	суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке	млн кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд
27.2.2	суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России	млн кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд
27.3	Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
27.3.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
27.3.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XXVIII	Среднесписочная численность работников	чел.	565				0

2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год 2025 год		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт	в ед. измерений	в процентах, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе:							
I	Собственные средства всего, в том числе:	млн. рублей	263,388	20,616	-242,772	92,17	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн. рублей	117,593	0,819	-116,774	99,30	нд
1.1.1	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.1.1.1	производства и поставки электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.1.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.1.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.1.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.1.1.2	производства и поставки тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.1.1.3	оказания услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	117,593	0,819	-116,774	99,30	нд
1.1.1.4	оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.1.1.5	от технологического присоединения, в том числе	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.1.1.5.1	от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.1.1.5.1.a	авансовое использование прибыли	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.1.1.5.2	от технологического присоединения потребителей	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд

1.1.1.5.2.a	авансовое использование прибыли	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.1.1.6	реализации электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.1.1.7	реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.1.1.8	оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.1.1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.1.1.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.1.2	прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.1.2.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.1.2.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.1.2.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.1.3	прочая прибыль	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	млн. рублей	145,794	19,796	-125,998	86,42	нд
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн. рублей	145,794	19,796	-125,998	86,42	нд
1.2.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,000	0	0	0,00	нд
1.2.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,000	0	0	0,00	нд
1.2.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,000	0	0	0,00	нд
1.2.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,000	0	0	0,00	нд
1.2.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,000	0	0	0,00	нд
1.2.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	145,794	19,796	-125,998	86,42	нд
1.2.1.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.2.1.5	реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.2.1.6	реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.2.1.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.2.1.7.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.2.1.7.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.2.2	прочая текущая амортизация	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.2.3	недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.2.3.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.2.3.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.2.3.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.2.3.1.2	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.2.3.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.2.3.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.2.3.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.2.3.5	реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.2.3.6	реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.2.3.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.2.3.7.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.2.3.7.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость ****	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.4	Прочие собственные средства всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.4.1	средства от эмиссии акций	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.4.2	остаток собственных средств на начало года	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
1.4.3	прочие	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
II	Привлеченные средства всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.1	Кредиты	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.2	Облигационные займы	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.3	Вексели	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.4	Займы организаций	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.5	Бюджетное финансирование	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.5.1	средства федерального бюджета	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.5.1.1	в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.5.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.5.2.1	в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.6	Использование лизинга	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
2.7	Прочие привлеченные средства	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
III	Иные сведения:	-	0,00	0	0	0,00	нд
3.1	Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
3.1.1	цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии;	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
3.1.2	амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии;	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
3.1.3	кредитов	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
3.2	Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала	-	0,00	0	0	0,00	нд
3.2.1	возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
3.2.2	доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
3.2.3	заемные средства, направляемые на инвестиции	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
VIII	Направления использования чистой прибыли	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
8.1	На инвестиции	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
8.2	Резервный фонд	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
8.3	Выплата дивидендов	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
8.4	Остаток на развитие	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
IX	Иные сведения:	-	0,00	0	0	0,00	нд

9.1	Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
9.2	Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
9.2.1	краткосрочные кредиты и займы на начало периода	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
9.3	Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
9.3.1	краткосрочные кредиты и займы на конец периода	млн. рублей	0,00	0	0	0,00	нд
9.4	Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1)	-	0,00	0	0	0,00	нд
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ							
X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.9	Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.9.1	за счет средств федерального бюджета	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.9.2	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.10	Прочая деятельность	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.2	Оплата покупной энергии всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.2.2	на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.2.3	на компенсацию потерь	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.3	Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.4	Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.5	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.6	Оплата труда	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.7	Страховые взносы	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.8	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.8.1	налог на прибыль	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.11	Арендная плата и лизинговые платежи	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.12	Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.13	Прочие платежи по текущей деятельности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XII	Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.1	Поступления от реализации имущества и имущественных прав	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.2	Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.2.1	по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.2.1.1	средства федерального бюджета	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.2.1.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.3	Прочие поступления по инвестиционным операциям	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XIII	Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.1	техническое перевооружение и реконструкция	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.2	новое строительство и расширение	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.3	проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.4	приобретение объектов основных средств, земельных участков	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.5	проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.6	прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.2	Приобретение нематериальных активов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.3	Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.4	Иные сведения:	-	нд	нд	нд	нд	нд
13.4.1	проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XIV	Поступления от финансовых операций всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.1	Процентные поступления	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.2	Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.2.1	на текущую деятельность	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.2.2	на инвестиционные операции	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.2.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.3	Поступления от эмиссии акций **	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.4	Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.4.1	облигационные займы	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.4.2	вексели	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.5	Поступления от займов организаций	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.6	Поступления за счет средств инвесторов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.7	Прочие поступления по финансовым операциям	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XV	Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
15.1	Погашение кредитов и займов всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
15.1.1	на текущую деятельность	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
15.1.2	на инвестиционные операции	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
8.1	На инвестиции	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
8.2	Резервный фонд	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
8.3	Выплата дивидендов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
8.4	Остаток на развитие	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд

IX	Иные сведения:	-	нд	нд	нд	нд	нд
9.1	Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
9.2	Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
9.2.1	краткосрочные кредиты и займы на начало периода	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
9.3	Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
9.3.1	краткосрочные кредиты и займы на конец периода	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
9.4	Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1)	-	нд	нд	нд	нд	нд
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ							
X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.9	Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.9.1	за счет средств федерального бюджета	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.9.2	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.10	Прочая деятельность	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.2	Оплата покупной энергии всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.2.2	на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.2.3	на компенсацию потерь	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.3	Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.4	Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.5	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.6	Оплата труда	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.7	Страховые взносы	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.8	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.8.1	налог на прибыль	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.11	Арендная плата и лизинговые платежи	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.12	Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.13	Прочие платежи по текущей деятельности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XII	Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.1	Поступления от реализации имущества и имущественных прав	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.2	Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.2.1	по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.2.1.1	средства федерального бюджета	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.2.1.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.3	Прочие поступления по инвестиционным операциям	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XIII	Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.1	техническое перевооружение и реконструкция	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.2	новое строительство и расширение	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.3	проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.4	приобретение объектов основных средств, земельных участков	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.5	проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.6	прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.2	Приобретение нематериальных активов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.3	Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.4	Иные сведения:	-	нд	нд	нд	нд	нд
13.4.1	проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XIV	Поступления от финансовых операций всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.1	Процентные поступления	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.2	Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.2.1	на текущую деятельность	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.2.2	на инвестиционные операции	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд

14.2.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.3	Поступления от эмиссии акций **	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.4	Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.4.1	облигационные займы	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.4.2	вексели	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.5	Поступления от займов организаций	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.6	Поступления за счет средств инвесторов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.7	Прочие поступления по финансовым операциям	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XV	Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
15.1	Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
15.1.1	на текущую деятельность	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
15.1.2	на инвестиционные операции	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд

Примечание:

- * В строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела).
- ** Строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется.
- *** Указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии.
- **** Указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями.
- ***** Указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг.