

ограничен

ТВО
нна

Обще
сто

168, от 23.10.2024 № 45np-315

альн

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в текущих ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический финансовый результат вложений на 01.01.2025 года в текущих ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансируемых капиталов вложений на 01.01.2025 года в текущих ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС)																Остаток финансируемых капиталов вложений на конец отчетного периода в текущих ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений			
						Всего				I квартал				II квартал				III квартал					IV квартал				%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт							
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	ИД	280,356	280,356	280,356	280,356	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	143,678	-143,678	-51,2	изменение составной стоимости							
0.1	Технологическое присоединение, всего	ИД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	#ДЕЛ(0)	ИД								
0.2	Резервирование, модернизация, техническое перевооружение, всего	ИД	188,100	188,100	188,100	129,850	0,000	35,072	0,000	33,562	0,000	61,217	188,100	0,000	58,251	-58,251	-30,97	изменение составной стоимости	ИД									
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается сетевыми и программными пересечением развития электроэнергетики, всего	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД								
0.4	Прочие новые строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	ИД	23,522	23,522	23,522	6,828	0,000	3,021	0,000	3,807	0,000	0,000	23,522	0,000	16,694	-16,694	-71,0	изменение составной стоимости	ИД									
0.5	Помутка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД								
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	ИД	68,734	68,734	68,734	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	68,734	0,000	68,734	-68,734	-100,0	0,000	ИД									
1	Промышленный край	ИД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ИД	ИД	ИД								
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД								
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД								
1.1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД								
1.1.1.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД								
1.1.1.3	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД								
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД								
1.1.2.1	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих лицам, не являющимся субъектами хозяйствования и иным лицам, всего, в том числе:	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД								
1.1.2.2	Технологическое присоединение к электросетям сетей низкого, среднего, среднего и высокого напряжения, всего, в том числе:	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД								
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электроэнергии, всего, в том числе:	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД								
1.1.3.1	Наименование объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД								
1.1.3.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением увеличения существующей электрической сети) в целях обеспечения технологического присоединения объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД								
1.1.3.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для увеличения электрической сети в целях обеспечения технологического присоединения объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД								
1.1.3.1	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для увеличения электрической сети в целях обеспечения технологического присоединения объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД								
1.1.3.1	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для увеличения электрической сети в целях обеспечения технологического присоединения объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД								

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка лонной стоимости инвестиционного проекта в текущих ценах (с НДС)	Финансирование объектов капитальных вложений на период с 01.01.2025 года в текущих ценах (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2025 года (млн рублей (с НДС))														Остаток финансирования капитальных вложений (с НДС)	Финансирование по итогам отчетного периода		Примечания отклонений
						I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал			млн рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт						
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1.1.3.2	Наименование объекта по принадлежности электрической энергии, всего, в том числе:	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн				
1.1.3.2	Строительство новых объектов электрического хозяйства (за исключением увеличения существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн				
1.1.3.2	Строительство новых объектов электрического хозяйства для увеличения электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн				
1.1.3.2	Реконструкция существующих объектов электрического хозяйства для увеличения электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн				
1.1.4	Увеличение электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергоснабжающих устройств потребителей и (или) объектов электрического хозяйства, всего, в том числе:	млн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	млн	млн	млн				
1.1.4.1	Строительство новых объектов электрического хозяйства для увеличения электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	млн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	млн	млн	млн				
1.1.4.1.1		млн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	млн	млн	млн				
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электрического хозяйства для увеличения электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн				
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение объектов в том числе:	млн	188,100	188,100	188,100	129,850	0,000	35,072	0,000	33,562	0,000	61,217	188,100	0,000	-58,251	-58,251	-31,0		изменение световой стоимости				
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн				
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	млн	45,417	45,417	45,417	36,308	0,000	3,374	0,000	18,452	0,000	14,482	45,417	0,000	9,109	-9,109	-20,1		изменение световой стоимости				
1.2.1.1.1	Реконструкция КТП-6 в г. Звеница, г. Давыдовское	Л. ДЭС, 029	2,399	2,399	2,399	2,592				2,592				2,399		-0,193	0,193	8,0		изменение световой стоимости			
1.2.1.1.2	Реконструкция СТП №39 на КТП-60 в г. Абунов	Р. ДЭС, 002	2,624	2,624	2,624	2,712							2,712	2,624		-0,088	0,088	3,4		изменение световой стоимости			
1.2.1.1.3	Реконструкция КТП №66 (630 кВ) на новое КТП-630 в г. Абунов	Р. ДЭС, 003	2,859	2,859	2,859	2,847							2,847	2,859		0,012	-0,012	-0,4		изменение световой стоимости			
1.2.1.1.4	Реконструкция КТП №64 (400 кВ) на новое КТП-630 в г. Абунов	Р. ДЭС, 004	2,926	2,926	2,926	3,374		3,374						2,926		-0,448	0,448	15,3		изменение световой стоимости			
1.2.1.1.5	Реконструкция КТП №164 (400 кВ) на КТП-630 в г. Абунов	Р. ДЭС, 005	3,923	3,923	3,923	0,000								3,923		3,923	-3,923	-100,0		изменение световой стоимости			
1.2.1.1.6	Реконструкция КТП-109 250 кВ на КТП-400 кВ, проходящего под с/пс линейной автостанции 6 кВ, в г. Абунов	Р. ДЭС, 008	3,146	3,146	3,146	2,428				2,428				3,146		0,718	-0,718	-22,8		изменение световой стоимости			
1.2.1.1.7	Реконструкция ТП-107 250 кВ на КТП-400 кВ, проходящего под с/пс линейной автостанции 6 кВ, в г. Абунов	Р. ДЭС, 010	2,812	2,812	2,812	0,000								2,812		2,812	-2,812	-100,0		изменение световой стоимости			
1.2.1.1.8	Реконструкция КТП-5 с Подземной Подстанцией	Р. ДЭС, 012	1,835	1,835	1,835	0,000								1,835		1,835	-1,835	-100,0		изменение световой стоимости			
1.2.1.1.9	Реконструкция КТП-827 в г. Давыдовское, 1 на КТП-630 кВ	Р. ДЭС, 039	3,414	3,414	3,414	3,114							3,114	3,414		0,300	-0,300	-8,8		изменение световой стоимости			
1.2.1.1.10	Реконструкция ТП-714 в г. Звеница, Подземный пр-д: замена трансформатора на ТМ-400 кВ, замена ветки высоковольтной	Р. ДЭС, 040	1,013	1,013	1,013	1,151				1,151				1,013		-0,138	0,138	13,6		изменение световой стоимости			
1.2.1.1.11	Реконструкция ТП-846 в г. Звеница-Восточной, ул.Ильинская, замена трансформатора на ТМ-630 кВ, замена ветки высоковольтной	Р. ДЭС, 041	2,151	2,151	2,151	2,402				2,402				2,151		-0,250	0,250	11,6		изменение световой стоимости			
1.2.1.1.12	Реконструкция ТП-840 в г. Звеница-Восточной, ул.Ильинская, замена трансформатора на ТМ-630 кВ, замена ветки высоковольтной	Р. ДЭС, 043	2,151	2,151	2,151	2,389				2,389				2,151		-0,238	0,238	11,1		изменение световой стоимости			
1.2.1.1.13	Реконструкция ТП-835 в г. 70 лет Октября: замена трансформатора на ТМ-630 кВ, замена ветки высоковольтной	Р. ДЭС, 044	1,897	1,897	1,897	2,590				2,590				1,897		-0,693	0,693	36,5		изменение световой стоимости			
1.2.1.1.14	Реконструкция КТП-805 в г. Давыдовское, ул. Заволжская, 1 на КТП-630 кВ	Р. ДЭС, 046	3,414	3,414	3,414	2,592				2,592				3,414		0,821	-0,821	-24,1		изменение световой стоимости			
1.2.1.1.15	Реконструкция КТП-808 в г. Давыдовское, ул. Звеница, 1 на КТП-630 кВ	Р. ДЭС, 047	3,414	3,414	3,414	2,949				2,949				3,414		0,465	-0,465	-13,6		изменение световой стоимости			
1.2.1.1.16	Реконструкция ТП-3-14 в г. Звеница: замена трансформатора на ТМ-400 кВ, замена ветки высоковольтной	Р. ДЭС, 063	1,013	1,013	1,013	1,150				1,150				1,013		-0,137	0,137	13,5		изменение световой стоимости			
1.2.1.1.17	Реконструкция ТП-3-43 в г. Мелеховское, 23: замена трансформатора на ТМ-400 кВ, замена ветки высоковольтной	Р. ДЭС, 064	1,013	1,013	1,013	1,157				1,157				1,013		-0,144	0,144	14,2		изменение световой стоимости			
1.2.1.1.18	Реконструкция КТП-125 на КТП-630 кВ по г. Угличское, 2	О. ДЭС, 01	3,414	3,414	3,414	2,860				2,860				3,414		0,554	-0,554	-16,2		изменение световой стоимости			

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в ценах 01.01.2025 года в руб. (с НДС)	Финансирование капитальных вложений на 01.01.2025 года в руб. (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. руб. (с НДС)																Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года в руб. (с НДС)	Остаток от плана финансирования по итогам отчетного периода в руб. (с НДС)	Планируемые отклонения
					Всего																		
					I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		Итого	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			
План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План									Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1.2.1.2	Модернизация теплосетей поворота железобетонных труб, вето, в том числе: трансформаторных и вилл подстанций, распределительных устройств	ИД	7,745	7,745	7,745	7,538	0,000	2,212	0,000	0,998	0,000	4,238	3,895	0,000	0,208	-0,208	-2,7	0,000					
1.2.1.2.1	Замена масляных выключателей (МВ-10) на вакуумные (ВВЭ-10) на Ф-6, Ф-8, Ф-10 и Ф-25 от ИС-35/10МВ-15Х7 (безопасные рабочие) - Лосовское	Р ДЭСК_057	3,895	3,895	3,895	4,238					0,998		4,238	3,895		-0,433	0,433	11,1	изменение сметной стоимости				
1.2.1.2.2	Замена шнур КСО в ТП-100 (2 x 400 кВ), ТП-117 (100 кВ) г. Лосовское	Р ДЭСК_059	1,324	1,324	1,324	0,998								1,324		0,325	-0,325	-24,6	изменение сметной стоимости				
1.2.1.2.3	Замена старых трансформаторов ТП-83 (630 кВ) и ТП-30 (2 x 250 кВ) - Лосовское	Р ДЭСК_058	2,527	2,527	2,527				2,212					2,527		0,315	-0,315	-12,5	изменение сметной стоимости				
1.2.2	Реконструкция, модернизация, теплосетей поворота железобетонных труб, вето, в том числе: линий электропередачи, вето, в том числе:	ИД	127,126	127,126	127,126	78,194	0,000	0,000	29,486	0,000	14,111	0,000	34,597	127,126	0,000	48,931	-48,931	-38,5	0,000				
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, вето, в том числе:	ИД	127,126	127,126	127,126	78,194	0,000	0,000	29,486	0,000	14,111	0,000	34,597	127,126	0,000	48,931	-48,931	-38,490	0,000				
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23кВ в ВЛН-0,4кВ ТП-16 ф. "Планис-Самоволосовская" г. Артек	Н ДЭСК_001	0,861	0,861	0,861	0,910			0,910					0,861		-0,049	0,049	5,7	изменение сметной стоимости				
1.2.2.1.2	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23кВ в ВЛН-0,4кВ ТП-19 ф. "Шихан-интервал" г. Артек	Р ДЭСК_001	1,031	1,031	1,031	0,844			0,844					1,031		0,187	-0,187	-18,1	изменение сметной стоимости				
1.2.2.1.3	Реконструкция Ф-8к в Ф-8к от 30-6 кВ ИС "УТЭП" до ТП-101 г. Артек	Р ДЭСК_009	9,127	9,127	9,127	0,000								9,127		9,127	-9,127	-100,0	ИД				
1.2.2.1.4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-65 ф. "Шихан" г. Давыдовское с/дло	Л ДЭСК_039	3,401	3,401	3,401	0,000								3,401		3,401	-3,401	-100,0	ИД				
1.2.2.1.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-65 ф. "Каннина" г. Давыдовское с/дло	Л ДЭСК_038	3,987	3,987	3,987	4,110							4,110	3,987		-0,123	0,123	3,1	изменение сметной стоимости				
1.2.2.1.6	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 113 ф. "Давыдовское" г. Артек	Р ДЭСК_011	6,679	6,679	6,679	6,257							6,257	6,679		0,423	-0,423	-6,3	изменение сметной стоимости				
1.2.2.1.7	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 109 ф. "Волковское-242" г. Артек	Р ДЭСК_013	1,885	1,885	1,885	1,586			1,586					1,885		0,299	-0,299	-15,9	изменение сметной стоимости				
1.2.2.1.8	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 8 ф. "Косовская 10" - Давыдовская, 21-25" г. Артек	Р ДЭСК_014	1,189	1,189	1,189	0,955					0,955			1,189		0,234	-0,234	-19,7	изменение сметной стоимости				
1.2.2.1.9	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 8 ф. "Шихан" г. Артек	Р ДЭСК_015	1,045	1,045	1,045	0,659					0,659			1,045		0,386	-0,386	-36,9	изменение сметной стоимости				
1.2.2.1.10	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 8 ф. "Шихан" г. Артек	Р ДЭСК_016	0,739	0,739	0,739	0,418					0,418			0,739		0,321	-0,321	-43,4	изменение сметной стоимости				
1.2.2.1.11	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 62 ф. "Киров-песчаный" г. Артек	Р ДЭСК_017	0,442	0,442	0,442	0,490					0,490			0,442		-0,049	0,049	11,0	изменение сметной стоимости				
1.2.2.1.12	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 62 ф. "пир. Волковское-Давыдовская" г. Артек	Р ДЭСК_018	2,064	2,064	2,064	2,842					2,842			2,064		-0,778	0,778	37,7	изменение сметной стоимости				
1.2.2.1.13	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 62 ф. "Хасинская-пир. Хасинский" г. Артек	Р ДЭСК_019	0,867	0,867	0,867	1,284					1,284			0,867		-0,418	0,418	48,2	изменение сметной стоимости				
1.2.2.1.14	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 206 ф. "Пересоховская" г. Артек	Р ДЭСК_020	1,468	1,468	1,468	1,802							1,802	1,468		-0,334	0,334	22,8	изменение сметной стоимости				
1.2.2.1.15	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 206 ф. "Пересоховская" г. Артек	Р ДЭСК_021	1,517	1,517	1,517	2,088							2,088	1,517		-0,570	0,570	37,6	изменение сметной стоимости				
1.2.2.1.16	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 32 ф. "Успенская-пир. Успенский" г. Артек	Р ДЭСК_022	2,166	2,166	2,166	1,735							1,735	2,166		0,431	-0,431	-19,9	изменение сметной стоимости				
1.2.2.1.17	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 32 ф. "Земный бумажер" г. Артек	Р ДЭСК_023	1,186	1,186	1,186	2,021							2,021	1,186		-0,835	0,835	70,4	изменение сметной стоимости				
1.2.2.1.18	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 32 ф. "Успенская-пир. Успенский" г. Артек	Р ДЭСК_024	0,889	0,889	0,889	0,843							0,843	0,889		0,046	-0,046	-5,2	изменение сметной стоимости				
1.2.2.1.19	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. "Пир. Октябрь-32" г. Артек	Р ДЭСК_025	1,506	1,506	1,506	0,000								1,506		1,506	-1,506	-100,0	ИД				
1.2.2.1.20	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. "Пир. Октябрь-32" г. Артек	Р ДЭСК_026	1,274	1,274	1,274	0,000								1,274		1,274	-1,274	-100,0	ИД				
1.2.2.1.21	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. "Пир. Октябрь-32" г. Артек	Р ДЭСК_027	1,881	1,881	1,881	0,000								1,881		1,881	-1,881	-100,0	ИД				
1.2.2.1.22	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. "Пир. Октябрь-32" г. Артек	Р ДЭСК_028	0,965	0,965	0,965	0,000								0,965		0,965	-0,965	-100,0	ИД				
1.2.2.1.23	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. "Пир. Октябрь-32" г. Артек	Р ДЭСК_029	2,169	2,169	2,169	0,000								2,169		2,169	-2,169	-100,0	ИД				
1.2.2.1.24	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. "Пир. Октябрь-32" г. Артек	Р ДЭСК_030	1,271	1,271	1,271	0,000								1,271		1,271	-1,271	-100,0	ИД				
1.2.2.1.25	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 172 ф. "Пир. Октябрь-32" г. Артек	Р ДЭСК_031	2,013	2,013	2,013	1,618								2,013		0,395	-0,395	-19,6	изменение сметной стоимости				
1.2.2.1.26	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 172 ф. "Пир. Октябрь-32" г. Артек	Р ДЭСК_032	1,882	1,882	1,882	2,843								1,882		-0,961	0,961	51,1	изменение сметной стоимости				
1.2.2.1.27	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 172 ф. "Пир. Октябрь-32" г. Артек	Р ДЭСК_033	1,731	1,731	1,731	1,812								1,731		-0,080	0,080	4,6	изменение сметной стоимости				

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	1. Категория по инвестиционному проекту	2. Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в тыс. руб. (с НДС)	3. Фактически освоено финансирования (01.01.2023 года в тыс. руб. (с НДС))	4. Остаток финансирования капиталовложений на 01.01.2023 года в тыс. руб. (с НДС)	Финансирование капиталовложений 2023 года, млн. рублей (с НДС)																5. Остаток финансирования капиталовложений по состоянию на конец отчетного периода в тыс. руб. (с НДС)	6. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода	7. Причины отклонений
						I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал												
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1.2.3.6	«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД				
1.2.3.7	«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД				
1.2.3.8	«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД				
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	НД	7.813	7.813	7.813	7.813	7.810	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7.810	7.813	0,003	-0,003	-0,038	изменение сметной стоимости					
1.2.4.1	Установка редуктора 10кВ (ВЛ-10кВ) Ф-8 ПС-220/35/10кВ "Лесозавод" на опоре №1, Ф-12 ПС-220/35/10кВ "Лесозавод" на опоре №1, Ф-21 ПС-220/35/10кВ "Лесозавод" на опоре №1 (включаяпуск-накладные работы) г. Лесозаводск	Р ДЭСЖ_056	7.813	7.813	7.813	7.813	7.810							7.810	7.813	0,003	-0,003	0,0	изменение сметной стоимости					
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:																							
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:																							
1.3	Инвестиционные проекты, реализации которых осуществляется ссудами и программами перспективного развития электросети, всего, в том числе:																							
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусматривающие ссуды и программы развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:																							
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусматривающие ссуды и программы развития объектов Российской Федерации, всего, в том числе:																							
1.4	Прочие новые строительные объекты электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	НД	23.522	23.522	23.522	23.522	6.828	0,000	3,021	0,000	3,807	0,000	0,000	23.522	0,000	16.694	-16,694	-70,97	0,000	НД				
1.4.1	Строительство двухконтурной ВЛЗ-6 кВ ПС "Платовый" Ф. №6.9 от ПС "Платовый" до ПЛ-143 г. Алушты	Р ДЭСЖ_066	3,744	3,744	3,744	3,744	0,000							3,744		3,744	-3,744	-100,0	изменение сметной стоимости	НД				
1.4.2	Строительство двухконтурной ВЛЗ-6кВ от опоры №17 до опоры №17/П.С. "А12" г. Ф. №3 г. Алушты	Р ДЭСЖ_007	0,701	0,701	0,701	0,701	1,331				1,331			0,701		-0,630	0,630	89,8		НД				
1.4.3	Установка новой КТП 10/0,4 кВ за Преснова 41 г. Дальнепресненск	Л ДЭСЖ_028	2,226	2,226	2,226	2,226	0,000							2,226		2,226	-2,226	-100,0		НД				
1.4.4	Установка КТП-400 кВ на Платовый ул. Дюро 13	Р ДЭСЖ_050	2,996	2,996	2,996	2,996	0,000							2,996		2,996	-2,996	-100,0		НД				
1.4.5	Установка КТП-400 кВ на Платовый ул. Коммунальска 7	Р ДЭСЖ_051	2,996	2,996	2,996	2,996	0,000							2,996		2,996	-2,996	-100,0		НД				
1.4.6	Строительство КТП-630 в районе ул. Дюромы, 13 г. Алушты	Р ДЭСЖ_097	3,784	3,784	3,784	3,784	0,000							3,784		3,784	-3,784	-100,0		НД				
1.4.7	Строительство КТП-630 в от. Сандарность г. Алушты	Р ДЭСЖ_098	2,571	2,571	2,571	2,571	2,581				2,581			2,571		-0,009	0,009	0,4	изменение сметной стоимости	НД				
1.4.8	Строительство КЛ-6кВ в районе ул. Рабочая 13 ФЛ ПС "Красный" г. Алушты	Р ДЭСЖ_099	0,574	0,574	0,574	0,574	0,000							0,574		0,574	-0,574	-100,0		НД				
1.4.9	Строительство ВЛЗ-6кВ в от. Сандарность, ФЛ ПС "Сандарность" г. Алушты	Р ДЭСЖ_100	0,633	0,633	0,633	0,633	0,440				0,440			0,633		0,194	-0,194	-30,6	изменение сметной стоимости	НД				
1.4.10	Строительство КТП-14 А. п. Ливадия, ул. Вербная КТП-630	О ДЭСЖ_04	3,298	3,298	3,298	3,298	2,477				2,477			3,298		0,821	-0,821	-24,9	изменение сметной стоимости	НД				
1.5	Полная жестьная установка для пелел реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД				
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	НД	68.734	68.734	68.734	68.734	4.879	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	68.734	0,000	4.879	-4.879	-100,0	0,000	НД				
1.6.1	Проектирование, обеспечение "Платовый"	О ДЭСЖ_05	4,879	4,879	4,879	4,879	0,000							4,879		4,879	-4,879	-100,0		НД				
1.6.2	Проектирование электротехнической лаборатории (с доставкой)	О ДЭСЖ_06	30,105	30,105	30,105	30,105	0,000							30,105		30,105	-30,105	-100,0		НД				
1.6.3	Будушно-гранная установка (с доставкой)	О ДЭСЖ_07	16,550	16,550	16,550	16,550	0,000							16,550		16,550	-16,550	-100,0		НД				
1.6.4	Будушно-гранная установка ЧМБ-Ректор V1211	О ДЭСЖ_08	17,200	17,200	17,200	17,200	0,000							17,200		17,200	-17,200	-100,0		НД				

Утверждено
Директор Юго-Западного сетевого
округа
О И Черныш
(подпись)
2025 г.
М.П.

Формы 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (сводный)

Отчет о реализации инвестиционной программы

Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная энергосетевая компания"

полное наименование общества энергосетевая компания

Год раскрытия информации: 2025 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с

Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 19.10.2021 г. № 45пр-179, от 19.07.2022г. № 45пр-121, от 16.07.2025г. № 45пр-168, от 23.10.2024 г. № 45пр-315

реализация решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов		Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)																			Прочие отчисления																	
				Всего за 2025 год												Отклонение от плана финансирования по источникам финансирования																								
				План												Факт																								
				Общий объем финансирования, в том числе за счет:												Общий объем финансирования, в том числе за счет:																								
				федерального бюджета						бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований						иных источников финансирования						федерального бюджета							бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований						иных источников финансирования					
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	млн	280,356	0,000	0,000	0,000	280,356	0,000	136,678	0,000	0,000	136,678	0,000	-143,678	-51,25	0,000	0,000	0,000	0,000	-143,678	-51,25	0,000	0,000	млн																
0.1	Технологическое присоединение, всего	млн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	млн																
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	млн	188,100	0,000	0,000	0,000	188,100	0,000	129,850	0,000	0,000	129,850	0,000	-58,251	-30,97	0,000	0,000	0,000	0,000	-58,251	-30,97	0,000	0,000	млн																
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемой и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн																
0.4	Прочие новые строительные объекты энергетического хозяйства, всего	млн	23,522	0,000	0,000	0,000	23,522	0,000	6,828	0,000	0,000	6,828	0,000	-16,694	-70,97	0,000	0,000	0,000	0,000	-16,694	-70,97	0,000	0,000	млн																
0.5	Прочие земельные участки для целей реализации инвестиционных проектов, всего	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн																
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	млн	68,734	0,000	0,000	0,000	68,734	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-68,734	-100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-68,734	-100,000	0,000	0,000	млн																
1	Приморский край	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн																
1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	млн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	млн																
1.1.1	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн																
1.1.2	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн																
1.1.3	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	млн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	млн																
1.1.4	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	млн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	млн																
1.1.4.1	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	млн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	млн																
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн																
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:	млн	188,100	0,000	0,000	0,000	188,100	0,000	129,850	0,000	0,000	129,850	0,000	-58,251	-30,968	0,000	0,000	0,000	0,000	-58,251	-31,0	0,000	0,000	млн																
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн																
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	млн	45,417	0,000	0,000	0,000	45,417	0,000	36,308	0,000	0,000	36,308	0,000	-9,109	-20,1	0,000	0,000	0,000	0,000	-9,109	-20,1	0,000	0,000	млн																

Инициаторы инвестиционных проектов		Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)													Открытие по типу финансирования по итогам отчетного периода												Примечания отословки																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				Всего за 2025 год													Открытие по типу финансирования по итогам отчетного периода																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				План						Факт							Общий объем финансирования, в том числе за счет:						федерального бюджета							бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований						средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)						иных источников финансирования																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)		%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Финансирование капитальных проектов, млн рублей (с НДС)													Описание от плана финансирования по итогам отчетного периода													Планируемые отклонения									
Всего за 2023 год																																			
План													Факт																						
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:			федерального бюджета			бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований			средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)			иных источников финансирования			Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:			федерального бюджета			бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований			средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)			иных источников финансирования					
Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Общий объем финансирования, в том числе за счет:			федерального бюджета			бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований			средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)			иных источников финансирования										
													млн рублей (с НДС)	%	млн рублей (с НДС)	%	млн рублей (с НДС)	%	млн рублей (с НДС)	%	млн рублей (с НДС)	%	млн рублей (с НДС)	%	млн рублей (с НДС)	%	млн рублей (с НДС)	%							
1	Реконструкция ВЛ-10 кВ ФН ПС "Иван" от опоры №1 до ТП-13 г. Дзержинск	Р_ДЭСК_011	6,679			6,679		6,257			6,257		-0,423	-6,3				-0,423	-6,3														н.д.		
1.2.1.6	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 109 ф. Володарского, 2-47 г. Артем	Р_ДЭСК_013	1,885			1,885		1,586			1,586		-0,299	-15,9				-0,299	-15,9															н.д.	
1.2.1.7	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 8 ф. "Кубовская" - Дзержинск, 21-25* г. Артем	Р_ДЭСК_014	1,189			1,189		0,955			0,955		-0,234	-19,7				-0,234	-19,7															н.д.	
1.2.1.8	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 8 ф. "Шипиных" г. Артем	Р_ДЭСК_015	1,045			1,045		0,659			0,659		-0,386	-36,9				-0,386	-36,9															н.д.	
1.2.1.9	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 8 ф. "Полосная" г. Артем	Р_ДЭСК_016	0,739			0,739		0,418			0,418		-0,321	-43,4				-0,321	-43,4															н.д.	
1.2.1.10	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 62 ф. "Корова" г. Артем	Р_ДЭСК_017	0,442			0,442		0,490			0,490		0,049	11,0				0,049	11,0															н.д.	
1.2.1.11	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 62 ф. "Ир. Венковское-Александровский" г. Артем	Р_ДЭСК_018	2,064			2,064		2,842			2,842		0,778	37,7				0,778	37,7															н.д.	
1.2.1.12	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 62 ф. "Хасановский" г. Артем	Р_ДЭСК_019	0,867			0,867		1,284			1,284		0,418	48,2				0,418	48,2															н.д.	
1.2.1.13	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 206 ф. "Черновский" г. Артем	Р_ДЭСК_020	1,468			1,468		1,802			1,802		0,334	22,8				0,334	22,8															н.д.	
1.2.1.14	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 206 ф. "Березовый" г. Артем	Р_ДЭСК_021	1,517			1,517		2,088			2,088		0,570	37,6				0,570	37,6															н.д.	
1.2.1.15	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 33 ф. "Экспериментальная 1-21,20" г. Артем	Р_ДЭСК_022	2,166			2,166		1,735			1,735		-0,431	-19,9				-0,431	-19,9															н.д.	
1.2.1.16	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 32 ф. "Железнодорожный" г. Артем	Р_ДЭСК_023	1,186			1,186		2,021			2,021		0,835	70,4				0,835	70,4															н.д.	
1.2.1.17	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 32 ф. "Экспериментальная - блок" г. Артем	Р_ДЭСК_024	0,889			0,889		0,843			0,843		-0,046	-5,2				-0,046	-5,2															н.д.	
1.2.1.18	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. "Октябрь, 2-32" г. Артем	Р_ДЭСК_025	1,506			1,506		0,000			0,000		-1,506	-100,0				-1,506	-100,0															н.д.	
1.2.1.19	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. "Октябрь, 7-21" г. Артем	Р_ДЭСК_026	1,274			1,274		0,000			0,000		-1,274	-100,0				-1,274	-100,0															н.д.	
1.2.1.20	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. "Железнодорожный" г. Артем	Р_ДЭСК_027	1,881			1,881		0,000			0,000		-1,881	-100,0				-1,881	-100,0															н.д.	
1.2.1.21	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. "Прудовское, 2-14" г. Артем	Р_ДЭСК_028	0,965			0,965		0,000			0,000		-0,965	-100,0				-0,965	-100,0															н.д.	
1.2.1.22	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. "Прудовское" г. Артем	Р_ДЭСК_029	2,169			2,169		0,000			0,000		-2,169	-100,0				-2,169	-100,0															н.д.	
1.2.1.23	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. "Березовый" г. Артем	Р_ДЭСК_030	1,271			1,271		0,000			0,000		-1,271	-100,0				-1,271	-100,0															н.д.	
1.2.1.24	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 172 ф. "Проект Ливанский" г. Артем	Р_ДЭСК_031	2,013			2,013		1,618			1,618		-0,395	-19,6				-0,395	-19,6															н.д.	
1.2.1.25	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 172 ф. "Муромская-Ульяновская" г. Артем	Р_ДЭСК_032	1,882			1,882		2,843			2,843		0,961	51,1				0,961	51,1															н.д.	
1.2.1.26	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 172 ф. "Октябрьское" г. Артем	Р_ДЭСК_033	1,731			1,731		1,812			1,812		0,080	4,6				0,080	4,6															н.д.	
1.2.1.27	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 6 ф. "Набережная" с. Новопокровское Красноармейский район	Р_ДЭСК_034	4,906			4,906		6,079			6,079		1,174	23,9				1,174	23,9															н.д.	
1.2.1.28	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 2 ф. "Мелиоративная" с. Покровское Покровский район	Р_ДЭСК_035	1,402			1,402		2,098			2,098		0,696	49,6				0,696	49,6															н.д.	
1.2.1.29	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 2 ф. "0-1 Октябрь" с. Покровское Покровский район	Р_ДЭСК_036	1,908			1,908		1,166			1,166		-0,743	-38,9				-0,743	-38,9															н.д.	
1.2.1.30	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 2 ф. "Суровинская" с. Покровское Покровский район	Р_ДЭСК_037	5,514			5,514		0,000			0,000		-5,514	-100,0				-5,514	-100,0															н.д.	
1.2.1.31	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 2 ф. "Полосная" с. Покровское Покровский район	Р_ДЭСК_038	0,557			0,557		0,000			0,000		-0,557	-100,0				-0,557	-100,0															н.д.	
1.2.1.32	Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-5 от ПС "Сосновское" до опоры №1 г. Лесозаводск	Р_ДЭСК_053	2,449			2,449		0,000			0,000		-2,449	-100,0				-2,449	-100,0															н.д.	
1.2.1.33	Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС-220/51(0)кВ "Лесозаводское" от опоры №1 до опоры №11 г. Лесозаводск	Р_ДЭСК_055	0,871			0,871		0,814			0,814		-0,058	-6,6				-0,058	-6,6															н.д.	
1.2.1.34	Реконструкция ВЛН-0,4 кВ от ТП-76 г. Лесозаводск	Р_ДЭСК_060	1,166			1,166		1,302			1,302		0,136	11,7				0,136	11,7																н.д.
1.2.1.35	Реконструкция ВЛН-0,4 кВ от ТП-76 г. Лесозаводск	Р_ДЭСК_060	1,166			1,166		1,302			1,302		0,136	11,7				0,136	11,7																н.д.

Номер группы инвестиционных проектов		Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капиталовложений, млн рублей (с НДС)													Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										Прочие отклонения
				Всего в 2025 год																							
				План													Факт										
				Общий объем финансирования, в том числе за счет:					федерального бюджета					бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований			средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)					иных источников финансирования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	млн рублей (с НДС)	%	млн рублей (с НДС)	%	млн рублей (с НДС)	%	млн рублей (с НДС)	%	млн рублей (с НДС)	%	24			
1																											
1.2.1.36	Реконструкция ВЛН-0,4 кВ от КТПН-65 г. Лесозаводск	Р_ДЭС_061	4,611			4,611		4,655			4,655		0,044	1,0					0,044	1,0					млн		
1.2.1.37	Реконструкция ВЛН-0,4 кВ КТП-71 ф. "Стропелыня" г. Дзержинск, с. Дзро	Р_ДЭС_067	3,833			3,833		3,228			3,228		-0,605	-15,8					-0,605	-15,8					млн		
1.2.1.38	Реконструкция ВЛН-0,4 кВ КТП-71 ф. "Сосенский" г. Дзержинск, с. Дзро	Р_ДЭС_068	4,025			4,025		3,271			3,271		-0,755	-18,7					-0,755	-18,7					млн		
1.2.1.39	Реконструкция ВЛН-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП-8 ф. "Котляники"	Р_ДЭС_074	0,275			0,275		0,245			0,245		-0,030	-10,9					-0,030	-10,9					млн		
1.2.1.40	Реконструкция ВЛН-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП-8 ф. "Добросельск"	Р_ДЭС_075	0,160			0,160		0,160			0,160		0,000	0,0					0,000	0,0					млн		
1.2.1.41	Реконструкция ВЛН-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП-7/1 ф. "2-я Рабочая-пр. Сосенский"	Р_ДЭС_076	2,082			2,082		1,457			1,457		-0,624	-30,0					-0,624	-30,0					млн		
1.2.1.42	Реконструкция ВЛН-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП-7/1 ф. "Сосенский"	Р_ДЭС_077	1,755			1,755		1,325			1,325		-0,430	-24,5					-0,430	-24,5					млн		
1.2.1.43	Реконструкция ВЛН-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП-7/1 ф. "пр. Сосенский-2"	Р_ДЭС_078	0,180			0,180		0,195			0,195		0,015	8,4					0,015	8,4					млн		
1.2.1.44	Реконструкция ВЛН-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП-13 ф. "Труньев-Муромский"	Р_ДЭС_080	0,795			0,795		0,746			0,746		-0,049	-6,2					-0,049	-6,2					млн		
1.2.1.45	Реконструкция ВЛН-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП-13 ф. "Брянская"	Р_ДЭС_081	1,052			1,052		0,946			0,946		-0,106	-10,1					-0,106	-10,1					млн		
1.2.1.46	Реконструкция ВЛН-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП-13 ф. "Брянская-1"	Р_ДЭС_082	0,607			0,607		0,667			0,667		0,059	9,8					0,059	9,8					млн		
1.2.1.47	Реконструкция ВЛН-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП-13 ф. "Курское-Орловское СНИТ"	Р_ДЭС_083	1,796			1,796		1,745			1,745		-0,051	-2,9					-0,051	-2,9					млн		
1.2.1.48	Реконструкция ВЛН-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП-3 ф. "Сосенский" с. Новопокровка	Р_ДЭС_088	1,476			1,476		1,738			1,738		0,262	17,8					0,262	17,8					млн		
1.2.1.49	Реконструкция ВЛН-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП-4 ф. "78 Малинец" г. Дзержинск	Р_ДЭС_090	3,733			3,733		4,615			4,615		0,883	23,6					0,883	23,6					млн		
1.2.1.50	Монтаж КЛ-6,0 кВ ТП-72-ТП-74: прокладка КЛ-6,0 кВ ААБ-6 6х240 длиной 140 метров	Р_ДЭС_095	3,182			3,182		4,398			4,398		1,216	38,2					1,216	38,2					млн		
1.2.1.51	Монтаж КЛ-6,0 кВ ТП-281-ТП-284: прокладка КЛ-6,0 кВ ААБ-6 6х240 длиной 100 метров	Р_ДЭС_096	2,343			2,343		2,227			2,227		-0,116	-5,0					-0,116	-5,0					млн		
1.2.1.52	Монтаж КЛ-6,0 кВ РП-11-РП-12: прокладка КЛ-6,0 кВ ААБ-6 3х240-6 длиной 800 метров (в т.ч. метром ГЛБ-50 метром опор и ЛПутевки)	Q_ДЭС_03	3,401			3,401		0,000			0,000		-3,401	-100,0					-3,401	-100,0					млн		
1.2.1.53	Реконструкция ВЛН-0,4 кВ: проклад СНИТ-3+120+1+95 на жб опор и ЛПутевки	Q_ДЭС_02	17,809			17,809		0,000			0,000		-17,809	-100,0					-17,809	-100,0					млн		
1.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн		
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	млн	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	млн		
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	млн	7,81	0,00	0,00	7,81	0,00	7,81	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	млн		
1.2.4.1	Установка релейно-автоматического управления (РАУ) на опоре №1, Ф-12 ПС-220/5/10кВ "Лесозаводск" на опоре №1, Ф-21 ПС-220/5/10кВ "Лесозаводск" на опоре №1 (включая проектные работы) г. Лесозаводск	Р_ДЭС_086	7,813			7,813		7,810			7,810		-0,003	0,0					-0,003	0,0					млн		
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых осуществляется с помощью программ перекрестного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн		
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусматривающие создание и программ развития объектов Российской Федерации, всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.4	Прочие новые строительство объектов энергетического хозяйства, всего, в том числе:	млн	23,522	0,000	0,000	23,522	0,000	6,828	0,000	0,000	6,828	0,000	-16,694	-70,97	0,000	0,000	0,000	0,000	-16,694	-70,97	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

Номер группы инвестиционных проектов		Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)													Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода													Прочие отклонения																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				Всего за 2025 год																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				План						Факт																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Общий объем финансирования, в том числе за счет:		федерального бюджета			бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований				средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)		иных источников финансирования																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам (сводный)

Отчет о реализации инвестиционной программы

Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная энергосетевая компания"

полное наименование общества с ограниченной ответственностью

Год, раскрытия информации: 2025 год

Утвержденные планы значения показателей приведены в соответствии с

Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 19.10.2021 г. № 45пр-179, от 19.07.2022г. № 45пр-121, от 26.07.2023г. № 45пр-168, от 23.10.2024г. № 43пр-129

Номер группы инвести- ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Планируемая стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в млн. руб. (без НДС)	Фактически освоенная общая стоимость вложений на 01.01.2025 года в млн. руб. (без НДС)	Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. руб. (без НДС)																Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Примечания отклонений
					в базисном уровне цен рублей (без НДС)		в прогнозных ценах соответствующих лет		Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен рублей (без НДС)		в прогнозных ценах соответствующих лет (без НДС)				
					План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	НД	234,175	234,175	234,175	234,175	113,898	0,000	31,744	0,000	31,141	0,000	51,014	234,175	0,000	120,277	-120,277	-51,25	НД						
0.1	Технологическое присоединение, всего	НД	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	НД					
0.2	Ремонтные, модернизация, технологическое перевооружение, всего	НД	156,750	156,750	156,750	156,750	108,208	0,000	29,226	0,000	27,968	0,000	51,014	156,750	0,000	48,542	-48,542	-30,97	НД						
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обеспечивается схемой и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД					
0.4	Прочие новые строительные объекты энергостроительного хозяйства, всего	НД	19,602	19,602	19,602	19,602	5,690	0,000	2,517	0,000	3,173	0,000	0,000	19,602	0,000	13,912	-13,912	-70,97	НД						
0.5	Повышения надежности объектов для полной реализации инвестиционных проектов, всего	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД					
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	НД	57,823	57,823	57,823	57,823	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	57,823	0,000	57,823	-57,823	-100,00	НД						
1	Прямой фонд	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД					
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	НД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	НД					
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД					
1.1.2	Технологическое присоединение объектов энергостроительного хозяйства, всего, в том числе:	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД					
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД					
1.1.4	Усиление электрической сети в целях обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов энергостроительного хозяйства, всего, в том числе:	НД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	НД					
1.1.4.1	Строительство новых объектов энергостроительного хозяйства для усиления электрической сети в целях обеспечения технологического присоединения, всего, в том числе:	НД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	НД					
1.1.4.2	Ремонтные, модернизация, технологическое перевооружение объектов энергостроительного хозяйства, всего, в том числе:	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД					
1.2	Ремонтные, модернизация, технологическое перевооружение, всего, в том числе:	НД	156,750	156,750	156,750	156,750	108,208	0,000	29,226	0,000	27,968	0,000	51,014	156,750	0,000	48,542	-48,542	-31,0	НД						
1.2.1	Ремонтные, модернизация, технологическое перевооружение трансформаторных и линий подстанций, распределительных устройств, всего, в том числе:	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД					
1.2.1.1	Ремонтные, модернизация, технологическое перевооружение трансформаторных и линий подстанций, всего, в том числе:	НД	37,848	37,848	37,848	37,848	30,257	0,000	2,811	0,000	15,377	0,000	12,069	37,848	0,000	7,591	-7,591	-20,1	НД						
1.2.1.1.1	Ремонтные, модернизация, технологическое перевооружение трансформаторных и линий подстанций, всего, в том числе:	НД	1,999	1,999	1,999	1,999	2,160	0,000	0,000	0,000	2,160	0,000	0,000	1,999	0,000	-0,161	0,161	8,0	НД						
1.2.1.1.1.1	Ремонтные, модернизация, технологическое перевооружение трансформаторных и линий подстанций, всего, в том числе:	НД	2,187	2,187	2,187	2,187	2,260	0,000	0,000	0,000	2,260	0,000	0,000	2,187	0,000	-0,073	0,073	3,4	НД						



Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Планируемые инвестиции в строительство объектов (млн руб.)	Фактически привлеченные средства (млн руб.)	Оценки освоения инвестиций на 01.01.2025 года (млн руб.)												Удельные освоения инвестиций на отчетный период (млн руб.)		Оценки отдачи от отчетного периода		Примечания к отчетным				
					в базисном уровне цен	в прогнозном уровне цен	I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал			в базисном уровне цен	в прогнозном уровне цен	млн руб./млн руб. (базис)	%
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
1.2.1.3	Реконструкция КТП №66 (630 кВ) на новое КТП (630кВ) г. Архангельск	Р_ДЖК_003	2,382	2,382	2,382	2,382	2,373		0,000			0,000		2,373	2,382	0,000	0,010	0,010	-0,010	-0,4	изменение сметной стоимости				
1.2.1.4	Реконструкция КТП №64 (400 кВ) на КТП (630 кВ) г. Архангельск, 3 проекта ВЛ-6 кВ г. Архангельск	Р_ДЖК_004	2,438	2,438	2,438	2,438	2,811	2,811		2,811		0,000		0,000	2,438	0,000	-0,373	-0,373	0,373	15,3	изменение сметной стоимости				
1.2.1.5	Реконструкция КТП № 201, 202 на дистрибутивную ТП-Р №1 (630 кВ) и ТП-Р №2 (400 кВ) г. Архангельск	Р_ДЖК_005	3,269	3,269	3,269	3,269	0,000	0,000		0,000		0,000		0,000	3,269	0,000	3,269	3,269	-3,269	-100,0	изменение сметной стоимости				
1.2.1.6	Реконструкция КТП-109 (250 кВ) на КТП-400 (400 кВ) проходящего типа с тремя линейными вводами в кВ г. Архангельск	Р_ДЖК_008	2,622	2,622	2,622	2,622	2,024	2,024	0,000	0,000		2,024		0,000	2,622	0,000	0,598	0,598	-0,598	-22,8	изменение сметной стоимости				
1.2.1.7	Реконструкция ТП-107 (250 кВ) на КТП-400 (400 кВ) проходящего типа с двумя линейными вводами в кВ г. Архангельск	Р_ДЖК_010	2,344	2,344	2,344	2,344	0,000	0,000		0,000		0,000		0,000	2,344	0,000	2,344	2,344	-2,344	-100,0	изменение сметной стоимости				
1.2.1.8	Реконструкция КТП-2 с. Пожарное Пожарный район	Р_ДЖК_012	1,529	1,529	1,529	1,529	0,000	0,000		0,000		0,000		0,000	1,529	0,000	1,529	1,529	-1,529	-100,0	изменение сметной стоимости				
1.2.1.9	Реконструкция КТП-871 г. Ливинцы, ул. Восточная, 1 на КТП-630 кВ	Р_ДЖК_039	2,845	2,845	2,845	2,845	2,595	2,595	0,000	0,000		0,000		2,595	2,845	0,000	0,250	0,250	-0,250	-8,8	изменение сметной стоимости				
1.2.1.10	Реконструкция ТП-714 и ВЛ-6 кВ Промышленный пр-д, замена трансформатора на ТМГ-400 кВ, замена линейки наковален	Р_ДЖК_040	0,844	0,844	0,844	0,844	0,959	0,959	0,000	0,000		0,959		0,000	0,844	0,000	-0,115	-0,115	0,115	13,6	изменение сметной стоимости				
1.2.1.11	Реконструкция ТП-846 г. Космо-Морской, ул.Победы, 3, замена трансформатора на ТМГ-630 кВ, замена линейки наковален	Р_ДЖК_041	1,793	1,793	1,793	1,793	2,001	2,001	0,000	0,000		2,001		0,000	1,793	0,000	-0,209	-0,209	0,209	11,6	изменение сметной стоимости				
1.2.1.12	Реконструкция ТП-840 г. Космо-Морской ул. Луговая, 5а, замена трансформатора на ТМГ-630 кВ, замена линейки наковален	Р_ДЖК_043	1,793	1,793	1,793	1,793	1,991	1,991	0,000	0,000		1,991		0,000	1,793	0,000	-0,198	-0,198	0,198	11,1	изменение сметной стоимости				
1.2.1.13	Реконструкция ТП-825 ул. 70 лет Октября, замена трансформатора на ТМГ-630 кВ	Р_ДЖК_044	1,581	1,581	1,581	1,581	2,159	2,159	0,000	0,000		2,159		0,000	1,581	0,000	-0,578	-0,578	0,578	36,5	изменение сметной стоимости				
1.2.1.14	Реконструкция КТП-805 г. Ливинцы, ул. Заводская, 1 на КТП-630 кВ	Р_ДЖК_046	2,845	2,845	2,845	2,845	2,160	2,160	0,000	0,000		2,160		0,000	2,845	0,000	0,684	0,684	-0,684	-24,1	изменение сметной стоимости				
1.2.1.15	Реконструкция КТП-808 г. Ливинцы, ул. Заречная, 1 на КТП-630 кВ	Р_ДЖК_047	2,845	2,845	2,845	2,845	2,457	2,457	0,000	0,000		0,000		2,457	2,845	0,000	0,387	0,387	-0,387	-13,6	изменение сметной стоимости				
1.2.1.16	Реконструкция ТП-314 п.ж. замена трансформатора на ТМГ-400 кВ, замена линейки наковален	Р_ДЖК_063	0,844	0,844	0,844	0,844	0,958	0,958	0,000	0,000		0,958		0,000	0,844	0,000	-0,114	-0,114	0,114	13,5	изменение сметной стоимости				
1.2.1.17	Реконструкция ТП-343 ул. Машинная, 23, замена трансформатора на ТМГ-400 кВ, замена линейки наковален	Р_ДЖК_064	0,844	0,844	0,844	0,844	0,964	0,964	0,000	0,000		0,964		0,000	0,844	0,000	-0,120	-0,120	0,120	14,2	изменение сметной стоимости				
1.2.1.18	Реконструкция КТП-123 на КТП-630 кВ по ул. Урицкого, 2	Р_ДЖК_065	2,845	2,845	2,845	2,845	2,383	2,383	0,000	0,000		0,000		2,383	2,845	0,000	0,461	0,461	-0,461	-16,2	изменение сметной стоимости				
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформатора и низк. напряжений, распределительных пунктов, вост. в том числе:	на	6,454	6,454	6,454	6,454	6,281	0,000	0,000	1,843	0,000	0,832	0,000	3,606	6,454	0,000	0,173	0,173	-0,173	-2,7	изменение сметной стоимости				
1.2.1.21	Замена наковален наковален (КВ-10) на наковален (ВВ-10) на Ф-6, Ф-8, Ф-10 и Ф-25 от ПС-35/10кВ "КЗХ" (включая проезд наковален) г. Лосово	Р_ДЖК_057	3,246	3,246	3,246	3,246	3,606	3,606	0,000	0,000		0,000		3,606	3,246	0,000	-0,361	-0,361	0,361	11,1	изменение сметной стоимости				
1.2.1.22	Замена кабеля КСО на ТП-100 (2х400 кВ), ТП-117 (100 кВ) г. Лосово	Р_ДЖК_059	1,103	1,103	1,103	1,103	0,832	0,000	0,000	0,000		0,832		0,000	1,103	0,000	0,271	0,271	-0,271	-24,6	изменение сметной стоимости				
1.2.1.23	Замена кабелей трансформатора ТП-83 (630 кВ) и ТП-30 (2х250 кВ) г. Лосово	Р_ДЖК_058	2,106	2,106	2,106	2,106	1,843	1,843	0,000	0,000		0,000		0,000	2,106	0,000	0,263	0,263	-0,263	-12,5	изменение сметной стоимости				
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, вост. в том числе:	на	105,938	106	105,938	105,938	65,162	0,000	24,572	0,000		11,759	0,000	28,831	105,938	0,000	40,776	40,776	-40,776	0%	изменение сметной стоимости				
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ на ВЛ-0,4/0,23 кВ, "Наковален" г. Архангельск	Р_ДЖК_001	0,717	0,717	0,717	0,717	0,738	0,738	0,000	0,000		0,000		0,000	0,717	0,000	-0,041	-0,041	0,041	5,7	изменение сметной стоимости				
1.2.2.1.2	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ на ВЛ-0,4/0,23 кВ, "Наковален" г. Архангельск	Р_ДЖК_001	0,859	0,859	0,859	0,859	0,704	0,704	0,000	0,000		0,000		0,000	0,859	0,000	0,155	0,155	-0,155	-18,1	изменение сметной стоимости				
1.2.2.1.3	Реконструкция Ф-4кВ от ЗРУ-6 кВ ПС "А134Г" до ТП-101 г. Архангельск	Р_ДЖК_009	7,606	7,606	7,606	7,606	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000		0,000	7,606	0,000	7,606	7,606	-7,606	-100,0	изменение сметной стоимости				
1.2.2.1.4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-65 г. "Калинин" г. Лосово	Р_ДЖК_039	2,834	2,834	2,834	2,834	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000		0,000	2,834	0,000	2,834	2,834	-2,834	-100,0	изменение сметной стоимости				
1.2.2.1.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-65 г. "Калинин" г. Лосово	Р_ДЖК_038	3,322	3,322	3,322	3,322	3,425	3,425	0,000	0,000		0,000		0,000	3,322	0,000	-0,102	-0,102	0,102	3,1	изменение сметной стоимости				
1.2.2.1.6	Реконструкция ВЛ-10 кВ ФЛ ПС "Наковален" от опоры №1 до ТП-13 г. Лосово	Р_ДЖК_011	5,566	5,566	5,566	5,566	5,214	5,214	0,000	0,000		0,000		5,214	5,566	0,000	0,352	0,352	-0,352	-6,3	изменение сметной стоимости				

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная стоимость инвестиционного проекта в 01.01.2025 (млн руб.)	Финансирование объекта в 01.01.2025 (млн руб.)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 (млн руб.)												Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода (млн руб.)		Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода (млн руб.)		Примечание отклонений	
					в базисном уровне цен				в прогнозных ценах соответствующих лет				в базисном уровне цен				в прогнозных ценах соответствующих лет		в базисном уровне цен			
					План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	млн руб. (с/с НДС)	%		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.2.2.17	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 109 ф. (Бокситовский, 2-42" г. Армавир)	Р_ДЭС_013	1,571	1,571	1,571	1,571	1,571	1,571	1,571	1,571	1,571	1,571	1,571	1,571	1,571	1,571	1,571	0,249	0,249	-0,249	-15,9	изменение сметной стоимости
1.2.2.18	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 8 ф. (С.С.Бокситовский, 21-25" г. Армавир)	Р_ДЭС_014	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,195	0,195	-0,195	-19,7	изменение сметной стоимости
1.2.2.19	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 8 ф. "Шиншицкий" г. Армавир	Р_ДЭС_015	0,871	0,871	0,871	0,871	0,871	0,871	0,871	0,871	0,871	0,871	0,871	0,871	0,871	0,871	0,871	0,321	0,321	-0,321	-36,9	изменение сметной стоимости
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 8 ф. "Полосовый" г. Армавир	Р_ДЭС_016	0,616	0,616	0,616	0,616	0,616	0,616	0,616	0,616	0,616	0,616	0,616	0,616	0,616	0,616	0,616	0,267	0,267	-0,267	-43,4	изменение сметной стоимости
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 62 ф. "Карава-резовский" г. Армавир	Р_ДЭС_017	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	-0,041	-0,041	0,041	11,0	изменение сметной стоимости
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 62 ф. "Хвостовый" г. Армавир	Р_ДЭС_018	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	-0,648	-0,648	0,648	37,7	изменение сметной стоимости
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 62 ф. "Хвостовый" г. Армавир	Р_ДЭС_019	0,722	0,722	0,722	0,722	0,722	0,722	0,722	0,722	0,722	0,722	0,722	0,722	0,722	0,722	0,722	-0,348	-0,348	0,348	48,2	изменение сметной стоимости
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 206 ф. "Керосиновый" г. Армавир	Р_ДЭС_020	1,223	1,223	1,223	1,223	1,223	1,223	1,223	1,223	1,223	1,223	1,223	1,223	1,223	1,223	1,223	-0,279	-0,279	0,279	22,8	изменение сметной стоимости
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 206 ф. "Береговой" г. Армавир	Р_ДЭС_021	1,264	1,264	1,264	1,264	1,264	1,264	1,264	1,264	1,264	1,264	1,264	1,264	1,264	1,264	1,264	-0,475	-0,475	0,475	37,6	изменение сметной стоимости
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 32 ф. "Земельный" г. Армавир	Р_ДЭС_022	1,805	1,805	1,805	1,805	1,805	1,805	1,805	1,805	1,805	1,805	1,805	1,805	1,805	1,805	1,805	0,359	0,359	-0,359	-19,9	изменение сметной стоимости
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 32 ф. "Земельный" г. Армавир	Р_ДЭС_023	0,988	0,988	0,988	0,988	0,988	0,988	0,988	0,988	0,988	0,988	0,988	0,988	0,988	0,988	0,988	-0,696	-0,696	0,696	70,4	изменение сметной стоимости
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 32 ф. "Земельный" г. Армавир	Р_ДЭС_024	0,741	0,741	0,741	0,741	0,741	0,741	0,741	0,741	0,741	0,741	0,741	0,741	0,741	0,741	0,741	0,038	0,038	-0,038	-5,2	изменение сметной стоимости
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. "70лет Октября, 2-32" г. Армавир	Р_ДЭС_025	1,255	1,255	1,255	1,255	1,255	1,255	1,255	1,255	1,255	1,255	1,255	1,255	1,255	1,255	1,255	1,255	-1,255	-1,255	-100,0	изменение сметной стоимости
1.2.2.1.2	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. "70лет Октября, 7-21" г. Армавир	Р_ДЭС_026	1,062	1,062	1,062	1,062	1,062	1,062	1,062	1,062	1,062	1,062	1,062	1,062	1,062	1,062	1,062	1,062	-1,062	-1,062	-100,0	изменение сметной стоимости
1.2.2.1.2	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. "Земельный" г. Армавир	Р_ДЭС_027	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	-1,568	-1,568	-100,0	изменение сметной стоимости
1.2.2.1.2	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. "Земельный, 2-14" г. Армавир	Р_ДЭС_028	0,804	0,804	0,804	0,804	0,804	0,804	0,804	0,804	0,804	0,804	0,804	0,804	0,804	0,804	0,804	0,804	-0,804	-0,804	-100,0	изменение сметной стоимости
1.2.2.1.2	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. "Южная" г. Армавир	Р_ДЭС_029	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	-1,807	-1,807	-100,0	изменение сметной стоимости
1.2.2.1.2	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. "Береговой" г. Армавир	Р_ДЭС_030	1,059	1,059	1,059	1,059	1,059	1,059	1,059	1,059	1,059	1,059	1,059	1,059	1,059	1,059	1,059	1,059	-1,059	-1,059	-100,0	изменение сметной стоимости
1.2.2.1.2	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 172 ф. "Тирека" г. Армавир	Р_ДЭС_031	1,678	1,678	1,678	1,678	1,678	1,678	1,678	1,678	1,678	1,678	1,678	1,678	1,678	1,678	1,678	0,329	0,329	-0,329	-19,6	изменение сметной стоимости
1.2.2.1.2	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 172 ф. "Южная" г. Армавир	Р_ДЭС_032	1,569	1,569	1,569	1,569	1,569	1,569	1,569	1,569	1,569	1,569	1,569	1,569	1,569	1,569	1,569	-0,801	-0,801	0,801	51,1	изменение сметной стоимости
1.2.2.1.2	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 172 ф. "Южная" г. Армавир	Р_ДЭС_033	1,443	1,443	1,443	1,443	1,443	1,443	1,443	1,443	1,443	1,443	1,443	1,443	1,443	1,443	1,443	-0,067	-0,067	0,067	4,6	изменение сметной стоимости
1.2.2.1.2	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 6 ф. "Полосовый" г. Армавир	Р_ДЭС_034	4,088	4,088	4,088	4,088	4,088	4,088	4,088	4,088	4,088	4,088	4,088	4,088	4,088	4,088	4,088	-0,978	-0,978	0,978	23,9	изменение сметной стоимости
1.2.2.1.2	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 2 ф. "Карава-резовский" г. Армавир	Р_ДЭС_035	1,168	1,168	1,168	1,168	1,168	1,168	1,168	1,168	1,168	1,168	1,168	1,168	1,168	1,168	1,168	-0,580	-0,580	0,580	49,6	изменение сметной стоимости
1.2.2.1.3	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 2 ф. "50-я Октября" г. Армавир	Р_ДЭС_036	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	0,619	0,619	-0,619	-38,9	изменение сметной стоимости
1.2.2.1.3	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 2 ф. "С.С.Бокситовский" г. Армавир	Р_ДЭС_037	4,595	4,595	4,595	4,595	4,595	4,595	4,595	4,595	4,595	4,595	4,595	4,595	4,595	4,595	4,595	4,595	-4,595	-4,595	-100,0	изменение сметной стоимости
1.2.2.1.3	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 2 ф. "Шиншицкий" г. Армавир	Р_ДЭС_038	0,464	0,464	0,464	0,464	0,464	0,464	0,464	0,464	0,464	0,464	0,464	0,464	0,464	0,464	0,464	0,464	-0,464	-0,464	-100,0	изменение сметной стоимости
1.2.2.1.3	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 2 ф. "Полосовый" г. Армавир	Р_ДЭС_039	2,041	2,041	2,041	2,041	2,041	2,041	2,041	2,041	2,041	2,041	2,041	2,041	2,041	2,041	2,041	2,041	-2,041	-2,041	-100,0	изменение сметной стоимости
1.2.2.1.3	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 2 ф. "Полосовый" г. Армавир	Р_ДЭС_040	0,726	0,726	0,726	0,726	0,726	0,726	0,726	0,726	0,726	0,726	0,726	0,726	0,726	0,726	0,726	0,048	0,048	-0,048	-6,6	изменение сметной стоимости
1.2.2.1.3	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 2 ф. "Полосовый" г. Армавир	Р_ДЭС_041	0,972	0,972	0,972	0,972	0,972	0,972	0,972	0,972	0,972	0,972	0,972	0,972	0,972	0,972	0,972	-0,113	-0,113	0,113	11,7	изменение сметной стоимости
1.2.2.1.3	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 2 ф. "Полосовый" г. Армавир	Р_ДЭС_042	3,843	3,843	3,843	3,843	3,843	3,843	3,843	3,843	3,843	3,843	3,843	3,843	3,843	3,843	3,843	-0,037	-0,037	0,037	1,0	изменение сметной стоимости

[illegible]

Номер Группы инвести- ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Исключительно инвестиционный проект	Планируемая инвестиционная стоимость проекта в соответствии с установленной документацией до вступления в законную силу, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (без НДС)	Оценки освоения капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС)																Оценки освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода	Прочие отклонения
					Основные капитальные вложения 2025 года, млн. рублей (без НДС)																в базисном уровне цен в прогнозных ценах соответствующих лет	в прогнозных ценах соответствующих лет		
					Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%						
План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт											
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
1.4.6	Строительство КТП-630 в районе ул. Раздольная, 13 г. Артем	Р. ДЭС.К_097	3,153	3,153	3,153	2,143	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,153	0,000	3,153	3,153	-3,153	-100,0	млн.			
1.4.7	Строительство КТП-630 в ст. Солидарность г. Артем	Р. ДЭС.К_098	2,143	2,143	2,143	2,143	2,151	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,143	0,000	-0,008	-0,008	0,008	0,4	млн.			
1.4.8	Строительство КЛ-6кВ в районе ул. Раздольная 13 фз31 ПС "Богороды" г. Артем	Р. ДЭС.К_099	0,478	0,478	0,478	0,478	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,478	0,000	0,478	0,478	-0,478	-100,0	млн.			
1.4.9	Строительство ВЛ3-6кВ в ст. Солидарность, ф11 ПС "Затальная" г. Артем	Р. ДЭС.К_100	0,528	0,528	0,528	0,528	0,367	0,000	0,000	0,367	0,000	0,000	0,000	0,000	0,528	0,000	0,161	0,161	-0,161	-30,6	млн.			
1.4.10	Строительство КТП-814 А. п. Ливадия, ул. Бороваля КТП-630	О. ДЭС.К_04	2,748	2,748	2,748	2,748	2,064	0,000	0,000	0,000	2,064	0,000	0,000	0,000	2,748	0,000	0,684	0,684	-0,684	-24,9	млн.			
1.5	Планируемые земельные участки для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.			
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	млн.	57,823	57,823	57,823	57,823	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	57,823	0,000	57,823	57,823	-57,823	-100,0	млн.			
1.6.1	Программное обеспечение "Тиримат"	О. ДЭС.К_05	4,611	4,611	4,611	4,611	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,611	0,000	4,611	4,611	-4,611	-100,0	млн.			
1.6.2	Поставляемые электротехнические лаборатории (с доставкой)	О. ДЭС.К_06	25,088	25,088	25,088	25,088	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,088	0,000	25,088	25,088	-25,088	-100,0	млн.			
1.6.3	Бригады-крановая установка (с доставкой)	О. ДЭС.К_07	13,792	13,792	13,792	13,792	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,792	0,000	13,792	13,792	-13,792	-100,0	млн.			
1.6.4	Бригады-крановая установка, ЧИМ-Вектор V1211	О. ДЭС.К_08	14,333	14,333	14,333	14,333	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,333	0,000	14,333	14,333	-14,333	-100,0	млн.			

[illegible]

[illegible]

Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная энергосетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с

Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края

результа решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу;

[illegible]

Утверждено
Директор Юго-Западного сетевого
округа

О.И. Чернышкин
(подпись)
2025 г.

Форма 16. Отчет об исполнении (таблица) обязательств инвесторской деятельности (компаний) из юрисдикции (группы юрисдикций)

за _____ III _____ 2025 _____ года

Отчет об исполнении инвестиционной программы

Обязательство с ограниченной ответственностью

Полное наименование общества с ограниченной

Год раскрытия информации: 2025 год

Убедительные прошенья записаны пометками в соответствии с Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 19.10.2021 г. № 4509-179, от 19.07.2022 г. № 4509-121, от 26.07.2023 г. № 4509-168, от 23.10.2024 г. № 4509-315
разными решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционное предложение.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Утверждаю
Директор Юго-Западного сетевого
округа

О.И.Черничкин
(подпись)
М.П.
2025 г.



Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)

Инвестиционная программа

Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная энергосетевая компания"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Субъект Российской Федерации: Приморский край

Год раскрытия (предоставления) информации: 2025 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 19.10.2021 г. № 45пр-179, от 19.07.2022г. № 45пр-121, от 26.07.2023г. № 45пр-168, от 23.10.2025 № 45пр-315

1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год 2025 год		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт	в ед. измерений	в процентах, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ							
1	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *:	млн. рублей	1 290,43	0		0	нд
1.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	1 290,43	0	0	0,00%	нд
1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	1 290,43	0	0	0,00%	нд
1.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.9	Прочая деятельность	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
II	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	1 290,43	0	0	0,00%	нд
2.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	1 290,43	0	0	0,00%	нд
2.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.9	Прочая деятельность	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
III.1	Материальные расходы всего, в том числе:	млн. рублей	134,43	0	0	0,00%	нд
2.1.1	расходы на топливо на технологические цели	млн. рублей	22,38	0	0	0,00%	нд
2.1.2	покупная энергия, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.1.2.1	покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.1.2.1.1	на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.1.2.1.2	для последующей перепродажи	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.1.2.2	покупная тепловая энергия (мощность)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.1.3	сырье, материалы, запасные части, инструменты	млн. рублей	112,05	0	0	0,00%	нд
2.1.4	прочие материальные расходы	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
III.2	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн. рублей	29,56	0	0	0,00%	нд
2.2.1	услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.2.2	услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.2.3	услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.2.4	услуги инфраструктурных организаций *****	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.2.5	прочие услуги производственного характера	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд

II. III	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн. рублей	612,30	0	0	0,00%	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс	нд
II. IV	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн. рублей	69,65	0	0	0,00%		нд
II. V	Налоги и сборы всего, в том числе:	млн. рублей	21,16	0	0	0,00%		нд
2.5.1	налог на имущество организации	млн. рублей	21,01	0	0	0,00%		нд
2.5.2	прочие налоги и сборы	млн. рублей	0,15	0	0	0,00%		нд
II. VI	Прочие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	200,10	0	0	0,00%		нд
2.6.1	работы и услуги непроизводственного характера	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
2.6.2	арендная плата, лизинговые платежи	млн. рублей	119,49	0	0	0,00%		нд
2.6.3	иные прочие расходы	млн. рублей	80,61	0	0	0,00%		нд
II. VII	Иные сведения:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
2.7.1	Расходы на ремонт	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
2.7.2	Коммерческие расходы	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
2.7.3	Управленческие расходы	млн. рублей	28,83	0	0	0,00%		нд
III	Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
3.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
3.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
3.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
3.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
3.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
3.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
3.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
3.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
3.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
3.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
3.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
3.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
3.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
3.9	Прочая деятельность	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
IV	Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
4.1	Прочие доходы всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
4.1.1	доходы от участия в других организациях	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
4.1.2	проценты к получению	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
4.1.3	восстановление резервов всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
4.1.3.1	по сомнительным долгам	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
4.1.4	прочие внереализационные доходы	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
4.2	Прочие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
4.2.1	расходы, связанные с персоналом	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
4.2.2	проценты к уплате	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
4.2.3	создание резервов всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
4.2.3.1	по сомнительным долгам	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
4.2.4	прочие внереализационные расходы	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
V	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
5.1	Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
5.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
5.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
5.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
5.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
5.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
5.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
5.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
5.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
5.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
5.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
5.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
5.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
5.9	Прочая деятельность	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
VI	Налог на прибыль всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
6.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
6.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
6.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
6.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
6.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности);	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
6.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии;	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
6.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
6.5	Оказание услуг по технологическому присоединению;	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
6.6	Реализация электрической энергии и мощности;	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
6.7	Реализация тепловой энергии (мощности);	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
6.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
6.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
6.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
6.9	Прочая деятельность;	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
VII	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
7.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
7.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
7.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
7.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
7.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
7.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
7.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
7.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд

7.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			нд
7.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
7.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
7.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
7.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
7.9	Прочая деятельность	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
15.1.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
15.2	Выплата дивидендов	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
15.3	Прочие выплаты по финансовым операциям	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
XVI	Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
XVII	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), всего в том числе	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
17.1	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
17.2	Сальдо денежных средств по прочей деятельности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
XVIII	Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том числе	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
18.1	Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
18.2	Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
XIX	Сальдо денежных средств от транзитных операций	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
XX	Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + строка XIX)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
XXI	Остаток денежных средств на начало периода	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
XXII	Остаток денежных средств на конец периода	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
XXIII	Иные сведения:	-	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1	Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.1.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.1.1.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.1.2.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.1.3.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.2.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.3.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.4.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.5	оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.5.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.7	реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.6.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.7	реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.7.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.8	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.8.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.8.1.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.8.2.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.9	прочая деятельность	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.9.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2	Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.1	поставщикам топлива на технологические цели	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.1.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.2	поставщикам покупной энергии всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.2.1.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.2.2	на розничных рынках	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.2.2.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.3	по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.3.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.4	по оплате услуг территориальных сетевых организаций	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.4.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.5	перед персоналом по оплате труда	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.5.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.6	перед бюджетами и внебюджетными фондами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.6.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.7	по договорам технологического присоединения	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.7.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.8	по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.8.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.9	прочая кредиторская задолженность	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.9.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3	Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе:	%	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3.1	от производства и поставки электрической энергии и мощности	%	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3.1.1	от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	%	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3.1.2	от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	%	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3.1.3	от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	%	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3.2	от производства и поставки тепловой энергии (мощности)	%	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3.3	от оказания услуг по передаче электрической энергии	%	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3.4	от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	%	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3.5	от реализации электрической энергии и мощности	%	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3.6	от реализации тепловой энергии (мощности)	%	0,00	0	0	0,00%	нд

23.3.7	от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	%	0,00	0	0	0,00%	КонсультантПлюс	нд
23.3.7.1	в части управления технологическими режимами	%	0,00	0	0	0,00%		нд
23.3.7.2	в части обеспечения надежности	%	0,00	0	0	0,00%		нд

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

XXIV	В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности)	-	х	х	х	х	х	х
24.1	Установленная электрическая мощность	МВт	нд	нд	нд	нд	нд	нд
24.2	Установленная тепловая мощность	Гкал/час	нд	нд	нд	нд	нд	нд
24.3	Располагаемая электрическая мощность	МВт	нд	нд	нд	нд	нд	нд
24.4	Присоединенная тепловая мощность	Гкал/час	нд	нд	нд	нд	нд	нд
24.5	Объем выработанной электрической энергии	млн. кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд	нд
24.6	Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов)	-	х	х	х	х	х	х
24.6.1	электрической энергии	млн. кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд	нд
24.6.2	тепловой энергии	тыс. Гкал	нд	нд	нд	нд	нд	нд
24.7	Объем покупной продукции для последующей продажи	-	х	х	х	х	х	х
24.7.1	электрической энергии	млн. кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд	нд
24.7.2	электрической мощности	МВт	нд	нд	нд	нд	нд	нд
24.7.3	тепловой энергии	тыс. Гкал	нд	нд	нд	нд	нд	нд
24.8	Объем покупной продукции на технологические цели	-	х	х	х	х	х	х
24.8.1	электрической энергии	млн. кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд	нд
24.8.2	тепловой энергии	тыс. Гкал	нд	нд	нд	нд	нд	нд
24.9	Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям	-	х	х	х	х	х	х
24.9.1	электрической энергии	млн. кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд	нд
24.9.2	электрической мощности	МВт	нд	нд	нд	нд	нд	нд
24.9.3	тепловой энергии	тыс. Гкал	нд	нд	нд	нд	нд	нд
XXV	В отношении деятельности по передаче электрической энергии	-	х	х	х	х	х	х
25.1	Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе:	млн. кВт.ч	1 316,02	-1316,017	#ДЕЛ/0!	0	0	0
25.1.1	потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:	млн. кВт.ч	0,00	0	0,00%	0	0	0
25.1.1.1	территориальные сетевые организации	млн. кВт.ч	0,00	0	0,00%	0	0	0
25.1.1.2	потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями	млн. кВт.ч	0,00	0	0,00%	0	0	0
25.2	Объем технологического расхода (потери) при передаче электрической энергии	млн. кВт.ч	204,59	-204,594	#ДЕЛ/0!	0	0	0
25.3	Заявленная мощность **/фактическая мощность всего, в том числе:	МВт	227,88	-227,880	#ДЕЛ/0!	0	0	0
25.3.1	потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:	МВт	0,00	0	0,00%	0	0	0
25.3.1.1	территориальные сетевые организации	МВт	0,00	0	0,00%	0	0	0
25.3.1.2	потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями	МВт	0,00	0	0,00%	0	0	0
25.4	Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования	у.е.	31 462,98	-31462,980	#ДЕЛ/0!	0	0	0
25.5	Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3 - строка 2.2.1 - строка 2.1.2.1.1)	млн. рублей	0,00	0	#ДЕЛ/0!	0	0	0
XXVI	В отношении сбытовой деятельности	-	х	х	х	х	х	х
26.1	Полезный отпуск электрической энергии потребителям	млн. кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд	нд
26.2	Отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал/час	нд	нд	нд	нд	нд	нд
26.3	Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
26.4	Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
XXVII	В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению	-	х	х	х	х	х	х
27.1	Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе	МВт	нд	нд	нд	нд	нд	нд
27.1.1	установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке	МВт	нд	нд	нд	нд	нд	нд
27.1.2	установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке	МВт	нд	нд	нд	нд	нд	нд
27.1.3	средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке	МВт	нд	нд	нд	нд	нд	нд
27.2	Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе	млн. кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд	нд
27.2.1	суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке	млн. кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд	нд
27.2.2	суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России	млн. кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд	нд
27.3	Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
27.3.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
27.3.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
XXVIII	Среднесписочная численность работников	чел.	565	-565,000	#ДЕЛ/0!	0	0	0

2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год 2025 год		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт	в сл. измерений	в процентах, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе:							
I	Собственные средства всего, в том числе:	млн. рублей	234,175	0,000	-234,175	#ДЕЛ/0!	нд
I.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн. рублей	181,035	0,000	-181,035	#ДЕЛ/0!	нд
I.1.1	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):	млн. рублей	111,380	0	-111,380	0,00%	нд
I.1.1.1	производства и поставки электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
I.1.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
I.1.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
I.1.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
I.1.1.2	производства и поставки тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
I.1.1.3	оказания услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	111,380	111,380	0,000	0,00%	нд
I.1.1.4	оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
I.1.1.5	от технологического присоединения, в том числе	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
I.1.1.5.1	от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
I.1.1.5.1.a	авансовое использование прибыли	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
I.1.1.5.2	от технологического присоединения потребителей	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд

1.1.1.5.2.a	авансовое использование прибыли	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.1.6	реализации электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.1.7	реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.1.8	оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.1.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.2	прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.2.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.2.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.2.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.3	прочая прибыль	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	млн. рублей	69,654	-69,654	#ДЕЛ/0!	нд	
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн. рублей	69,654	0,000	-69,654	#ДЕЛ/0!	нд
1.2.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,000	0	0	0,00%	нд
1.2.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,000	0	0	0,00%	нд
1.2.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,000	0	0	0,00%	нд
1.2.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,000	0	0	0,00%	нд
1.2.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,000	0	0	0,00%	нд
1.2.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	69,654	0,000	-69,654	#ДЕЛ/0!	нд
1.2.1.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.1.5	реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.1.6	реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.1.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.1.7.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.1.7.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.2	прочая текущая амортизация	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.3	недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.3.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.3.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.3.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.3.1.2	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.3.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.3.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.3.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.3.5	реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.3.6	реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.3.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.3.7.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.3.7.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость ****	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.4	Прочие собственные средства всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.4.1	средства от эмиссии акций	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.4.2	остаток собственных средств на начало года	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.4.3	прочие	млн. рублей	53,14			0,00%	нд
II	Привлеченные средства всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.1	Кредиты	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.2	Облигационные займы	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.3	Вексели	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.4	Займы организаций	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.5	Бюджетное финансирование	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.5.1	средства федерального бюджета	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.5.1.1	в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.5.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.5.2.1	в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.6	Использование лизинга	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.7	Прочие привлеченные средства	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
III	Иные сведения:	-	0,00	0	0	0,00%	нд
3.1	Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3.1.1	цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии;	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3.1.2	амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии;	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3.1.3	кредитов	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3.2	Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала	-	0,00	0	0	0,00%	нд
3.2.1	возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3.2.2	доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3.2.3	заемные средства, направляемые на инвестиции	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
VIII	Направления использования чистой прибыли	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
8.1	На инвестиции	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
8.2	Резервный фонд	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
8.3	Выплата дивидендов	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
8.4	Остаток на развитие	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
IX	Иные сведения:	-	0,00	0	0	0,00%	нд

9.1	Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
9.2	Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
9.2.1	краткосрочные кредиты и займы на начало периода	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
9.3	Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
9.3.1	краткосрочные кредиты и займы на конец периода	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
9.4	Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1)	-	0,00	0	0	0,00%	нд
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ							
X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.9	Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия), в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.9.1	за счет средств федерального бюджета	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.9.2	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.10	Прочая деятельность	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.2	Оплата покупной энергии всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.2.2	на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.2.3	на компенсацию потерь	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.3	Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.4	Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.5	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.6	Оплата труда	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.7	Страховые взносы	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.8	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.8.1	налог на прибыль	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.11	Арендная плата и лизинговые платежи	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.12	Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.13	Прочие платежи по текущей деятельности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XII	Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.1	Поступления от реализации имущества и имущественных прав	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.2	Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.2.1	по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.2.1.1	средства федерального бюджета	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.2.1.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.3	Прочие поступления по инвестиционным операциям	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XIII	Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.1	техническое перевооружение и реконструкция	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.2	новое строительство и расширение	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.3	проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.4	приобретение объектов основных средств, земельных участков	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.5	проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.6	прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.2	Приобретение нематериальных активов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.3	Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.4	Иные сведения:	-	нд	нд	нд	нд	нд
13.4.1	проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XIV	Поступления от финансовых операций всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.1	Процентные поступления	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.2	Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.2.1	на текущую деятельность	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.2.2	на инвестиционные операции	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.2.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.3	Поступления от эмиссии акций **	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.4	Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.4.1	облигационные займы	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.4.2	вексели	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.5	Поступления от займов организаций	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.6	Поступления за счет средств инвесторов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.7	Прочие поступления по финансовым операциям	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XV	Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
15.1	Погашение кредитов и займов всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
15.1.1	на текущую деятельность	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
15.1.2	на инвестиционные операции	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
8.1	На инвестиции	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
8.2	Резервный фонд	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
8.3	Выплата дивидендов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
8.4	Остаток на развитие	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд

IX		Иные сведения:		нд	нд	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс	нд	нд
9.1		Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
9.2		Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
9.2.1		краткосрочные кредиты и займы на начало периода	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
9.3		Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
9.3.1		краткосрочные кредиты и займы на конец периода	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
9.4		Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1)	-	нд	нд	нд	нд	нд
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ								
X		Поступления от текущих операций всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.1		Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.1.1		производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.1.2		производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.1.3		производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.2		Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.3		Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.4		Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.5		Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.6		Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.7		Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.8		Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.8.1		в части управления технологическими режимами	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.8.2		в части обеспечения надежности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.9		Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.9.1		за счет средств федерального бюджета	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.9.2		за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.10		Прочая деятельность	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XI		Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.1		Оплата поставщикам топлива	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.2		Оплата покупной энергии всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.2.1		на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.2.2		на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.2.3		на компенсацию потерь	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.3		Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.4		Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.5		Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.6		Оплата труда	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.7		Страховые взносы	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.8		Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.8.1		налог на прибыль	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.9		Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.10		Оплата прочих услуг производственного характера	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.11		Арендная плата и лизинговые платежи	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.12		Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.13		Прочие платежи по текущей деятельности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XII		Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.1		Поступления от реализации имущества и имущественных прав	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.2		Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.2.1		по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.2.1.1		средства федерального бюджета	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.2.1.2		средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.3		Прочие поступления по инвестиционным операциям	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XIII		Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1		Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.1		техническое перевооружение и реконструкция	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.2		новое строительство и расширение	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.3		проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.4		приобретение объектов основных средств, земельных участков	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.5		проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.6		прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.2		Приобретение нематериальных активов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.3		Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.4		Иные сведения:	-	нд	нд	нд	нд	нд
13.4.1		проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XIV		Поступления от финансовых операций всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.1		Процентные поступления	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.2		Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.2.1		на текущую деятельность	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.2.2		на инвестиционные операции	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд

14.2.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.3	Поступления от эмиссии акций **	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.4	Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.4.1	облигационные займы	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.4.2	вексели	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.5	Поступления от займов организаций	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.6	Поступления за счет средств инвесторов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.7	Прочие поступления по финансовым операциям	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XV	Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
15.1	Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
15.1.1	на текущую деятельность	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
15.1.2	на инвестиционные операции	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд

Примечание:

* В строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела).

** Строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется.

*** Указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии.

**** Указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями.

***** Указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг.