



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	3	ГЭСНм08-01-068-02	Демонтаж Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминевая сечением: до 500 мм2	100 м	0,12	1	0,12			
			Всего по позиции							
4	4	ГЭСН33-04-029-05	Демонтаж оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: туликовых подстанций с кабельными вводами	компл	1	1	1			11 606,27
			Всего по позиции							39 742,63
КТПН 630 кВА										
5	5	ГЭСН33-04-029-07	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: проходных подстанций с кабельными вводами	компл	1	1	1			
			Всего по позиции							68 816,95
6	6	ГЭСНм08-01-025-02	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 1000 кВ·А	шт	1	1	1			
			Всего по позиции							147 018,24
7	7	Оборудование	КТП-630 кВА №199	шт	1	1	1			147 018,24
			Цена=1084000/1,2							914 173,33
			Всего по позиции							914 173,33
8	8	ГЭСНм08-01-062-02	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т	шт	1	1	1			
			Всего по позиции							114 636,49
9	9	Оборудование	Трансформатор ТМГ-630/6/0,4 №124698.	шт	1	1	1			615 633,33
			Цена=730000/1,2							615 633,33
			Всего по позиции							615 633,33
10	10	Материалы	Болт М12-40	шт	20	1	20			3 750,00
			Цена=225/1,2							3 750,00
			Всего по позиции							3 750,00
11	11	Материалы	Гайка М12	шт	20	1	20			466,60
			Цена=28/1,2							466,60
			Всего по позиции							466,60
12	12	Материалы	Шайба Ф12	шт	40	1	40			1 066,80
			Цена=32/1,2							1 066,80
			Всего по позиции							1 066,80
13	13	ГЭСНм08-02-145-04	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 6	100 м	0,05	1	0,05			
			Всего по позиции							31 528,40
14	14	Оборудование	Кабель АВБВ 3-50-6	м	5	1	5			575,00
			Цена=690/1,2							1 012
			Всего по позиции							2 909,50
			Всего по позиции							2 909,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	15	ГЭСНм08-02-165-07	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм ²	шт	2	1	2			
	16	ТЦ	Всего по позиции					47 694,22		95 388,43
			Муфта термусжимаемая концевая внутренней установки до 10 кВ с наконечниками ЗКВГн-10 (35/50)	шт	2	1	2	3 391,67		6 783,34
			Цена=4070/1,2							
			Всего по позиции							
17	17	ГЭСНм08-03-574-06	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 120 мм ²	100 шт	0,09	1	0,09			6 783,34
			Всего по позиции							
18	18	ГЭСНм08-02-144-06	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм ²	100 шт	0,06	1	0,06	149 111,78		13 420,06
			Всего по позиции					49 556,83		2 973,41
Заземление										
Раздел 2. ПНР										
19	19	ГЭСНп01-02-002-02	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА	шт	1	1	1			
			Всего по позиции					26 003,44		26 003,44
20	20	ГЭСНп01-12-010-01	Испытание: обмотки трансформатора силового	испытание	3	1	3			
			Всего по позиции							
21	21	ГЭСНп01-11-024-02	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ	шт	3	1	3	5 819,49		17 458,46
			Всего по позиции					3 852,90		11 558,71
Итого по акту:										
Всего прямые затраты (справочно)										
в том числе:										
Оплата труда рабочих										
Эксплуатация машин										
Оплата труда машинистов (ОТМ)										
Материалы										
Строительные работы										
в том числе:										
оплата труда										
эксплуатация машин и механизмов										
оплата труда машинистов (ОТМ)										
накладные расходы										
сметная прибыль										
								23 420,78		23 420,78
								23 197,25		23 197,25
								9 036,38		9 036,38
								33 430,97		33 430,97
								19 474,30		19 474,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Монтажные работы							464 017,50
			в том числе:							
			оплата труда							93 741,88
			эксплуатация машин и механизмов							97 761,59
			оплата труда машинистов (Отм)							38 876,08
			материалы							37 363,36
			накладные расходы							128 639,42
			сметная прибыль							67 635,17
			Оборудование							1 532 716,16
			Прочие затраты							55 020,61
			Пусконаладочные работы							55 020,61
			в том числе:							
			оплата труда							26 200,29
			накладные расходы							19 388,22
			сметная прибыль							9 432,10
			Всего							2 160 313,85
			Всего ФОТ (справочно)							191 275,41
			Всего накладные расходы (справочно)							181 458,51
			Всего сметная прибыль (справочно)							96 541,57
			НДС 20%							432 062,77
			ВСЕГО РАБОТ							2 592 376,62

Слаг: Заместитель генерального директора по сбытовой и закупочной деятельности
ООО "ТЭС-ЭНЕРГОНАДКА" ЭНЕРГО

Принят: Директор Южного СО
ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"

 /О.Л. Аксенов/
 /А.Н. Бойко/



Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Государстатистического комитета России
от 11.11.99 № 100

Инвестор: _____
Заказчик (Генподрядчик): ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"
Подрядчик (Субподрядчик): ООО "ТЭС-ЭНЕРГОЛАДКА"
Стройка: Реконструкция КТП-805 п. Ливадия, ул. Заводская, 1 на КТП-630 кВА

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	20439353
по ОКПО	12231182
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	ЕП-31/25/ДЭСК
	дата
	24.04.2025
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
25063002	30.06.2025	24.04.2025	30.06.2025

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включающих в стоимость работ в том числе:				
1	Реконструкция КТП-805 п. Ливадия, ул. Заводская, 1 на КТП-630 кВА	1	2 160 313,85	2 160 313,85	2 160 313,85
			Итого	2 160 313,85	2 160 313,85
			Сумма НДС	432 062,77	432 062,77
			Всего с учетом НДС	2 592 376,62	2 592 376,62

Заказчик: Директор Южного СО _____ /А.Н. Бочко/
МП _____ (подпись заказчика)

Подрядчик: Заместитель генерального директора по снабжению и закупочной деятельности _____ /О.Л. Аксенов/
_____ (подпись подрядчика)

