

Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)	Форма по ОК/Д	Код
Заказчик (Генподрядчик)	ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"	по ОК/Д	0322005
Подрядчик (Субподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс) ООО "ТЭС-ЭНЕРГОАДАК"	по ОК/Д	20439353
Строика	Реконструкция КТП-825 ул. 70 лет Октября : замена трансформаторов на ТМГ-630 кВа (наименование, адрес)	по ОК/Д	12231182
Объект	Реконструкция КТП-825 ул. 70 лет Октября : замена трансформаторов на ТМГ-630 кВа (наименование)	по ОК/Д	
Договор подряда (контракт)		по ОК/Д	ЕП-30/25/ДЭСК
Вид операции		по ОК/Д	24.04.2025г.

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
25063009	30.06.2025	с 24.04.2025 по 30.06.2025

Смета №Реконструкция КТП-825 ул. 70 лет Октября : замена трансформаторов на ТМГ-630 кВа
Основание:
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
Средства на оплату труда
Сметная трудоемкость

2 590,30 тыс.руб.
149,05 тыс.руб.
282,30 чел.час.

Номер	по позиции порядку по смете	Обоснование	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Монтажные работы

1	1	ГЭСНМ08-01-062-02	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т	шт	1	1	1			
2	2	ГЭСНМ08-02-144-05	Всего по позиции Отсоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2	100 шт	0,012	1	0,012			64 954,44
3	3	ГЭСНМ08-01-068-02	Всего по позиции Демонтаж Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 500 мм2	100 м	0,12	1	0,12			377,00


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего по позиции							
КТПН 630 кВ.А								96 718,92		11 606,27
4	4	ГЭСН08-01-002-02	Устройство оснований под фундаменты: щебеночного	м3	2	1	2			
			Всего по позиции					2 088,71		4 177,42
5	5	ФСБЦ.02.2.04.04-0125	Отсев с примесью	м3	2	1	2	1 345,85		2 691,70
			Всего по позиции							2 691,70
6	6	ГЭСН33-04-025-07	Установка оборудования для комплектов трансформаторных подстанций киоскового типа: проходных подстанций с кабельными вводами	компл	1	1	1			
			Всего по позиции					68 816,95		68 816,95
7	7	ГЭСН08-01-025-02	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 1000 кВ.А	шт	1	1	1			
			Всего по позиции					147 018,24		147 018,24
8	8	Оборудование	КТПН 630 кВ.А № 216	шт	1	1	1	903 333,33	1,012	914 173,33
			Цена=1084000/1,2							
			Всего по позиции							914 173,33
9	9	ГЭСН08-01-062-02	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т	шт	1	1	1			
			Всего по позиции					114 636,49		114 636,49
10	10	Оборудование	Трансформатор ТМГ-630/6/0,4 №2412 3П1070	шт	1	1	1	608 333,33	1,012	615 633,33
			Цена=730000/1,2							
			Всего по позиции							615 633,33
11	11	ГЭСН08-01-068-01	Шина сборная - одна полка в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2	100 м		1	0,08			
			Всего по позиции					111 152,75		8 892,22
12	12	ГЭСН08-02-145-04	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 6 кг	100 м		1	0,05			
			Всего по позиции					31 528,40		1 576,42
13	13	ТЦ	Кабель АВБШв 3*50 6,0 кВ	м	5	1	5	645,83		3 229,15
			Цена=775/1,2							
			Всего по позиции							3 229,15
14	14	ТЦ	Болт М12х40	шт	20	1	20	44,17	1,012	894,00
			Цена=53/1,2							
			Всего по позиции							894,00
15	15	ТЦ	Гайка М12	шт	20	1	20	16,67	1,012	337,40
			Цена=20/1,2							
			Всего по позиции							337,40
16	16	ТЦ	Шайба	шт	40	1	40	16,67	1,012	674,80
			Цена=20/1,2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего по позиции							
17	17	ГЭСНм08-02-144-07	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм ²	100 шт	0,34	1	0,34			674,80
			Всего по позиции							
18	18	ГЭСНм08-02-165-07	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм ²	шт	2	1	2			21 476,48
			Всего по позиции							
19	19	ПЦ	Муфта термусаживаемая концевая внутренней установки до 10 кВ ЭКВТН-10 35...50 Цена=4070/1,2	шт	2	1	2			95 388,43
			Всего по позиции							6 783,34
20	20	ГЭСНм08-03-574-06	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 120 мм ²	100 шт	0,16	1	0,16			6 783,34
			Всего по позиции							
21	21	ГЭСНм08-02-144-06	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм ²	100 шт	0,16	1	0,16			23 857,88
			Всего по позиции							49 556,56
			Раздел 2. ПНР							7 929,05
22	22	ГЭСНп01-02-002-02	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА	шт	1	1	1			26 003,44
			Всего по позиции							
23	23	ГЭСНп01-12-010-01	Испытание: обмотки трансформатора силового	испытание	3	1	3			26 003,44
			Всего по позиции							5 819,49
			Итого по акту:							17 458,46
			Всего прямые затраты (справочно)							246 264,15
			в том числе:							
			Оплата труда рабочих							149 049,01
			Эксплуатация машин							111 968,90
			Оплата труда машинистов (Отм)							44 744,82
			Материалы							40 501,42
			Строительные работы							77 592,27
			в том числе:							
			оплата труда							16 862,86
			эксплуатация машин и механизмов							14 046,03
			оплата труда машинистов (Отм)							5 464,83
			материалы							4 608,99
			накладные расходы							23 091,79
			сметная прибыль							13 517,87
			Монтажные работы							507 725,41
			в том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Оплата труда							111 490,01
			эксплуатации машин и механизмов							97 922,87
			оплата труда машинистов (Отм)							39 280,19
			материалы							35 892,43
			накладные расходы							146 247,11
			сметная прибыль							76 892,30
			Оборудование							1 529 806,66
			Прочие затраты							43 461,90
			Пусконаладочные работы							43 461,90
			в том числе:							
			оплата труда							20 696,14
			накладные расходы							15 315,15
			сметная прибыль							7 450,61
			Всего							2 158 586,24
			Всего ФОТ (справочно)							193 793,83
			Всего накладные расходы (справочно)							184 654,05
			Всего сметная прибыль (справочно)							97 861,38
			НДС 20%							431 717,25
			ВСЕГО по акту							2 590 303,49
			справочно:							
			Затраты труда рабочих							262,2949992
			Затраты труда машинистов							64,686195
			ПНР "холодную"							
			в том числе:							
			Электротехнические устройства							34 769,52
			421/лр_2020_прил.8_п.1_гп.6							34 769,52
			Электротехнические устройства							8 692,38
			421/лр_2020_прил.8_п.1_гп.6							8 692,38

Служ. Заместитель генерального директора по сбытовой и закупочной деятельности
ООО "ТЭС-ЭНЕРГОМАШКА"

Принят: Директор Южного СО
ООО "Дальневосточная энергетическая компания"


/А.Н. Бочко/



Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

Инвестор: _____
Заказчик(Генподрядчик): ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"
Подрядчик(Субподрядчик): ООО "ТЭС-ЭНЕРГОЛАДКА"
Стройка: Реконструкция КТП-825 ул. 70 лет Октября : замена трансформаторов на ТМГ-630 кВа

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	20433353
по ОКПО	12231182
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	ЕП-30/25/ДЭС
	дата
	24.04.2025
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
25063009	30.06.2025	24.04.2025	30.06.2025

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Реконструкция КТП-825 ул. 70 лет Октября : замена трансформаторов на ТМГ-630 кВа	1	2 158 586,24	2 158 586,24	2 158 586,24
Итого				2 158 586,24	2 158 586,24
Сумма НДС					431 717,25
Всего с учетом НДС					2 590 303,49

Заказчик: _____
М.П. _____

Подрядчик: _____
Заместитель материального директора по сбытовой и закупочной деятельности

