

Заказчик	Дальневосточная электросетевая компания в лице директора юго-западного сетевого округа Чернышкова О.И.		Форма по ОКЗД		Код
Подрядчик	Общество с ограниченной ответственностью «РесурсИнфоЭнерго», в лице заместителя директора по бытовой и закупочной деятельности Аксенова О.Л.		по ОКЗД		0322005
Стройка	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛП-0,4кВ КТП-108, ф. "Пархоменко, 5-15" г.Артем		по ОКПО		20439353
Объект	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛП-0,4кВ КТП-108, ф. "Пархоменко, 5-15" г.Артем		по ОКПО		57070546
	(наименование, адрес)				
	(наименование)		Вид деятельности по ОКДП		
Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛП-0,4кВ КТП-108, ф. "Пархоменко, 5-15" г.Артем			Договор подряда (контракт)		
			номер	ЕП-28/26/ДСК	
			дата	05.03.2026	
			Вид операции		

АКТ за Март 2026г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛП-0,4кВ КТП-108, ф. "Пархоменко, 5-15" г. Артем	1601,997 тыс.руб.
Сметная стоимость строительных работ	808,424 тыс.руб.
монтажных работ	474,895 тыс.руб.
прочих	4,045 тыс.руб.
Средства на оплату труда	181,704 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	241,79 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость						Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
				на ед.	всего	на единицу измерения	объем	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	ГЭСНЗ-04-041-02	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	ответвление		8	354,01	3 419,53	3 043,83	213,07		162,63	0,66 6,07	0,03 0,28
2	ГЭСНЗ-04-040-01	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ	шт		12	896,31	15 702,93	9 016,78	3 352,23		3 333,92	1,27 17,53	0,41 5,66
3	ГЭСНЗ-04-040-02	Демонтаж: одного дополнительного провода	шт		12	122,89	2 346,45	1 046,78	649,14		650,53	0,15 2,07	0,08 1,1
4	ГЭСНЗ-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных	шт		9	1 961,13	23 625,59	4 663,41	15 634,35		3 327,83	0,81 8,38	0,48 4,97
5	ГЭСНЗ-04-042-02	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом	шт		3	4 743,17	20 497,33	3 358,42	13 005,51		4 133,40	1,75 6,04	1,89 6,52
Итого по разделу 1. Демонтажные работы												40,089	18,5265

Раздел 2. Монтажные работы													
7	1ЭСНЗ-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоенных железобетонных опор	шт		15	883,51	26 196,07	4 755,99	14 294,70		7 145,38	0,44	0,48
8	1ЭСНЗ-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов осеистки одностоенных опор	шт		9	244,17	4 226,32	1 621,36	1 537,70		1 067,26	0,25	0,14
												3,23	1,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	ГЭСНЗ-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов осадстки сложных опор	шт		3	286,22	1 312,73	518,84	468,63	325,26		0,3	0,16
10	ГЭСНЗ-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38-6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт		9	4 304,26	62 269,30	21 499,46	31 482,96	7 405,92	1 880,96	3,06	0,55
11	ФСБЦ-05.1.02.07-0063	Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3		4,14	31 902,42	132 076,02				132 076,02	39,39	0,87
12	ТЦ	Закреп поддерживающий Р5-1500	шт		9	466,67	4 200,03				4 200,03	0	0
13	ГЭСНЗ-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38-6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	шт		3	9 146,03	44 856,92	14 005,10	24 535,85	5 688,98	626,99	5,98	2
14	ФСБЦ-05.1.02.07-0063	Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3		2,76	31 902,42	88 050,68				88 050,68	25,79	8,63
15	ТЦ	Сопрежение	шт		3	1 750,00	5 250,00				5 250,00	0	0
16	ТЦ	Гайка М16	шт		12	17,50	210,00				210,00	0	0
17	ТЦ	Закреп анкерный РА-2200	шт		3	466,67	1 400,01				1 400,01	0	0

СИП кабель

23	ГЭСНЗ-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор, с использованием автоподъемника	1000 м		0,75	69 759,55	72 948,03	47 333,99	12 833,61	12 780,43		95,12	24,89
25	ТЦ	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х120+1х95-0,6/1	м		750	517,50	388 125,00				388 125,00	0	0
26	ГЭСНЗ-04-013-02	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	ответвление		8	993,88	9 920,11	7 932,27	929,92	813,15	244,77	1,55	0,15
27	ФСБЦ-21.2.01.01-0066	Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х25-0,6/1	1000 м		0,24	129 156,71	30 997,61				30 997,61	14,26	1,38
28	ФСБЦ-20.1.01.02-1010	Закреп прокладываемый Р4 1,5-10/6-95	шт		32	203,95	6 526,40				6 526,40	0	0
29	ТЦ	Лента монтажная	м		16	70,00	1 120,00				1 120,00	0	0
30	ТЦ	Суртка усиленная	шт		16	18,33	293,28				293,28	0	0
31	ТЦ	Крек SOT	шт		8	287,50	2 300,00				2 300,00	0	0
32	ТЦ	Закреп анкерный РА 10/50	шт		16	291,67	4 666,72				4 666,72	0	0

Итого по разделу 2 Монтажные работы

Раздел 3. Заземление

33	ГЭСН-08-02-472-12	Проводник заземляющий открыто по строительным конструкциям: из полосовой стали сечением 300 мм2	100 м		0,15	28 727,38	4 826,99	3 237,09	60,15	31,51	1 498,24	34,98	0,31
34	ГЭСН-08-02-471-02	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм	10 шт		1,5	10 002,16	17 334,85	10 234,97	1 345,64	643,09	5 111,15	10,3	0,54
35	ФСБЦ-08.3.08.02-0045	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полки 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм	т		0,27612	64 121,16	17 705,13				17 705,13	0	0

Итого по разделу 3 Заземление


Раздел 4. Пусконаладка

36	ГЭСН-01-1-013-01	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт		1	782,72	900,12	900,12				1	0
37	ГЭСН-01-1-024-01	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ	шт		1	641,83	738,10	738,10				0,82	0
38	ГЭСН-01-1-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линии) методомом кабелевых и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт		1	250,47	288,04	288,04				0,32	0

Итого по разделу 4 Пусконаладка

Итого по акту:												2,461	0
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого прямые затраты (справочно)							994 330,29						
в том числе:													
Оплата труда рабочих							134 194,55						
Эксплуатация машин							120 343,46						
Оплата труда машинистов (Отм)							47 509,29						
Материалы							692 282,99						
Строительные работы							808 424,00						
в том числе:													
оплата труда							118 796,23						
эксплуатация машин и механизмов							118 937,67						
оплата труда машинистов (Отм)							46 834,69						
материалы							253 877,03						
накладные расходы							170 599,83						
сметная прибыль							99 378,55						
Монтажные работы							474 895,47						
в том числе:													
оплата труда							13 472,06						
эксплуатация машин и механизмов							1 405,79						
оплата труда машинистов (Отм)							674,60						
материалы							438 405,96						
накладные расходы							13 722,26						
сметная прибыль							7 214,80						
Прочие затраты							4 045,14						
Пусконаладочные работы							4 045,14						
в том числе:													
оплата труда							1 926,26						
накладные расходы							1 425,43						
сметная прибыль							693,45						
Итого							1 287 364,61						
Итого ФОТ (справочно)							181 703,84						
Итого накладные расходы (справочно)							185 747,52						
Итого сметная прибыль (справочно)							107 286,80						
Непредаваемые затраты 2%							25 747,29						
Итого с непредаваемыми							1 313 111,90						
НДС 22%							288 884,62						
ВСЕГО по акту							1 601 996,52					241,786925	74,952975
справочно:													
Затраты труда рабочих							241,786925						
Затраты труда машинистов							74,952975						
ПНР "входослужу"							3 236,11						



Директор ООО "РесурсЭнерго" по доверенности №2 от 03.02.2026
 [подпись, подпись (инициалы, фамилия)]
 [подпись, подпись (инициалы, фамилия)]
 /О.И.Черныкин/

Заказчик: Дальневосточная энергосетевая компания в лице директора юго-западного сетевого округа Черничкина О.И.
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Ресурснабэнерго», в лице заместителя директора по сбытовой и закупочной деятельности Аксенова О.Л.
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-108, ф. "Пархоменко, 5-15" г. Артём
наименование, адрес

Код	
Форма по ОКУД	0322001
по ОКПО	20439353
	57070546
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер ЕП-28/26/ДЭСК
	дата 05.03.2026
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
26033104	31.03.2026	05.03.2026	31.03.2026

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:				
1	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-108, ф. "Пархоменко, 5-15" г. Артём	1	1 313 111,90	1 313 111,90	1 313 111,90
Итого					1 313 111,90
Сумма НДС					288 884,62
Всего с учетом НДС					1 601 996,52

Заказчик: Директор юго-западного сетевого округа ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"
должность *подпись* *расшифровка подписи* О.И. Черничкин

М.П.

Подрядчик: Заместитель директора по сбытовой и закупочной деятельности ООО "Ресурснабэнерго" по доверенности №2 от 03.02.2026
должность *подпись* *расшифровка подписи* О.Л. Аксенов

М.П.